事業進捗管理シート

as he he da	H24	H25	H26	対象外
計個平及			0	

事務事業No 事業名

502 市内環状道路整備事業(県工事負担金)(松島本渡線、湊神前線、西脇山口線)

分野別	刂目標	4	自然環境と都市基盤が調和した快適なまち
政	策	1	道路網の整備
施	策	1	基幹道路網の整備
取	組	2	市内幹線道路の整備

事業種別	継続	主な事務事業	0				
事業期間	~						
事業実施の根拠法令							
関連個別計画							
担当課・担当課長 (Tel)	道路政策課		白井 光典 435-1328				
関連課							

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費	0	管理経費				
尹未匹刀(1)	その他						
事業区分(2)	自治事務	0	法定受託事務				
事未四月(4)	その他						
	会計	一般会計					
	款	土木費					
会計•	項	都市計画道路費					
予算区分	目	都市計画道路総務費					
	大事業	都市計画道路総務事業					
	事項	市内環状道路	整備事業(県	工事負担金)			

「3つのキーワード」との関連性

いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず

1 事業概要及び実施内容

1	事業概要及び実施内容										
	事業目的(「誰・何」を	どういう状態にする」たと	めの事業か)	事業内容							
事業概要	松島本渡線、西脇山口線 る市負担金を支出する。	泉及び湊神前線の整備(県			市計画事業(松島本渡線、 :1 / 6)を支出する。	西脇山口線及び湊神前線)に6	系る工事費等に対する市負担				
実施内容		平成 2 1 年度 西脇山口線、松島本渡線、湊 神前線の整備に対する負担金	平成 2 西脇山口線、ゼ 神前線の整備に	:島本渡線、湊	平成23年度 西脇山口線、松島本渡線、湊 神前線の整備に対する負担金		平成25年度 西脇山口線、松島本渡線、湊 神前線、北島湊線の整備に対 する負担金				

2 事業コスト

	ず木・ハ		平成21	年度	平成22	2年度	平成23	年度	平成24年	F.度	平成25	年度
			予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
	事業費		748, 262	643, 261	788, 331	845, 539	717, 726	474, 632	382, 124	251, 539	272, 355	
	伸び率				5.4%		-9.0%		-46.8%		-28.7%	
事		常勤職員	1, 474	1,803	1,803	1, 322	1, 322	3, 731	3, 731	608	608	
業	人件費	非常勤職員										
費		小計	1, 474	1,803	1,803	1, 322	1, 322	3, 731	3, 731	608	608	
	国庫支出金											
十円円	県支	出金										
1 1	市 債		748, 000	643,000	746, 800	809, 200	659, 300	449, 700	361, 900	248, 900	257, 000	
	その	. 1										
	一般財源		262	261	41,531	36, 339	58, 426	24, 932	20, 224	2,639	15, 355	
	所要人数	常勤職員	0. 2	0. 24	0. 24	0. 17	0. 17	0.49	0. 49	0.08	0.08	
	121527430	非常勤職員										
	主な予算	i内訳										

3 目標及び実績

- 0	3 日保及0分機										
	1	指標名及び	ド達成状況			平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
活		計画車業に核る工車豊等に対	年度目標値								
	県施行の都市計画事業に係る工事費等に対する市負担金支出事務										
動	g 単位 全体目標値 全体目標達成度					A	A	A	A		
指標											
125											
	単位	全体目標値	全体目標達成度		年度別達成度						
	外帯状道路の	外環状道路の整備進捗率			年度目標値	2, 090, 000	4, 460, 000	2, 593, 246	1, 443, 000	850, 000	
成						2, 725, 870	5, 531, 449	2, 096, 100	1, 387, 043		
果指	単位	事業費 (千円) 全体目標値	100 全体目標達成度	77.4%	年度別達成度	130.4%	124.0%	80.8%	96.0%		
		都市計画道路の整備進捗率(湊神前線)				520, 000	270, 000	296, 911	150,000	10,000	
	10川司 四 旦 超 77 至 湘 地 79 年 () () () () () () () () () (実績値	572, 130	328, 000	119,000	122, 200		
	単位	事業費 (千円) 全体目標値	100 全体目標達成度	75. 7%	年度別達成度	110.0%	121. 5%	40.0%	81.0%		