

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
		○		

事務事業No 事業名
531 公共下水道の雨水排水事業

分野別目標	1	安心して、安全に暮らせるまち
政策	1	総合防災対策の充実
施策	1	災害に強いまちづくりの推進
基本方針	3	土砂災害・水害の予防対策の推進

事業種別	継続	主な事務事業	○
事業期間	S46 ~ H50		
事業実施の根拠法令	下水道法・都市計画法		
関連個別計画	和歌山市都市計画下水道（公共下水道）		
担当課・担当課長（Tel）	下水道経営課	巽 和祥	(073-435-1093)
関連課	下水道管理課、下水道施設課、下水道建設課		

【事業基本情報】

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費	
	その他			
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務	
	その他			
会計・予算区分	会計	下水道		
	款	下水道事業費		
	項	下水道建設費		
	目	下水道建設費		
	大事業	下水道建設事業		
事項	公共下水道の雨水排水事業（補助・単独）			

「3つの約束・44の約束」との関連性

3つの約束	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
		○	○	
44の約束				○

1 事業概要及び実施内容

事業概要	事業目的（「誰・何」をどういう状態にする）ための事業か	事業内容				
	公共下水道区域内（主に市街化区域内）において、公共下水道施設（雨水管渠・雨水ポンプ場等）を整備し、雨水を排除することにより、浸水被害を軽減させる。	公共下水道管渠（雨水）の埋設 公共下水道施設（雨水ポンプ場）の設置・増設・改築 《事業の流れ》 （都市計画決定）→事業計画へ位置づけ→管渠・施設の基本設計→管渠・施設の詳細設計→管渠・施設の設置工事→供用開始→…→（必要に応じ）ポンプ等の増設→施設の劣化度等の調査→（必要に応じ）長寿命化計画策定→長寿命化計画に基づき、改築工事				
実施内容		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
		雨水管渠整備延長約2.0km 湊南第2排水区 西浜第1排水区 西脇排水区 川尻川排水区 野崎排水区 雨水ポンプ場 和田川簡易雨水ポンプ場 中島川ポンプ場 松江雨水ポンプ場 島橋雨水ポンプ場	雨水管渠整備延長約2.3km 和田川排水区 杭ノ瀬川第3排水区 有功排水区 湊南第2排水区 貴志排水区 大門川排水区 雨水ポンプ場 新堀雨水ポンプ場 大淀雨水ポンプ場 和田川簡易雨水ポンプ場 松江雨水ポンプ場 島橋雨水ポンプ場	雨水管渠整備 雨水ポンプ場	雨水管渠整備 雨水ポンプ場	雨水管渠整備 雨水ポンプ場

2 事業コスト

事業費等 千円		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
		当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算	計画	決算	計画	決算
	事業費	2,109,029	2,067,120	2,782,538		2,782,538		2,782,538		2,782,538	
	伸び率（%）	-	-	31.9%		0.0%		0.0%		0.0%	
	人件費	常勤職員	152,567	146,571	144,993		144,993		144,993		144,993
		非常勤職員									
		小計	152,567	146,571	144,993		144,993		144,993		144,993
	国庫支出金	763,732	763,732	1,150,350		1,150,350		1,150,350		1,150,350	
	県支出金										
	市債	1,309,500	1,269,800	1,594,833		1,594,833		1,594,833		1,594,833	
	その他	4,822	4,821	60		60		60		60	
	一般財源（税等）	30,975	28,767	37,295		37,295		37,295		37,295	
所要人数	常勤職員	20.56	19.45	19.39		19.39		19.39		19.39	
	非常勤職員										
主な予算内訳	雨水管渠整備工事等 約2,203,000 雨水ポンプ場整備工事等 約371,000 雨水ポンプ場等用地購入 約22,000 調査設計委託等 約187,000										

3 目標及び実績

活動指標	指標名及び達成状況				平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	
	都市浸水対策整備対象区域（3,550ha）内の 浸水対策整備済面積[公共下水道（雨水）整備済面積]				年度目標値	1,740	1,760	1,770	1,790	1,820
					実績値	1,731				
	単位	ha	全体目標値	1,820	全体目標達成度	95.0%	年度別達成度	99.5%		
					年度目標値					
					実績値					
成果指標	都市浸水対策達成率				平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	
	浸水対策整備済面積/都市浸水対策整備対象面積（3,550ha）				年度目標値	49.1	49.7	50	50.5	51.2
					実績値	48.8				
	単位	%	全体目標値	51.2	全体目標達成度	95.3%	年度別達成度	99.4%		
					年度目標値					
					実績値					
				年度別達成度						