

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 594 事業名 小学校大規模改造事業（耐震）

分野別目標	1	安心して、安全に暮らせるまち
政策	1	総合防災対策の充実
施策	1	災害に強いまちづくりの推進
基本方針	2	建築物等の耐震化・不燃化の促進

事業種別	継続	主な事務事業
事業期間	H15	～ H27
事業実施の根拠法令		
関連個別計画		
担当課・担当課長 (Tel)	教育施設課	中村 高之 (435-1136)
関連課	総合防災課	

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費
	その他		
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務
	その他		
会計・予算区分	会計	一般会計	
	款	教育費	
	項	小学校費	
	目	小) 施設整備費	
	大事業	小学校施設整備事業	
事項	小学校大規模改造事業（耐震）		

「3つの約束・44の約束」との関連性

3つの約束	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
			○	
44の約束	避難路、避難場所、福祉避難所の整備			

1 事業概要及び実施内容

事業概要	事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か）	事業内容				
	小学校施設の耐震化を図る。	耐震化補強工事等の実施。				
実施内容		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
		耐震改修の実施設計 (安原小学校吉原分校)		耐震改修工事 (安原小学校吉原分校)		

2 事業コスト

	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	7,290	5,859			175,420					
伸び率 (%)	-	-	-100.0%		-		-100.0%		-	
人件費	常勤職員	2,102								
	非常勤職員									
	小計	2,102								
国庫支出金					10,302					
県支出金										
市債					55,900					
その他	7,290	5,859			107,554					
一般財源 (税等)					1,664					
所要人数	常勤職員	0.28								
	非常勤職員									
主な予算内訳										

3 目標及び実績

		指標名及び達成状況				平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
活動指標	補強工事実施率（補強工事実施校数／補強工事予定校数（46校））					年度目標値	46	46	46	46
						実績値	45			
	単位 校	全体目標値	46	全体目標達成度	100.0%	年度別達成度	97.8%			
						年度目標値				
成果指標	補強工事実施率（補強工事実施校数／補強工事予定校数（46校））					年度目標値	46	46	46	46
						実績値	45			
	単位 校	全体目標値	46	全体目標達成度	100.0%	年度別達成度	97.8%			
						年度目標値				
単位	全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					
					実績値					