

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
	○			

事務事業No 590 事業名 消防水利の開発及び保全に関する事業

分野別目標	1	安心して、安全に暮らせるまち
政策	2	消防・救急救助体制の充実
施策	2	消防力の充実
取組	4	消防水利の整備

事業種別	継続	主な事務事業
事業期間	～	
事業実施の根拠法令		
関連個別計画		
担当課・担当課長 (Tel)	警防課	井本 博隆 (428-0119)
関連課		

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費
	その他		
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務
	その他		
会計・予算区分	会計	一般会計	
	款	消防費	
	項	消防費	
	目	消防費	
	大事業	消防事業	
	事項	消防水利の開発及び保全に関する事業	
「3つのキーワード」との関連性			
いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず

1 事業概要及び実施内容

事業目的（「誰・何」をどういう状態にするための事業か）	事業内容				
消防水利を常に使用可能な状態に維持管理することで、市民の生命、身体、財産を火災から守ることを目的とします。	<ul style="list-style-type: none"> 消防水利保全に必要な消耗品の購入 防火水槽の修繕 消防水利施設の焼付表示 消火栓の新設及び維持管理の負担金 				
実施内容	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
	公設消火栓37基新設 公設防火水槽(40㎡) 8基新設 公設防火水槽(20㎡) 23基新設 私設防火水槽(40㎡) 2基新設 私設防火水槽(20㎡) 8基新設	公設消火栓38基新設 公設防火水槽(40㎡) 13基新設 公設防火水槽(20㎡) 11基新設 私設防火水槽(40㎡) 6基新設 私設防火水槽(20㎡) 15基新設	公設消火栓 35基新設 公設防火水槽(40㎡) 11基新設 公設防火水槽(20㎡) 22基新設 私設防火水槽(40㎡) 8基新設 私設防火水槽(20㎡) 8基新設	公設消火栓 54基新設 公設防火水槽(40㎡) 9基新設 公設防火水槽(20㎡) 12基新設 私設防火水槽(40㎡) 3基新設 私設防火水槽(20㎡) 10基新設	公設消火栓 35基新設 公設防火水槽(40㎡) 10基新設 公設防火水槽(20㎡) 10基新設

2 事業コスト

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	29,413	26,195	22,399	22,390	23,639	23,631	22,701	22,696	28,307	
伸び率 (%)	-	-	-23.8%		5.5%		-4.0%		24.7%	
人件費	常勤職員	11,176	9,627	12,147	5,708	5,273	5,230	4,742	4,608	4,608
	非常勤職員	53				75	75	95	101	101
	小計	11,229	9,627	12,147	5,708	5,348	5,305	4,837	4,709	4,709
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他							750	750		
一般財源(税等)	29,413	26,195	22,399	22,390	23,639	23,631	21,951	21,946	28,307	
所要人数	常勤職員	1.46	1.26	1.59	0.76	0.7	0.69	0.63	0.62	0.62
	非常勤職員	0.04				0.04	0.04	0.04	0.05	0.05
主な予算内訳	・消火栓維持管理費用 28,010千円									

3 目標及び実績

活動指標	指標名及び達成状況				平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
	消防水利(消火栓、防火水槽)の新設数	年度目標値							
実績値				78	83	84	88		
単位		基	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	B	B	B	B
年度目標値									
消防水利の充足率	実績値								
	単位	%	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	87.8%	88.3%	88.8%	89.3%
	年度目標値				100	100	100	100	100
	実績値				88	88	89	89	
成果指標	年度目標値								
	実績値								
年度別達成度									