

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
	○			

事務事業No 594 事業名 防火水槽の耐震化事業

分野別目標	1	安心して、安全に暮らせるまち
政策	2	消防・救急救助体制の充実
施策	2	消防力の充実
取組	4	消防水利の整備

事業種別	継続	主な事務事業
事業期間		～
事業実施の根拠法令		
関連個別計画		
担当課・担当課長 (Tel)	警防課	井本 博隆 (428-0119)
関連課		

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費
	その他		
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務
	その他		
会計・予算区分	会計		一般会計
	款		消防費
	項		消防費
	目		消防費
	大事業		消防事業
	事項		防火水槽の簡易耐震化事業

「3つのキーワード」との関連性

いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず
--------	----------	-----------	------

1 事業概要及び実施内容

事業概要	事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か）	事業内容				
	災害発生時の消防水利を確保し、被害の軽減を図るため、防火水槽の耐震化を図るものです。	・既存の非耐震性防火水槽を簡易的に改修し耐震化する。 ・防火水槽を設置する場合に耐震性の防火水槽を設置するようにする。				
実施内容		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
		耐震性公設防火水槽(40㎡)8基新設 (20㎡)23基新設 簡易耐震化防火水槽14基	耐震性公設防火水槽(40㎡)13基新設 (20㎡)11基新設 簡易耐震化防火水槽20基	耐震性公設防火水槽(40㎡)11基新設 (20㎡)22基新設 簡易耐震化防火水槽20基	耐震性公設防火水槽(40㎡)9基新設 (20㎡)12基新設 簡易耐震化防火水槽5基	耐震性公設防火水槽(40㎡)10基新設 (20㎡)10基新設 簡易耐震化防火水槽5基

2 事業コスト

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	18,326	17,220	32,000	29,190	8,000	27,639	8,000	5,870	8,000	
伸び率 (%)	-	-	74.6%		-75.0%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員	7,983	11,231	14,172	5,708	5,273	5,230	4,742	4,608	4,608
	非常勤職員							95	101	101
	小計	7,983	11,231	14,172	5,708	5,273	5,230	4,837	4,709	4,709
国庫支出金	16,500	16,500	22,320	24,170	5,000	26,000	5,000	5,000		
県支出金										
市債										
その他			3,680	530			750	750		
一般財源(税等)	1,826	720	6,000	4,490	3,000	1,639	2,250	120	8,000	
所要人数	常勤職員	1.04	1.47	1.85	0.76	0.7	0.69	0.63	0.62	0.62
	非常勤職員							0.04	0.05	0.05
主な予算内訳	・防火水槽簡易耐震化5基 8,000千円									

3 目標及び実績

活動指標	指標名及び達成状況				平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
	年度目標値	実績値	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	年度別達成度	年度別達成度	年度別達成度	年度別達成度
耐震性防火水槽の整備数(公設防火水槽のうち、耐震性防火水槽の総数)	年度目標値	489	524	559	594	629			
	実績値	454	485	542	563				
非耐震防火水槽の簡易耐震化数	年度目標値	14	20	20	5	5			
	実績値	14	20	20	5				
防火水槽の耐震率(耐震性公設防火水槽/全公設防火水槽)	年度目標値	32	34	35	36	38			
	実績値	32	33	34	35				
防火水槽の簡易耐震化率(簡易耐震化完了防火水槽数/対象防火水槽数111件)	年度目標値	13	31	49	53	58			
	実績値	13	31	49	53				