

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 498 事業名 東和歌山第二地区土地区画整理事業

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費	
	その他			
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務	
	その他			
会計・ 予算区分	会計		一般会計	
	款		土木費	
	項		都市計画費	
	目		東和歌山第二地区土地区画整理事業	
	大事業		東和歌山第二地区土地区画整理事業	
	事項		東和歌山第二地区土地区画整理事業	

分野別目標	4	自然環境と都市基盤が調和した快適なまち
政策	5	適正な土地利用の推進
施策	2	良好な市街地の形成
取組	2	既存市街地の整備

事業種別		主な事務事業	
事業期間	S49	～	H34
事業実施の根拠法令			
関連個別計画	市駅-小倉線の早期完成		
担当課・担当課長 (Tel)	区画整理課	前	寿広(435-1081)
関連課			

「3つのキーワード」との関連性

いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず
--------	----------	-----------	------

1 事業概要及び実施内容

事業目的 (「誰・何」をどういう状態にする) ための事業か)	事業内容				
都市計画道路を基幹とし区画道路、公園、その他公共施設を整備改善するとともに宅地の利用増進を図り、健全な市街地を造成する。	建物移転等補償交渉を続け、区画整理地内の未完了の都市計画道路築造、区画道路の改良工事及び公園の整備を行っていく。あわせて、道路の舗装、交通安全施設及び側溝の修繕等の維持管理や土地区画整理事業全般の管理事務を行う。				
実施内容	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
	道路工事 W=6m, L=25.00m W=4m, L=33.00m 建物移転補償 1戸	道路工事 W=4~6m, L=30m 有本田尻線 W=25m, L=54m	道路工事 W=4~6m, L=150m 道路工事 W=6~7m, L=55m 有本田尻線 W=25m, L=54m (明計) 仮設住宅解体、整地 建物移転補償 3戸 事業計画変更	建物移転補償 2戸	

2 事業コスト

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	42,601	31,775	62,200	27,633	91,164	80,603	307,418	48,135	315,721	
伸び率 (%)	-	-	46.0%		46.6%		237.2%		2.7%	
人件費	常勤職員	19,680	11,929	25,472	30,341	30,341	30,006	30,341	28,889	30,341
	非常勤職員	0	0	0	1,615	1,615	1,615	1,615	595	1,615
	小計	24,000	11,929	25,624	31,956	31,956	31,621	31,956	29,484	31,956
国庫支出金										
県支出金										
市債	19,900	17,000	38,400	7,000	45,400	27,600	256,000	24,900	277,600	
その他			1,189	1,209	1,202	1,292	1,256	1,578	1,550	
一般財源 (税等)	22,701	14,775	22,611	19,424	44,562	51,711	50,162	21,657	36,571	
所要人数	常勤職員	2.36	1.56	1.56	4.02	4.02	3.97	4.02	3.89	4.02
	非常勤職員	0	0	0	0.64	0.64	0.64	0.64	0.38	0.64
主な予算内訳										

3 目標及び実績

活動指標	指標名及び達成状況				平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度					
成果指標	東和歌山第二地区建物移転補償進捗率 (移転補償済数/総移転補償数)				年度目標値	1戸	3戸	3戸	3戸
	単位	%	全体目標値	100	全体目標達成度	0.0%	0.0%	100.0%	66.7%