

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 779 事業名 追加インターチェンジ調査事業

分野別目標	4	自然環境と都市基盤が調和した快適なまち
政策	1	道路網の整備
施策	1	基幹道路網の整備
取組	1	広域幹線道路の整備促進

事業種別	継続	主な事務事業
事業期間		～
事業実施の根拠法令		
関連個別計画		
担当課・担当課長 (Tel)	交通政策課	米澤 範和 (435-1016)
関連課		

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費
	その他		
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務
	その他		
会計・予算区分	会計		一般会計
	款		総務費
	項		総務管理費
	目		交通政策費
	大事業		交通政策事業
事項		追加インターチェンジ調査事業	

「3つのキーワード」との関連性

いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず
			○

1 事業概要及び実施内容

事業目的 (「誰・何」をどういう状態にする) ための事業か)	事業内容				
和歌山インターチェンジ周辺道路の渋滞緩和、災害時における防災機能強化及び南部・南東部地域の住民の利便性向上等を図るため、(仮称)和歌山南インターチェンジの設置を目指す。	(仮称)和歌山南インターチェンジの設置に向け、実施計画書、連結許可申請書等の作成、各関係機関との協議等を行う。				
事業概要	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
		新たなインターチェンジ設置に向け、地域状況、交通状況等の情報をもち、設置位置等の検討する業務を委託する。	市民に対し、新たなインターチェンジについてのアンケート調査、結果の集計解析をする業務を委託する。	最新の交通センサスによる将来交通量の再分析及び予備設計、またインターチェンジ機能強化を図るため、第2工場跡地の活用方法や概略計画を作成する。	和歌山県事業の和歌山南S1C、南港山東線の整備計画に合わせた第2工場跡地利用計画を策定する。
	実施内容				

2 事業コスト

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費			5,985	2,730	2,315	2,359	34,013	20,269	221	
伸び率 (%)	-	-	-		-61.3%		1369.2%		-99.4%	
人件費	常勤職員		5,572	5,572	5,572	5,941	5,572	5,818	5,572	
	非常勤職員									
	小計		5,572	5,572	5,572	5,941	5,572	5,818	5,572	
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他										
一般財源 (税等)			5,985	2,730	2,315	2,359	38,239	20,269	221	
所要人数	常勤職員		0.74	0.74	0.74	0.79	0.74	0.78	0.74	
	非常勤職員									
主な予算内訳										

3 目標及び実績

活動指標	指標名及び達成状況				平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値					
成果指標	連結許可が下りるまでのスケジュール達成度				年度目標値				
					実績値				
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度		C	B	A	
					年度目標値				
				実績値					
単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度						