

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 789 事業名 地方道整備事業（中平井線）

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費
	その他		
事業区分(2)	自治事務		法定受託事務
	その他	○	
会計・予算区分	会計		一般会計
	款		土木費
	項		道路橋梁費
	目		地方道整備事業費
	大事業		地方道整備事業
事項		中・平井線	

分野別目標	4	自然環境と都市基盤が調和した快適なまち
政策	1	道路網の整備
施策	2	生活道路の整備
取組	1	道路・橋梁の整備

事業種別	継続	主な事務事業
事業期間	H22	～ H27
事業実施の根拠法令		
関連個別計画		
担当課・担当課長 (Tel)	道路建設課	且来 明 435-1087
関連課		

「3つのキーワード」との関連性

いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず
--------	----------	-----------	------

1 事業概要及び実施内容

事業目的（「誰・何」をどういう状態にするための事業か）	事業内容				
事業概要	市道中平井線は、現在事業中である第二阪和国道・和歌山岬道路の新設ランプと一般国道26号を結ぶ新設アクセス道路である。 当該箇所を整備することにより、道路網のループ化による交通混雑の緩和及び関西国際空港、大阪方面へのアクセスの向上が図られ、新しいまちづくりや地域の活性化に寄与します。 また、本道路は和歌山市地域防災計画における物資拠点及び防災ヘリポートである和歌山大学と東南海・南海地震対策としての防災拠点であるノーリツ鋼機を有効活用する道路であり、和歌山北部地域における防災上の重要な役割を担っています。				
	道路規格：第3種第3級 設計速度：50km/h 延長：2.2km 幅員：25m 総事業費：3,900百万円				
実施内容	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
		トンネル調査解析業務委託	道路詳細設計業務委託 トンネル詳細設計業務委託	トンネル設備設計業務委託 トンネル特別調査業務委託 国道26号中平井線交差点設置工事 中平井線道路新設工事その1	中平井線道路新設工事その2 中平井線道路新設工事その3 中平井線トンネル工事

2 事業コスト

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費			22,600	4,792	39,000	23,018	249,317	80,224	738,800	
伸び率 (%)	-	-	-	-	72.6%		539.3%		196.3%	
人件費	常勤職員				12,205	14,276	12,205	24,888	24,884	24,884
	非常勤職員				75	0	75	0	0	0
	小計				12,280	14,276	12,280	24,888	24,884	24,884
国庫支出金			11,000	2,395	19,000	11,126	124,000	39,623	282,800	
県支出金										
市債			11,000	2,200	18,000	11,000	112,800	38,800	257,400	
その他										
一般財源（税等）			600	197	2,000	892	12,517	1,801	198,600	
所要人数	常勤職員				2	1.89	2	3.35	3.35	
	非常勤職員				0	0	0	0	0	
主な予算内訳	工事請負費695,000千円等									

3 目標及び実績

		指標名及び達成状況			平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
活動指標	年度目標値								
	実績値								
単位	全体目標値		全体目標達成度	年度別達成度					
成果指標	年度目標値					22,600	39,000	249,317	738,800
						4,792	23,018	80,224	
	実績値								
単位	千円	全体目標値	3900000	全体目標達成度	2.8%	年度別達成度	21.2%	59.0%	32.2%