

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 589 事業名 消防庁舎耐震化整備事業

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費	
	その他			
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務	
	その他			
会計・予算区分	会計		一般会計	
	款		消防費	
	項		消防費	
	目		消防施設費	
	大事業		消防施設事業	
事項		消防庁舎建設事業		

分野別目標	1	安心して、安全に暮らせるまち
政策	2	消防・救急救助体制の充実
施策	2	消防力の充実
取組	1	消防活動拠点の整備

事業種別	継続	主な事務事業	○
事業期間	H18	～	H28
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	消防総務課	(426-0119)	
関連課			

「3つの磨き」との関連性

「市民力を磨く」		「基盤力を磨く」		「観光力を磨く」		該当せず	○
コミュニティーの充実		メリハリある都市づくりの充実		史跡和歌山城の充実			
市民の健康環境の充実		道路・公共交通網の充実		海を生かした観光シフトの充実			
総合的な子育て環境の充実		総合防災体制の充実		美味しい和歌山市イメージの充実			
その他		その他		その他			

1 事業概要及び実施内容

事業概要	事業目的（「誰・何」をどういう状態にする）ための事業か）	事業内容				
	近い将来、高い確率で発生予測されている東海、東南海、南海地震に備え、耐震強度が不足している西消防署を建替え、和歌山市北部地域の防災拠点として整備する。	西消防署の消防業務を維持しながら建替えを実施する。（仮設庁舎建築、移転等）				
実施内容		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
		西消防署の仮設・解体・建築に係る設計を実施	耐震改修工事	西消防署前訓練塔及び仮設事務所着工	仮設事務所移転、本庁舎解体、建設等	

2 事業コスト

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	28,981	20,621			147,436	17,780	417,826		129,434	
伸び率 (%)	-	-	-100.0%		-		183.4%		-69.0%	
人件費	常勤職員	2,118	2,118		2,118	2,118	2,118		2,118	
	非常勤職員									
	小計	2,118	2,118		2,118	2,118	2,118		2,118	
国庫支出金	26,000	20,621								
県支出金										
市債					76,500	0	313,300		80,400	
その他										
一般財源(税等)	2,981				70,936	17,780	104,526		49,034	
所要人数	常勤職員	0.28	0.28		0.28	0.28	0.28		0.35	
	非常勤職員									

3 目標及び実績

		指標名及び達成状況				平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
活動指標	耐震診断及び耐震設計数（耐震改修のための事前作業・累計）					年度目標値			1	
						実績値			1	
	単位	件	全体目標値	2	全体目標達成度	50.0%	年度別達成度	A		
					年度目標値					
					実績値					
成果指標	耐震化数（南消防署 平成25年度設計委託実施予定）（年度目標値は完成数）					年度目標値				1
						実績値				
	単位	件	全体目標値	2	全体目標達成度	0.0%	年度別達成度			
					年度目標値					
					実績値					
単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度				