

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 797 事業名 紀和駅公園建設事業

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費
	その他		
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務
	その他		
会計・予算区分	会計		一般会計
	款		土木費
	項		公園費
	目		公園整備事業費
	大事業		公園整備事業
事項		紀和駅周辺整備事業(公園)	

分野別目標	1	安心して、安全に暮らせるまち
政策	1	総合防災対策の充実
施策	1	災害に強いまちづくりの推進
取組		

事業種別		主な事務事業	○
事業期間	H22	～	H26
関連個別計画			
担当課・担当課長(Tel)	公園緑地課	森田 幸宏	435-1076
関連課	第二阪和・京奈和関連建設事務所		

「3つの磨き」との関連性

「市民力を磨く」		「基盤力を磨く」		「観光力を磨く」		該当せず
コミュニティーの充実		メリハリある都市づくりの充実	○	史跡和歌山城の充実		
市民の健康環境の充実		道路・公共交通網の充実		海を生かした観光シフトの充実		
総合的な子育て環境の充実		総合防災体制の充実	○	美味しい和歌山市イメージの充実		
その他		その他		その他		

1 事業概要及び実施内容

事業概要	事業目的(「誰・何」をどういう状態にする)ための事業か)	事業内容				
	紀和駅周辺に、防災都市公園を新設する事業	紀和駅前公園(防災公園)の整備				
実施内容		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
			用地取得を行った。	用地取得を行った。 設計委託をした。		

2 事業コスト

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費			857,353	856,309	311,264	441,364	139,593		160,000	
伸び率(%)	-	-								
人件費	常勤職員			4,172	4,172	4,124	4,124			
	非常勤職員			569	569	987	987			
	小計			4,741	4,741	5,111	5,111			
国庫支出金			125,900	125,900	94,000	137,567	41,579		80,000	
県支出金			0	0	0	0	0		0	
市債			587,200	586,200	189,800	270,000	84,600		72,000	
その他			0	0	0	0	0		0	
一般財源(税等)			144,253	144,209	27,464	33,797	13,414		8,000	
所要人数	常勤職員			0.55	0.55	0.55	0.55		0.55	
	非常勤職員			0.13	0.13	0.19	0.19		0.13	

3 目標及び実績

		指標名及び達成状況			平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
活動指標	年度目標値								
	実績値								
単位	全体目標値								
	全体目標達成度								
進捗率	年度目標値								
	実績値								
単位	全体目標値								
	全体目標達成度								
成果指標	年度目標値								
	実績値								
単位	全体目標値								
	全体目標達成度								