

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 事業名
469 沿岸漁場整備事業（並型）（あわび等磯根増殖場の造成、人工漁礁・人工産場の設置等）

[事業基本情報]

分野別目標	3	市民と地域がつくる元気なまち
政策	1	地域産業の振興
施策	4	水産業の振興
取組	1	生産基盤の整備充実

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費
	その他		
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務
	その他		
会計・予算区分	会計		一般会計
	款		農林水産業費
	項		水産業費
	目		沿岸漁業構造改善事業費
	大事業		沿岸漁場整備事業
	事項		沿岸漁場整備事業（並型）

事業種別	継続	主な事務事業	○
事業期間	H20 ~ H29		
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	農林水産課	寺田 陽一 (435-1049)	
関連課			

「3つの磨き」との関連性

「市民力を磨く」		「基盤力を磨く」		「観光力を磨く」		該当せず	○
コミュニティーの充実		メリハリある都市づくりの充実		史跡和歌山城の充実			
市民の健康環境の充実		道路・公共交通網の充実		海を生かした観光シフトの充実			
総合的な子育て環境の充実		総合防災体制の充実		美味しい和歌山市イメージの充実			
その他		その他		その他			

1 事業概要及び実施内容

事業概要	事業目的（「誰・何」をどういう状態にする）ための事業か	事業内容				
	加太地先にコンクリート製魚礁を沈設し、魚礁漁場を造成することにより漁家経営の安定を図る。	F P3. 25型魚礁を加太地先の共同漁業権漁場、和共第293号に37基、和共210号に32基、合計69基の製作及び沈設。				
実施内容		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
		F P3. 25型魚礁の作成及び沈設 作成：72基 沈設：3,258.5空m ³ 95基 沈設箇所：2箇所	F P3. 25型魚礁の作成及び沈設 作成：76基 沈設：2,608.9空m ³ 沈設箇所：3箇所	F P3. 25型魚礁の作成及び沈設 作成：69基 沈設：2,366.7空m ³ 沈設箇所：2箇所		

2 事業コスト

事業費 千円		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		
		予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算	
	事業費	30,000	30,000	29,500	29,420	29,680	29,460	29,630		29,630		
	伸び率 (%)	-	-	-1.7%		0.6%		-0.2%		0.0%		
	人件費	常勤職員	8,823	8,115	8,115	14,868	14,868	6,152	14,868		14,868	
		非常勤職員										
		小計	8,823	8,115	8,115	14,868	14,868	6,152	14,868		14,868	
	国庫支出金	15,000	15,000	14,007	14,007	14,100	14,028	14,100		14,100		
	県支出金	10,000	10,000	9,338	9,338	9,400	9,352	9,400		9,400		
	市債	4,500	5,000	5,500	5,300	5,500	5,400	5,500		5,500		
その他												
一般財源 (税等)	500	0	655	775	680	680	630		630			
所要人数	常勤職員	1.15	1.06	1.06	1.97	1.97	0.81	1.97		1.97		
	非常勤職員											

3 目標及び実績

活動指標	指標名及び達成状況				平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
					年度目標値					
					実績値					
	単位	全体目標値	全体目標達成度		年度別達成度					
成果指標	魚礁設置 (空m ³) 1基当たり34.3空m ³				年度目標値	1783.6	1783.6	1783.6	1783.6	1784
					実績値	3258.5	2609	2367		
	単位	空m ³	全体目標値	14000	全体目標達成度	54.7%	年度別達成度	182.7%	146.2%	132.7%
	増養殖場設置 (H25.H26施行予定)				年度目標値					
					実績値					
単位	ha	全体目標値	0.8	全体目標達成度		年度別達成度				