

事務事業チェックシート

事務事業No 事業名
484 **その他の都市計画道路整備事業（街路）**

分野別目標	4	自然環境と都市基盤が調和した快適なまち
政策	1	道路網の整備
施策	1	基幹道路網の整備
基本方針	2	重点整備区間道路の整備

事業種別	継続	主な事務事業
事業期間	H15	～ H30
事業実施の根拠法令		
関連個別計画		
担当課・担当課長（Tel）	街路課	木村 芳裕 435-1074
関連課		

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費
	その他		
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務
	その他		
会計・予算区分	会計	一般会計	
	款	土木費	
	項	都市計画道路費	
	目	街路事業費	
	大事業	街路事業	
事項	その他の都市計画道路整備事業		

「3つの約束・44の約束」との関連性

3つの約束	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
		○		
44の約束	インフラ整備（和歌山中央インター、市内環状道路、東西道路、南北道路）			

1 事業概要及び実施内容

事業目的（「誰・何」をどういう状態にする）ための事業か）		事業内容				
事業概要	都市計画道路市駅小倉線の道路網の整備 (社会資本整備総合交付金 道路改築)	都市計画道路市駅小倉線（出水工区） 総事業費 5,070,000千円 事業認可期間 平成15年9月16日から平成30年3月31日まで 認可延長・幅員 L=610m W=36m 都市計画道路市駅小倉線（鳴神工区） 総事業費 8,400,000千円 事業認可期間 平成15年9月16日から平成31年3月31日まで 認可延長・幅員 L=559m W=36m				
	実施内容	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
	用地買収 1,759,46㎡ 133,635,247円 建物移転等補償 12件 82,902,069円 道路整備工事 4件 420,247,227円 委託料 17件 24,151,840円	用地買収 251.49㎡ 23,401,273円 建物移転等補償 16件 54,211,882円 道路整備工事 4件 515,124,702円 委託料 14件 3,970,090円	用地買収 45.45㎡ 5,435,120円 建物移転等補償 1件 11,868,322円 道路整備工事 2件 498,104,440円 委託料 5件 63,835,148円 繰出金 469,110,000円	道路整備工事 2件 29,000,000円 委託料 2件 1,000,000円 用地先行取得特別会計買戻 1件 1,000,000,000円	道路整備工事 2件 5,000,000円 委託料 2件 1,000,000円 用地先行取得特別会計買戻 1件 1,195,000,000円	

2 事業コスト

事業費等 千円			平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
			当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算	計画	決算
	事業費		898,110	670,017	974,916	609,918	1,056,904		1,030,000		1,201,000	
	伸び率 (%)		-	-	8.6%		8.4%		-2.5%		16.6%	
	人件費	常勤職員	34,520	37,088	37,088	44,873	44,873		44,873		44,873	
		非常勤職員	149	140	140	140	140		140		140	
		小計	34,669	37,228	37,228	44,834	44,834		37,228		37,228	
	国庫支出金		397,362	266,424	438,253	246,751	511,192		566,500		660,000	
	県支出金											
	市債		475,400	377,300	529,000	315,600	469,900		417,150		513,000	
	その他					33,150						
	一般財源（税等）		25,348	26,293	7,663	12,417	75,812		46,350		28,000	
所要人数	常勤職員	4.67	4.88	4.85	5.91	5.91		5.91		5.91		
	非常勤職員	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09		0.09		0.09		
主な予算内訳												

3 目標及び実績

活動指標	指標名及び達成状況				平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	
					年度目標値					
					実績値					
	単位		全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度					
成果指標	用地買収進捗率				年度目標値	68	69	69	69	84
					実績値	70	71.44			
	単位	%	全体目標値	100	全体目標達成度	71.4%	年度別達成度	102.9%	103.3%	
	都市計画道路の整備進捗率				年度目標値	65	75	75	75	87
				実績値	66	72.6				
単位	%	全体目標値	100	全体目標達成度	72.6%	年度別達成度	101.5%	97.1%		

4 事業の評価

評価基準					
[妥当性]事業のニーズはあるか	○	増加している		横ばい	減少している
[妥当性]事業手段は妥当か		現行の手段でよい	○	一部見直しが必要	見直しが必要
[妥当性]官民の役割は妥当か	○	市が行うべき		他の主体との協働も可能	市が行う必要性は薄れている
[妥当性]緊急的に取り組む必要はあるか	○	急いで取り組む		中長期的に取り組む	緊急性は薄い
[有効性]更に効果が期待できるか	○	できる		あまりできない	できない
[有効性]成果目標はどの程度達成しているか		達成している(90%以上)	○	おおむね達成(70~90%未満)	達成していない(70%未満)
[有効性]上位施策への貢献度	○	重要かつ高い貢献度がある		一定の貢献度がある	貢献度は低い
[効率性]事業費を抑制できるか		できない	○	制約はあるが可能性はある	できる
[効率性]受益者負担の見直し		適正	○	負担は求められない	見直しが必要

5 今後の方向性 (担当課評価)

事業内容の方向性	充実				○
	現状維持				
	縮小				
	廃止				
		ゼロ	縮小	現状維持	拡大
コスト投入の方向性					

担当課評価の根拠	<p>当該路線は、和歌山市東部地区や阪和自動車道と和歌山インターチェンジ及び隣接する岩出市、紀の川市をはじめとした東部地域と和歌山中心部とを結ぶアクセス道路であり、本路線の整備により周辺地域の慢性的な渋滞緩和、歩行者の安全確保が図れることから早期に完成させる必要がある。</p>
「見直し」 「改善」案	<p>平成29年度からの特別会計(大型工場買収)からの買戻しを早期に行い、早期完成を目指す。</p>