

事業進捗管理シート

事務事業No 790 事業名 旧清掃工場解体撤去事業

[長期総合計画]

分野別目標	4	自然環境と都市基盤が調和した快適なまち
政策	4	自然環境・資源循環型社会の形成
施策	4	循環型社会の形成
基本方針	2	一般廃棄物の適正処理ができる体制の確保

[まち・ひと・しごと創生総合戦略]

基本目標		
政策		
施策		

事業種別		主な事務事業	
事業期間	H24~H30		~
事業実施の根拠法令			
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	一般廃棄物課	瀧谷 善範 (435-1352)	
関連課			

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費	
	その他			
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務	
	その他			
会計・予算区分	会計		一般会計	
	款		衛生費	
	項		清掃費	
	目		清掃工場費	
	大事業		清掃工場事業	
事項		旧清掃工場解体撤去事業		

「3つの約束・44の約束」との関連性

3つの約束	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
				○
44の約束				○

1 事業概要及び実施内容

事業概要	事業目的(「誰・何」をどういう状態にする)ための事業か)	事業内容				
	旧清掃工場(第2工場)の解体(第1工場は解体完了)	第2工場については、平成24年度より、調査・設計を行い、平成25年度・26年度にかけて一部解体を開始した。平成27年度から30年度にかけて工場棟他付属施設の解体を行う。				
実施内容		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
		第2工場においては、和歌山南インターチェンジ(仮称)の建設により敷地内の建物の一部(倉庫等)の解体が必要であるため平成25年度から平成26年度にかけて解体をする。	第2工場は、和歌山南インターチェンジ(仮称)の建設により敷地内の建物の一部(倉庫等)の解体が必要であるため平成25年度から平成26年度にかけて解体を実施した。	第2工場は今年度から平成30年度にかけて解体工事に入る。平成27年度は住民説明会を始め、事前調査と計画作成を行った。	第2工場について今年度も解体工事を行なう。今年度は施設地上部分の解体工事を主として行なう。	第2工場解体工事

2 事業コスト

事業費等 千円		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
		当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算
	事業費			13,072	11,382	29,425	20,136	577,913			
	伸び率(%)	-	-	-		125.1%		1864.0%		-100.0%	
	人件費	常勤職員					8,984				
		非常勤職員					0				
		小計					8,984				
	国庫支出金										
	県支出金										
	市債					29,400	20,100	577,900			
	その他			7,160	24,810						
	一般財源(税等)			5,912		25	37	13			
所要人数	常勤職員					1.18					
	非常勤職員					0					
主な予算内訳		解体工事請負費577,900千円									

3 目標及び実績

活動指標	指標名及び達成状況				平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
	施設の解体撤去				年度目標値	1	1	1	
					実績値	1	1	1	
	単位	全体目標値	全体目標達成度	10.0%	年度別達成度	100.0%	100.0%	100.0%	
					年度目標値				
					実績値				
成果指標	施設の解体撤去				年度目標値				
					実績値				
					年度別達成度	A		A	A
					年度目標値				
					実績値				
	単位	全体目標値	全体目標達成度		年度別達成度				