

事務事業チェックシート

事務事業No 569 事業名 小学校改築事業

[長期総合計画]

分野別目標	3	子供たちがいきいきと育つまち
政策	4	安全・安心な教育環境の整備
施策	1	安全・安心な教育環境の整備
取組方針	2	学校教育環境の整備

事業種別	継続		
事業期間	H21 ~		
事業実施の根拠法令			
関連個別計画			
担当課・担当課長・Tel	教育施設課	原田 勝誠	435-1136
関連課			

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費	
	その他			
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務	
	その他			
会計・ 予算区分	会計		一般会計	
	款		教育費	
	項		小学校費	
	目		小) 施設整備費	
	大事業		小学校施設整備事業	
中事業		小学校改築事業(補助・単独)		

1 事業内容

事業目的	(「誰・何」をどういう状態にする)ための事業か 児童等の安全を守り、安心で機能的かつ豊かな教育環境を確保するとともに地域住民の安全と安心の確保に資する。		全体事業概要			
	小学校施設の改築、改修等					
事業内容	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	
	<ul style="list-style-type: none"> 体育館吊天井撤去工事(13校) 藤戸台小増築工事 高松小老朽化ガス管改修工事 山東小高圧受変電設備設置工事 松江小公共下水切替工事 宮北小屋上防水改修工事 雑賀崎小屋上防水改修工事 	<ul style="list-style-type: none"> 山口小校舎増築工事 岡崎小屋外プール改築工事 設計業務委託 楠見小学校ブロック塀改修工事 新南小学校木造校舎解体 その他工事 	<ul style="list-style-type: none"> 広瀬、吹上小ブロック塀改修工事 紀伊小屋外プール改修工事 設計業務委託 山口小測量登記委託料 小学校空調設置工事 トイレ改修工事5校 校舎外壁改修工事2校 	<ul style="list-style-type: none"> トイレ改修工事 ブロック塀改修工事 紀伊小屋外プール改築工事 etc 	<ul style="list-style-type: none"> トイレ改修工事 ブロック塀改修工事 空調設置工事 外壁改修工事 焼却炉撤去 etc 	

2 事業コスト

事業費等(千円)	平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31年度	
	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算
事業費	422,742	687,394	124,040	106,926	67,539	3,515,734	494,373		2,535,896	
伸び率(%)	-	-	▲70.7%	▲84.4%	▲45.6%	3188.0%	632.0%	▲100.0%	413.0%	-
人件費	正規職員	87,382		33,307		97,357				
	正規職員以外			404						
	小計	87,382		33,711		97,357				
国庫支出金	64,414	183,134	13,326	17,139	675	743,869	46,797		389,094	
県支出金		1,490		1,160						
市債	228,900	380,200	51,300	30,900	9,000	2,684,900	362,100		1,541,800	
その他		36,358	3,015	2,321	3,033	53,289	83,612		3,015	
一般財源(税等)	129,428	86,212	56,399	55,406	54,831	33,676	1,864		601,987	
所要人数(人)	正規職員	11.75		4.19		12.21				
	正規職員以外			0.10						
主な予算内訳	機械修繕料3,789千円 整備工事請負費489,338千円									

3 目標及び実績

指標名	単位	目標値	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
			実績値	実績値	実績値	実績値	実績値
活動指標	契約件数(委託)	目標値					
		実績値	0	2	2		
	契約件数(工事)	目標値					
		実績値	19	11	40		
成果指標	完了件数(委託)	目標値					
		実績値	0	2	2		
	完了件数(工事)	目標値					
		実績値	19	6	45		

4 事業の評価

評価基準					
[妥当性]事業のニーズはあるか	○	増加している		横ばい	減少している
[妥当性]事業手段は妥当か	○	現行の手段でよい		一部見直しが必要	見直しが必要
[妥当性]官民の役割は妥当か	○	市が行うべき		他の主体との協働も可能	市が行う必要性は薄れている
[妥当性]緊急的に取り組む必要はあるか		急いで取り組む	○	中長期的に取り組む	緊急性は薄い
[有効性]更に効果が期待できるか	○	できる		あまりできない	できない
[有効性]成果目標はどの程度達成しているか		達成している(90%以上)		おおむね達成(70~90%未満)	達成していない(70%未満)
[有効性]上位施策への貢献度	○	重要かつ高い貢献度がある		一定の貢献度がある	貢献度は低い
[効率性]事業費を抑制できるか	○	できない		制約はあるが可能性はある	できる
[効率性]受益者負担の見直し		適正	○	負担は求められない	見直しが必要

5 今後の方向性 (担当課評価)

事業内容の方向性	充実				○
	現状維持				
	縮小				
	廃止				
		ゼロ	縮小	現状維持	拡大
コスト投入の方向性					

担当課評価の根拠	<p>普通教室への空調設置事業は平成29年度に完了したが、トイレ改修(洋式化含む。)のほか、非構造部材の耐震化その他の防災機能強化事業など整備すべき課題は多く残っている。</p> <p>また、今後、長寿命化にかかる個別施設計画を策定し、施設の改修、改築等を進めていくこととなるため、事業は内容的にもコスト面においても拡大が見込まれる。</p>
見直し・改善内容	