

平成 29年度 10月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

| 担当課<br>工事番号       | 契約年月日       | 工事名             | 契約の相手方            | 設計金額       | 請負代金額      | 請負代金額の増減 | 当月分の増減    | 工期  | 契約期間                      | 備 考   |
|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|------------|------------|----------|-----------|-----|---------------------------|-------|
| 管路整備課<br>17000002 | H29. 6. 14  | 田屋～弘西配水管布設工事その1 | 有限会社一陽建設<br>永岡 陽子 | 57,747,600 | 45,675,144 |          |           | 139 | H29. 6. 15<br>H29. 10. 31 |       |
|                   | H29. 10. 13 |                 |                   | 60,361,200 | 47,741,400 |          | 2,066,256 | 139 | H29. 6. 15<br>H29. 10. 31 | 4.52% |
| 管路整備課<br>17000003 | H29. 6. 7   | 田屋～弘西配水管布設工事その2 | 株式会社中山建設<br>中山 善嗣 | 43,880,400 | 34,519,416 |          |           | 146 | H29. 6. 8<br>H29. 10. 31  |       |
|                   | H29. 10. 24 |                 |                   |            |            |          |           | 166 | H29. 6. 8<br>H29. 11. 20  |       |

|          |   |
|----------|---|
| 年 度      | 平成29年度  |
| 工 事 番 号  | 第 17000002 号  |
| 工 事 名    | 田屋～弘西配水管布設工事その1   |
| 変更後の工事場所 |   |
| 変更後の工事概要 | φ200mm DIP GX形 L=1155.0m<br>給水管切替工 2箇所<br>消火栓設置工 3箇所  |
| 変更の理由    | 本工事について、次のとおり変更となります。<br>1 計画道路内にて当初予定になかった構造物を異形管を使用し避けて配管したため、請負材料費が増額したこと。<br>2 当初設計では路床完成後に布設を予定していたが、一部区間について路盤完成後の布設になったため管布設土工が増工したこと。<br>3 給水管切替が必要な給水本管が1件増えたため給水管切替工の増工したこと。<br>以上の理由により、工事請負契約書第18条第1項第4号に基づき精査した結果、同契約書第18条第4項第2号に該当すると認められるため、同条第5項及び第24条により、増額変更をしたい。 |

|          |   |
|----------|---|
| 年 度      | 平成29年度  |
| 工 事 番 号  | 第 17000003 号  |
| 工 事 名    | 田屋～弘西配水管布設工事その2   |
| 変更後の工事場所 | 紀伊地区  |
| 変更後の工事概要 | φ200mm DIP GX形 L=942.1m<br>消火栓設置工 3箇所   |
| 変更の理由    | <p>本工事は紀伊地区において、和歌山県海草振興局工務課発注の粉河加太線道路改良工事の範囲内にφ200mm配水管を布設するものでありますが、粉河加太線道路改良工事の進捗状況が遅れているため、本工事に遅れが生じることを確認できました。</p> <p>協議の結果、受注者の責に帰することができない事由であると判断したため、本工事の受注者である株式会社中山建設 代表取締役 中山善嗣より建設工事請負契約書第21条第1項に基づき工期延長請求書の提出があり、同契約書同条第2項及び第23条に基づき20日間の工期延長をいたしたい。</p> |