

平成 30年度 11月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水・下水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
下水道建設課 17000061	H29. 9. 28	北部第 1 5 汚水幹線工事	福興建設株式会社 松井 良樹	313, 425, 720	270, 050, 973			184	H29. 9. 29 H30. 3. 31	
	H30. 3. 20							360	H29. 9. 29 H30. 9. 23	
	H30. 9. 21							420	H29. 9. 29 H30. 11. 22	
	H30. 11. 13							420	H29. 9. 29 H30. 11. 22	2. 35%
下水道建設課 17000124	H29. 12. 15	中之島排水区支線工事	良誠工業株式会社 中山 勝裕	195, 539, 400	167, 880, 367			106	H29. 12. 16 H30. 3. 31	
	H30. 3. 26							340	H29. 12. 16 H30. 11. 20	
	H30. 8. 24							340	H29. 12. 16 H30. 11. 20	設計内容の変更
	H30. 11. 6							471	H29. 12. 16 H31. 3. 31	
下水道建設課 18000010	H30. 7. 11	マンホールトイレ設置工事その 3 7	角谷産業株式会社 角谷 利佳	30, 589, 920	27, 270, 000			150	H30. 7. 12 H30. 12. 8	
	H30. 11. 27							263	H30. 7. 12 H31. 3. 31	
下水道建設課 18000014	H30. 7. 11	中央処理区支線工事その 6	角谷産業株式会社 角谷 利佳	6, 364, 440	5, 720, 502			150	H30. 7. 12 H30. 12. 8	
	H30. 11. 29							150	H30. 7. 12 H30. 12. 8	2. 46%
管路整備課 18000024	H30. 7. 27	吉礼配水管布設工事その 3	株式会社吉本建設 吉本 成伸	38, 556, 000	37, 422, 000			149	H30. 7. 28 H30. 12. 23	
	H30. 11. 28							216	H30. 7. 28 H31. 2. 28	
下水道管理課 18000028	H30. 8. 8	和歌川処理区支線改築工事	株式会社希真産業 倉根 隆志	4, 735, 800	4, 179, 600			90	H30. 8. 9 H30. 11. 6	
	H30. 11. 5							140	H30. 8. 9 H30. 12. 26	-12. 61%
上・工業用水道管理課 18050002	H30. 9. 21	水道用地舗装修繕工事	株式会社幸輝開発 柳瀬 輝幸	3, 337, 200	2, 948, 400			80	H30. 9. 22 H30. 12. 10	
	H30. 11. 26							80	H30. 9. 22 H30. 12. 10	-5. 13%

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000061号
工 事 名	北部第15污水幹線工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>φ450mmVP管推進工 低耐荷力泥土圧方式 L= 17.85m φ450mmVP管推進工 低耐荷力泥水方式 L= 187.57m φ400mmVP管推進工 低耐荷力泥水方式 L= 572.02m マンホール工(組立2号10ヶ) 10箇所 付帯工 1式 水道管移設工 1式</p>
変 更 の 理 由	<p>北部第15污水幹線工事（和歌山市松江中2丁目から松江東4丁目地内）において、中間スラブを追加で計上した。また、地元要望によりS0からS3までの区間の交通誘導員の数を増やした。舗装の復旧範囲を広げた。そして、陥没復旧の回数が多かった事や、工事影響範囲による道路の傷みが、当初想定していたよりも広範囲に渡ったため。舗装復旧工や区画線工の範囲を広げた。</p> <p>以上の理由により、建設工事請負契約書第18条第1項第2号及び同条同項第5号に基づき精査した結果、同契約書第18条第4項第1号及び同条同項第2号に該当すると認められるため、同条第5項及び第24条により、増額変更いたしたい。</p>

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000124号
工 事 名	中之島排水区支線工事
変更後の工事場所	和歌山市中之島地内
変更後の工事概要	<p>(雨水)</p> <p>φ800mmFRPM管布設工 L=88.1m</p> <p>φ700mmFRPM管布設工 L=56.5m</p> <p>φ600mmVU管布設工 L=4.6m</p> <p>φ450mmVU管布設工 L=56.2m</p> <p>マンホール工 (組立3号-2、組立2号-3、組立1号-1) 6か所</p> <p>自由勾配側溝工 L=166.5m</p> <p>(汚水)</p> <p>φ200mmVP管推進工 低耐荷力圧入二工程方式 L=27.9m</p> <p>φ300mmVP管推進工 低耐荷力泥水式二工程方式 L=93.7m</p> <p>φ200mmPRP管布設工 L=485.5m</p> <p>マンホール工 (組立1号-14、組立0号-2、塩ビ-3、レジン-1) 20か所</p> <p>取付管およびます工 78か所</p> <p>付帯工 1式</p> <p>水道管移設工 1式</p>
変更の理由	<p>試験掘削の結果、ガス管が支障となり移設に日数を要したこと及び、地元の調整に不測の日数を要し工事着手が大幅に遅れ、当初予定していた以上の日数が必要となったため。</p>

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000010号
工 事 名	マンホールトイレ設置工事その37
変更後の工事場所	和歌山市西浜地内
変更後の工事概要	マンホールトイレ工 1式 設置基数(組数) 20基(4組/5基) マンホール工 4か所 (1号-2、塩ビ-2) 付帯工 1式
変更の理由	本工事において、北海道の震災の被害により、製品の製作・納品に日数を要し工事着手が大幅に遅れ、当初予定していた以上の日数が必要となったため。

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000014号
工 事 名	中央処理区支線工事その6
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>φ200mm VU管布設工 L=88.5m マンホール工(1号-1,0号-1) 2か所 取付管およびます工 5か所 付帯工 1式</p> <p>整備面積(分流・汚水) A=0.21ha</p>
変 更 の 理 由	<p>迂回路へのスムーズな誘導のため、完全通行止め期間中、交通誘導員を増員した。また、道路管理者との協議の結果、舗装面積が増加したため増額。</p>

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000024号
工 事 名	吉礼配水管布設工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	φ600mm NS形 DIP L=105.6m φ100mm GX形 DIP L=125.0m
変 更 の 理 由	<p>本工事は、吉礼地内において和歌山県発注の和歌山橋本線道路改良外合併工事（以下「本体工事」という。）の施工範囲内にφ600mm・φ100mmの配水管を布設する工事ではありますが、本体工事の進捗状況が遅れているため、本工事に遅れが生じ受注者の責めに帰することが出来ない事由であると判断しました。このことにより、本工事の受注者である株式会社吉本建設より建設工事請負契約書第21条第1項に基づき工期延長請求書の提出があり、同契約書同条第2項及び第23条に基づき、本体工事の完成期日である平成31年2月28日まで工期延長いたしたい。</p>

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000028号
工 事 名	和歌川処理区支線改築工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	管きょ工 1式 マンホール工(1号) 1式 付帯工 1式
変更の理由	本工事において、試掘施工の結果、周辺地盤が軟弱であり、開削を行うとブロック塀の倒壊、近隣家屋への影響が懸念されるため、開削工から薬液注工に工法を変更。このことにより専門業者選定等に時間を有するため、50日間の工期延長。

企業局

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18050002号
工 事 名	水道用地舗装修繕工事
変更後の工事場所	和歌山市六十谷75番3外
変更後の工事概要	アスファルト舗装工 1式
変 更 の 理 由	測定の結果、舗装面積の減少による減額。 上記理由により、工事請負契約書第18条第1項第4号に基づき精査した結果、同契約書第18条第4項第2号に該当すると認められるため、同条第5項及び第24条を適用し減額変更。