

令和3年度工事更改契約調(7月分)

建設総務課 No 1

| 担当課 | 年 度 | 当初契約日 | 工 事 名 | 契 約 者 名 | 変更前設計金額 | 変更前請負代金額 | 変更後請負代金額 | 変更前工期 | 変更後工期 | 増減率 | 変更契約した理由 |
|-----|---------|----------|-------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|--------|----------|
| | 工事番号 | 変更契約日 | | | 変更後設計金額 | | 増 減 額 | 自～至 | 自～至 | | |
| 道建設 | 令和 2 年度 | R2.6.16 | 坂田磯の浦線道路新設改良工事その4 | (株)三愛基礎工業 | 125,166,800 | 107,448,968 | 116,484,500 | R2.6.17 | | 8.41% | 別紙のとおり |
| | 第 14 号 | R3.7.1 | | | 135,692,700 | | 9,035,532 | R3.7.21 | | | |
| 公園 | 令和 2 年度 | R3.3.4 | 福島公園整備工事 | (株)吉本園芸 | 7,024,600 | 6,185,876 | 6,833,200 | R3.3.5 | R3.3.5 | 10.46% | 別紙のとおり |
| | 第 134 号 | R3.7.5 | | | 7,760,500 | | 647,324 | R3.7.7 | R3.8.6 | | |
| 道管理 | 令和 2 年度 | R2.12.17 | 明光通線道路美装化整備工事 | (株)幸輝開発 | 23,366,200 | 20,552,884 | | R2.12.18 | R2.12.18 | | 別紙のとおり |
| | 第 142 号 | R3.7.2 | | | | | R3.7.5 | R3.10.31 | | | |
| 河川 | 令和 2 年度 | R3.2.12 | 下水路整備工事 楠見地区大谷 | (株)三愛基礎工業 | 9,131,100 | 8,065,061 | | R3.2.13 | R3.2.13 | | 別紙のとおり |
| | 第 188 号 | R3.7.7 | | | | | R3.7.12 | R3.9.10 | | | |
| 公建築 | 令和 2 年度 | R3.3.17 | 平井公園便所整備工事 | アズマハウス(株) | 24,651,000 | 22,532,589 | | R3.3.18 | R3.3.18 | | 別紙のとおり |
| | 第 215 号 | R3.7.8 | | | | | R3.7.15 | R3.9.10 | | | |
| 道建設 | 令和 3 年度 | R3.5.24 | 市駅和佐線道路関連工事 | (有)和西建設 | 2,829,200 | 2,492,160 | 2,576,200 | R3.5.25 | | 3.37% | 別紙のとおり |
| | 第 3 号 | R3.7.7 | | | 2,924,900 | | 84,040 | R3.8.7 | | | |

| | |
|-----------|--|
| 年 度 | 令和3年度 |
| 工 事 番 号 | 第20000014号 |
| 工 事 名 | 坂田磯の浦線道路新設改良工事その4 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 土工・・・・・・・・・・・・・・一式 法面工・・・・・・・・・・・・・・一式 吹付砕工・・・・・・・・・・A=1413㎡ 植生工・・・・・・・・・・A=82㎡ 鉄筋挿入工・・・・・・・・・・N=24本 グラウンドアンカー工・・・・N=96本 排水構造物工・・・・・・・・L=136m 付帯工・・・・・・・・・・・・・・一式 |
| 変 更 の 理 由 | 現場土質から、植生工で計画していた法面の一部を 法砕工及び鉄筋挿入工で施工したことによる増工を 行ったため |

| | |
|----------|--|
| 年 度 | 令和2年度 |
| 工 事 番 号 | 20000134号 |
| 工 事 名 | 福島公園整備工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 基盤整備工 1式 施設整備工 1式 |
| 変更の理由 | パーゴラ周りの藤を撤去したところ、経年劣化が進んでいるため、部材の補強を増工する。それに伴う協議・材料調達に不測の日数を要し、30日間の工期を延長する。 |

| | |
|-----------|--|
| 年 度 | 令和3年度 |
| 工 事 番 号 | 第20000142号 |
| 工 事 名 | 明光通線道路美装化整備工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 取壊工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 |
| 変 更 の 理 由 | 本工事において、当該現場内で行われている他工事との協議及び工程調整に不測の日数を要し、工事の進捗に遅れが生じたため。 |

| | |
|-----------|--|
| 年 度 | 令和2年度 |
| 工 事 番 号 | 第20000188号 |
| 工 事 名 | 下水路整備工事 楠見地区大谷 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 水路工 L = 35.7m |
| 変 更 の 理 由 | 本工事において、試掘調査の結果、自由勾配側溝のサイズに変更が生じたことより受注生産となり納期に不測の日数を要したため |

| | |
|-----------------|---|
| 年 度 | 令和2年度 |
| 工 事 番 号 | 第20000215号 |
| 工 事 名 | 平井公園便所整備工事 |
| 変 更 後 の 工 事 場 所 | |
| 変 更 後 の 工 事 概 要 | 新築工事 一式 鉄筋コンクリート造 平屋建 延床面積17.50㎡ 解体工事 一式 補強コンクリートブロック造 平屋建 延床面積7.32㎡ 外構含む 外構工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式 |
| 変 更 の 理 由 | 本工事は公園施設の運営と並行して施工を行っており、公園入口から工事ヤードまでの車両動線と一般利用者の動線に一部重複区間があり、同区間における不陸等について、公園利用者から意見が寄せられ、その対応に不測の日数を要した。また、基礎の掘削時においては、地中に地下埋設物が存置していることが判明し撤去作業に日数を要したことにより工期延長に至った。 |

| | |
|----------|--|
| 年 度 | 令和3年度 |
| 工 事 番 号 | 第21000003号 |
| 工 事 名 | 市駅和佐線道路関連工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 道路土工 一式 舗装止め工 L=31m 擁壁工 L=14m 土間コン工 A=150㎡ 構造物撤去工 一式 樹木剪定工 一式 |
| 変更の理由 | 測量精査の結果、舗装止め工及び擁壁工を増工し、土間コン工を減工した。 |