

# 令和3年度工事更改契約調(8月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
道建設	令和 2 年度	R3.3.2	和歌浦口雑賀崎線外電線共同溝工事その 1	(株)坂口興業	78,907,400	70,510,000	109,602,900	R3.3.3	R3.3.3	55.44%	別紙のとおり
	第 204 号	R3.8.20			122,656,600		39,092,900	R3.9.18	R3.11.17		
道建設	令和 2 年度	R3.3.2	和歌浦口雑賀崎線外電線共同溝工事その 2	良誠工業(株)	75,874,700	68,029,743	101,842,400	R3.3.3	R3.3.3	49.70%	別紙のとおり
	第 205 号	R3.8.20			113,587,100		33,812,657	R3.9.18	R3.11.17		
河川	令和 2 年度	R3.3.9	下水路整備工事 楠見地区市小路	(株)中原建設	30,058,600	26,719,550	33,079,200	R3.3.10	R3.3.10	23.80%	別紙のとおり
	第 212 号	R3.8.6			37,213,000		6,359,650	R3.9.5	R3.10.5		
公建築	令和 2 年度	R3.3.17	杭ノ瀬公園便所整備工事	(株)藤本水道	27,016,000	24,594,028		R3.3.18	R3.3.18		別紙のとおり
	第 213 号	R3.8.4					R3.8.14	R3.9.10			
公建築	令和 2 年度	R3.3.17	杭ノ瀬公園便所整備工事	(株)藤本水道	27,016,000	24,594,028	25,014,000	R3.3.18		1.71%	別紙のとおり
	第 213 号	R3.8.31			27,489,000		419,972	R3.9.10			
公建築	令和 2 年度	R3.3.17	湊北公園便所整備工事	(株)藤本水道	23,749,000	21,541,839		R3.3.18	R3.3.18		別紙のとおり
	第 214 号	R3.8.4					R3.8.14	R3.9.10			
公建築	令和 2 年度	R3.3.17	湊北公園便所整備工事	(株)藤本水道	23,749,000	21,541,839	22,066,000	R3.3.18		2.43%	別紙のとおり
	第 214 号	R3.8.31			24,332,000		524,161	R3.9.10			
公建築	令和 2 年度	R3.3.17	平井公園便所整備工事	アズマハウス(株)	24,651,000	22,532,589	24,486,000	R3.3.18		8.67%	別紙のとおり
	第 215 号	R3.8.31			26,796,000		1,953,411	R3.9.10			
公園	令和 2 年度	R3.3.18	長町公園遊具撤去更新工事	(株)松原園	18,697,800	16,491,046		R3.3.19	R3.3.19		別紙のとおり
	第 218 号	R3.8.24					R3.8.25	R3.9.24			

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000204号
工 事 名	和歌浦口雑賀崎線外電線共同溝工事その1
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・仮設工 一式</li><li>・取壊工 一式</li><li>・土工 一式</li><li>・管路工</li></ul> (SVP125A L=202m、SVP100A L=1571m、SUDⅡ-V L=139) <ul style="list-style-type: none"><li>・プレキャストボックス設置工 N=16箇所</li><li>・舗装工 一式</li><li>・付帯工 一式</li></ul>
変更の理由	建設発生土において土壌汚染対策法に則った適切な処理が必要となったため。また、発生土の適切な処理のために処分場の選定や協議に日数を要したことから工期の延長が生じた。

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000205号
工 事 名	和歌浦口雑賀崎線外電線共同溝工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・仮設工 一式</li><li>・取壊工 一式</li><li>・土工 一式</li><li>・管路工</li></ul> (SVPΦ125 L=107m、SVPΦ100 L=667m、SUDⅡ-V L=90m) <ul style="list-style-type: none"><li>・プレキャストボックス設置工 N=12箇所</li><li>・舗装工 一式</li><li>・付帯工 一式</li></ul>
変更の理由	建設発生土において土壌汚染対策法に則った適切な処理が必要となったため。また、発生土の適切な処理のために処分場の選定や協議に日数を要したことから工期の延長が生じた。

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000212号
工 事 名	下水路整備工事 楠見地区市小路
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・土工 一式</li><li>・護岸工 63m</li><li>・擁壁工 43m</li><li>・仮設工 一式</li></ul>
変更の理由	<p>当該工事区間の上流において、河床洗堀による水路擁壁の崩壊が予想以上に進行し、後背地への影響が懸念されることから早急に護岸工を増工する必要が生じたため。</p> <p>また、護岸工の増工に伴い、工期延長が必要となったため。</p>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第20000213号
工 事 名	杭ノ瀬公園便所整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	工事名：杭ノ瀬公園便所整備工事 工事場所：和歌山市杭ノ瀬8番1  新築工事 一式 鉄筋コンクリート造 平屋建 延床面積17.50㎡ 解体工事 一式 鉄筋コンクリート造 平屋建 延床面積10.89㎡ 外構部含む 外構工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式
変 更 の 理 由	基礎掘削時に、地下水位が想定より高いことが判明し、通常掘削が困難となったため、水替え等の対策を併用しながらの施工を行ったことにより、不測の日数を要しましたため工期延長に至った。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第20000213号
工 事 名	杭ノ瀬公園便所整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	工事名：杭ノ瀬公園便所整備工事 工事場所：和歌山市杭ノ瀬8番1  新築工事 一式 鉄筋コンクリート造 平屋建 延床面積17.50㎡ 解体工事 一式 鉄筋コンクリート造 平屋建 延床面積10.89㎡ 外構部含む 外構工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式
変更の理由	トイレ内部の各面台について設計では配管バック下地 がコンクリートブロック下地にタイル仕上げとなっ ていたが、電気設備の配線等の施工効率及び、強度等 を考慮した結果、軽量鉄骨下地に変更を行った。 また、浄化槽工事にて掘削時、地下水位が想定より高 かったため、排水工事（ウェルポイント）を追加し た。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第20000214号
工 事 名	湊北公園便所整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	工事名：湊北公園便所整備工事 工事場所：和歌山市伝法南ノ丁18番  新築工事 一式 鉄筋コンクリート造 平屋建 延床面積17.50㎡ 解体工事 一式 鉄筋コンクリート造 平屋建 延床面積7.20㎡ 外構部含む 外構工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式
変更の理由	本工事は公園施設内での施工で、公園利用部と工事範囲を区分した中での施工を行っており、仮囲いの盛替え等についての調整及び対応に不測の日数を要しました。また、基礎掘削時等においては、土壌に地下埋設物（コンクリートガラ等）が多く混入しており、撤去及び分別に日数を要したことにより工期延長に至った。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第20000214号
工 事 名	湊北公園便所整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	工事名：湊北公園便所整備工事 工事場所：和歌山市伝法南ノ丁18番  新築工事 一式 鉄筋コンクリート造 平屋建 延床面積17.50㎡ 解体工事 一式 鉄筋コンクリート造 平屋建 延床面積7.20㎡ 外構部含む 外構工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式
変更の理由	仮設敷き鉄板について当初設計では、リースとしていましたが、他工事との取合いにより、買い取りに変更を行った。また、トイレ内部の各面台について設計では配管バック下地がコンクリートブロック下地にタイル仕上げとなっていたが、電気設備の配線等の施工効率及び、強度等を考慮した結果、軽量鉄骨下地に変更を行った。



年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000215号
工 事 名	平井公園便所整備工事
変 更 後 の 工 事 場 所	
変 更 後 の 工 事 概 要	新築工事 一式 鉄筋コンクリート造 平屋建 延床面積17.50㎡  解体工事 一式 補強コンクリートブロック造 平屋建 延床面積7.32㎡ 外構部含む  外構工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式
変 更 の 理 由	本工事の公園地盤は全体的に緩く、仮設砕石敷きを行ったことにより増工に至った。また、一般利用者の利用に配慮し、緩い地盤面を通行すること無く新築便所を利用出来るよう園内道路を設け増工に至った。

年度	令和2年度
工事番号	第20000218号
工事名	長町公園遊具撤去更新工事
変更後の工事場所	和歌山市東長町9丁目地内
変更後の工事概要	遊具撤去更新整備 1式
変更の理由	不可視であった基礎形状が設計寸法より実際の寸法が大きいことが判明し、構造物とりこわし工の数量、発生したコンクリート殻の処分数量の増工による設計内容の変更とそれに伴う不測の日数を要したため30日間の工期を延長する。