

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 629 事業名 市有建築物耐震化事業（体育館）

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費	
	その他			
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務	
	その他			
会計・予算区分	会計		一般会計	
	款		教育費	
	項		保健体育費	
	目		体育館費	
	大事業		体育館事業	
事項		市有建築物耐震化事業（体育館）		

分野別目標	1	安心して、安全に暮らせるまち
政策	1	総合防災対策の充実
施策	1	災害に強いまちづくりの推進
取組	2	建築物等の耐震・不燃化の促進

事業種別	継続	主な事務事業	○
事業期間	H20	～	H21
関連個別計画	和歌山市市有建築物耐震化促進計画		
担当課・担当課長 (Tel)	スポーツ振興課	露野 恵司 (435-1364)	
関連課	総合防災課、教育施設課		

「3つの磨き」との関連性

「市民力を磨く」	「基盤力を磨く」	「観光力を磨く」	該当せず	○
コミュニティーの充実	メリハリある都市づくりの充実	史跡和歌山城の充実		
市民の健康環境の充実	道路・公共交通網の充実	海を生かした観光シフトの充実		
総合的な子育て環境の充実	総合防災体制の充実	美味しい和歌山市イメージの充実		
その他	その他	その他		

1 事業概要及び実施内容

事業概要	事業目的（「誰・何」をどういう状態にする）ための事業か	事業内容				
	和歌山市市有建築物耐震化促進計画に基づき、避難所に指定されている市民体育館の耐震診断を平成22年度に実施した結果、改善を要する部分があることが判明したため、住民が安心して避難できる場所としての機能が必要であることから、耐震改修補強工事を実施する。	平成23年度に耐震改修設計業務を委託し、平成24年度において、耐震改修補強工事を実施する。				
実施内容		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
			耐震診断の実施 (市民体育館)	耐震改修設計業務の委託 (市民体育館)	耐震改修補強工事の実施 (市民体育館)	

2 事業コスト

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	0	0	10,301	7,560	9,950	6,846	237,373			
伸び率 (%)	-	-								
人件費	常勤職員	1,743	1,765	1,765	1,871	1,871	1,897	1,897		
	非常勤職員									
小計	1,743	1,765	1,765	1,871	1,871	1,897	1,897			
国庫支出金	0	0	1,924	1,924	3,316	2,282				
県支出金										
市債							149,000			
その他										
一般財源 (税等)	0	0	8,377	5,636	6,634	4,564	88,373			
所要人数	常勤職員	0.23	0.23	0.23	0.25	0.25	0.25	0.25		
	非常勤職員									

3 目標及び実績

指標名及び達成状況				平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
活動指標	年度目標値							
		実績値						
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度				
				年度目標値				
成果指標	市有施設の耐震化率 (体育館)			1	1	1	1	
		実績値		0	1	1		
	単位	校	全体目標値	全体目標達成度	0.0%	100.0%	100.0%	
				年度目標値				
単位			年度別達成度					
			実績値					
		全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度				