

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
		○		

事務事業No 543 事業名 準用河川改修事業（前代川）

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費	
	その他			
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務	
	その他			
会計・予算区分	会計		一般会計	
	款		土木費	
	項		河川費	
	目		準用河川改修事業費	
	大事業		準用河川改修事業	
事項		準用河川改修事業（補助・単独）		

分野別目標	4	自然環境と都市基盤が調和した快適なまち
政策	3	住環境の整備
施策	2	河川・水路の整備
取組	2	河川の改修・機能維持

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間	平成21	～	平成32
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	河川港湾課	中原 良博 (435-1090)	
関連課			

「3つの磨き」との関連性

「市民力を磨く」	「基盤力を磨く」	「観光力を磨く」	該当せず
コミュニティーの充実	メリハリある都市づくりの充実	史跡和歌山城の充実	
市民の健康環境の充実	道路・公共交通網の充実	海を生かした観光シフトの充実	
総合的な子育て環境の充実	総合防災体制の充実 ○	美味しい和歌山市イメージの充実	
その他	その他	その他	

1 事業概要及び実施内容

事業概要	事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か）	事業内容				
	前代川が合流する和田川への放水路の新設及び河道改修を行い、吉礼地区の浸水被害を解消する。	前代川の河川改修事業を行う。				
実施内容		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
	河道計画検討			用地購入956㎡ 物件補償1件	用地購入720㎡ 物件補償2件	用地購入1572㎡ 物件補償0件

2 事業コスト

事業費 千円		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		
		予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算	
	事業費		12,936			50,400	43,453	110,500		120,000		
	伸び率 (%)	-	-	-	-	-	-	119.2%		8.6%		
	人件費	常勤職員		17,403			17,403	21,124				
		非常勤職員										
		小計		17,403			17,403	21,124				
	国庫支出金			12,936			16,000	13,890	35,000		40,000	
	県支出金											
	市債						30,900	26,500	67,500		72,000	
その他												
一般財源（税等）						3,500	3,063	3,063		8,000		
所要人数	常勤職員		2.27			2.44	2.8	2.8				
	非常勤職員											

3 目標及び実績

活動指標	指標名及び達成状況				平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
	準用河川（前代川）の改修延長（累計）				年度目標値		0	0	
					実績値		0	0	
	単位	m	全体目標値	500	全体目標達成度		0.0%		
					年度別達成度				
					年度目標値				
成果指標	準用河川（前代川）の改修率（事業費）				年度目標値		50400	110500	120000
					実績値		45453		
	単位	%	全体目標値	100	全体目標達成度		86.2%		
					年度別達成度				
					年度目標値				
					実績値				
単位		全体目標値		全体目標達成度					
				年度別達成度					