

# 平成27年度変更契約(12月分)

担当課	年度	当初契約日	工事名	契約者名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増減額			
区画	平成 26 年度	H26.8.18	市駅小倉線街路築造工事	(株)三愛基礎工業	30,445,200	25,304,400	26,665,200	H26.8.19		変更理由へのリンク
	第 100 号	H27.12.10			32,083,560		1,360,800		H27.12.25	
街路	平成 26 年度	H26.8.18	市駅小倉線道路改築工事	(株)三愛基礎工業	73,214,280	60,847,200	60,577,200	H26.8.19		変更理由へのリンク
	第 101 号	H27.12.24			72,890,280		-270,000		H27.12.25	
下建設	平成 26 年度	H27.3.16	北部処理区支線工事その3	(株)オオジ建設	87,190,560	69,746,400	72,061,920	H27.3.17		変更理由へのリンク
	第 422 号	H27.12.15			90,086,040		2,315,520		H28.1.31	
道建設	平成 27 年度	H27.8.20	宮前163号線道路改良工事	藤本開発(株)	9,675,720	7,819,200	9,076,320	H27.8.21		変更理由へのリンク
	第 85 号	H27.12.14			11,232,000		1,257,120		H27.12.31	
営繕	平成 27 年度	H27.8.28	杭ノ瀬共同作業場耐震及びその他改修工事	保田建設(株)	18,565,200	16,102,800	16,599,600	H27.8.29		変更理由へのリンク
	第 91 号	H27.12.18			19,148,400		496,800		H27.12.26	
公園緑	平成 27 年度	H27.9.4	中之島公園木製遊具撤去更新整備工事	(株)和歌山ナセリー	9,237,240	7,408,800		H27.9.5	H27.9.5	変更理由へのリンク
	第 100 号	H27.12.17					H28.1.7	H28.1.29		
道管理	平成 27 年度	H27.8.12	市道雑賀崎30号線 道路修繕工事	(株)中山建設	6,956,280	6,912,000	6,214,320	H27.8.13		変更理由へのリンク
	第 102 号	H27.12.7			6,254,280		-697,680		H27.12.10	
下施設	平成 27 年度	H27.9.3	大淀排水区排水施設場内整備工事	(有)川崎組	15,394,320	12,646,800	14,238,720	H27.9.4		変更理由へのリンク
	第 105 号	H27.12.11			17,332,920		1,591,920		H27.12.22	
下建設	平成 27 年度	H27.9.14	西浜第1排水区支線工事その1	(有)火の国産業	15,697,800	12,700,800		H27.9.15	H27.9.15	変更理由へのリンク
	第 109 号	H27.12.17					H27.12.23	H28.3.11		
河港湾	平成 27 年度	H27.9.10	和田川(本流)河川改良工事	(株)藤島建設	5,088,960	4,062,366		H27.9.11	H27.9.11	変更理由へのリンク
	第 110 号	H27.12.7					H27.12.13	H28.1.22		
道管理	平成 27 年度	H27.9.10	交通安全施設整備工事(防護柵設置)その1	(株)藤島建設	1,405,080	1,121,634		H27.9.11	H27.9.11	変更理由へのリンク
	第 111 号	H27.12.10					H27.12.13	H28.1.22		
公園緑	平成 27 年度	H27.9.14	美園公園土壌改良工事	益田工業(有)	10,832,400	8,910,000		H27.9.15	H27.9.15	変更理由へのリンク
	第 114 号	H27.12.25					H28.1.2	H28.2.29		
道管理	平成 27 年度	H27.9.18	殿橋補修工事	力土建(有)	15,046,560	12,193,200		H27.9.19	H27.9.19	変更理由へのリンク
	第 118 号	H27.12.24					H28.1.6	H28.2.5		
河港湾	平成 27 年度	H27.9.17	大年川河川維持工事	(有)川崎組	6,154,920	4,935,600	5,254,200	H27.9.18		変更理由へのリンク
	第 123 号	H27.12.3			6,553,440		318,600		H27.12.26	
住宅1	平成 27 年度	H27.9.17	吹屋町団地外壁塗替えその他工事	三協樹脂建材(株)	45,327,600	40,154,400	41,426,640	H27.9.18		変更理由へのリンク
	第 128 号	H27.12.24			46,764,000		1,272,240		H27.12.26	
下建設	平成 27 年度	H27.10.23	中央処理区支線工事その8	太陽建設(株)	22,333,320	18,241,200	19,891,440	H27.10.24		変更理由へのリンク
	第 134 号	H27.12.7			24,355,080		1,650,240		H28.1.21	

# 平成27年度変更契約(12月分)

建設総務課 No 2

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変 更 契 約 し た 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額			
総防災	平成 27 年度	H27.10.23	避難誘導灯設置工事	(株)宮井組	39,999,960	35,996,400	39,536,640	H27.10.24		変更理由へのリンク
	第 138 号	H27.12.25			43,934,400		3,540,240	H28.3.30		
住宅2	平成 27 年度	H27.10.29	善明寺第4団地外壁改修工事	三笠建設(株)	7,128,000	6,296,400	6,543,720	H27.10.30		変更理由へのリンク
	第 154 号	H27.12.28			7,408,800		247,320	H28.1.27		
教施設	平成 27 年度	H27.10.30	和歌浦小学校外1校体育館天井撤去改修 その他工事	(株)創和建设	41,299,200	36,018,000	41,678,280	H27.10.31		変更理由へのリンク
	第 160 号	H27.12.25			47,790,000		5,660,280	H28.3.8		
耕地	平成 27 年度	H27.12.9	小規模土地改良事業 本渡農道舗装工事	(有)出口雅建設	2,222,640	1,814,400	2,346,840	H27.12.10		変更理由へのリンク
	第 254 号	H27.12.22			2,874,960		532,440	H28.2.17		

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第14000100号
工 事 名	市駅小倉線街路築造工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 1式 構造物撤去工 1式 舗装工 1式 排水工 1式 防護柵工 1式 付属施設工 1式 擁壁工 1式
変更の理由	<p>本工事路床安定処理工において、セメント固化材を使用するにあたり、使用時に固化材の粉塵が広範囲に飛散し、周辺家屋や車両等に固化材が付着する等の影響が懸念されるため、発塵抑制型のセメント固化材に使用材料を変更したい。</p> <p>上記理由に伴い、建設工事請負契約書第18条第1項に基づき調査した結果、同第4項第2号に該当すると認められるため、同第5項及び同第24条の規定により増額変更したい。</p>

年 度	平成26年度
工 事 番 号	第14000101号
工 事 名	市駅小倉線道路改築工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 排水構造物工 231.0m 道路附属施設工 1式 付帯工 1式
変 更 の 理 由	本線内の電気人孔嵩上げおよび本線北側スロープの形状変更、緊急車両等の転回場所の設置に伴う増工を指示。また本線南側道路の舗装工の増工、道路附属施設工の減工を指示。 これら変更に伴い建設工事請負契約書第19条の規定に基づき金額変更（減額）をいたしたい。

年 度	平成26年度
工 事 番 号	第14000422号
工 事 名	北部処理区支線工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>φ200mmVP推進工 低耐過力圧入方式 L=140.8m φ200mmPRP開削工 L=506.65m マンホール工 23箇所 (2号-2箇所, 1号-5箇所, 楢円-7箇所, 0号-4箇所, レン ン-4箇所, 塩ビ-1箇所) 取付管およびます工 74箇所 付帯工 1式 水道移設工 1式 汚水整備面積1.64ha</p>
変更の理由	<p>立坑築造箇所に既設排水管があり、仮設排水 水管の設置撤去および復旧したことによる増 工。</p>

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000085号
工 事 名	宮前163号線道路改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・土工 一式</li><li>・付属施設工 一式</li><li>・舗装工 一式</li><li>・付帯工 一式</li></ul>
変更の理由	踏切東側乗入歩道の一部は既設高さに合せにいくと、逆勾配が発生する。歩道の路面排水対策として、側溝が必要であると判断し、自由勾配側溝(300×300)L=12mを追加した。これに伴い、数量が増工したため増額変更が必要になった。

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000091号
工 事 名	杭ノ瀬共同作業場耐震及びその他改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■杭ノ瀬共同作業場耐震及びその他改修工事 作業場 鉄骨造 2階建て 床面積329.60㎡ ・建築工事 . . . 一式 ・電気設備工事 . . . 一式 ・機械設備工事 . . . 一式
変 更 の 理 由	作業室等の窓ガラスの新設及び排煙窓用オペレーター修理工事について、仕様変更等が生じたため。

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000100号
工 事 名	中之島公園木製遊具撤去更新整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	公園土工 一式 公園施設等撤去工 一式 遊戯施設整備工 一式
変 更 の 理 由	遊具の納期遅延、及び安全マットの追加による増工のため、工期を22日間延長。



年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000102号
工 事 名	市道雑賀崎30号線 道路修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路擁壁工 (上段) もたれ擁壁 L = 6.1 m 石積保護コンクリート L = 2.5 m (下段) もたれ擁壁 L = 3.2 m 石積保護コンクリート L = 6.8 m 舗装復旧工 1式
変更の理由	もたれ擁壁施工に伴い掘削していたところ、設計に示す範囲で石積の撤去及び掘削を施工すると現状法面が崩壊する恐れがあったので、掘削範囲を最小限とした構造物形状に変更をした。

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000105号
工 事 名	大淀排水区排水施設場内整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	場内整備工 1式 付帯工 1式
変 更 の 理 由	当排水施設への維持管理通路として占用する国道高架下敷地の施工に関して道路管理者と現地立会及び協議を行った結果、本市との境界付近への門扉及び立入防止柵等の追加施工の指示があり、この場内整備工の増工による増額。

年 度	平成27年度												
工 事 番 号	第15000109号												
工 事 名	西浜第1排水区支線工事その1												
変更後の工事場所													
変更後の工事概要	<table><tr><td>φ300mmVU管布設工(西小二里)</td><td>L=0.55m</td></tr><tr><td>φ450mmVU管布設工(西小二里)</td><td>L=72.2m</td></tr><tr><td>φ300mmVU管布設工(関戸)</td><td>L=36.2m</td></tr><tr><td>マンホール工(0号:5ヶ)</td><td>5箇所</td></tr><tr><td>取付管およびます工</td><td>1箇所</td></tr><tr><td>付帯工、水道管移設工</td><td>1式</td></tr></table>	φ300mmVU管布設工(西小二里)	L=0.55m	φ450mmVU管布設工(西小二里)	L=72.2m	φ300mmVU管布設工(関戸)	L=36.2m	マンホール工(0号:5ヶ)	5箇所	取付管およびます工	1箇所	付帯工、水道管移設工	1式
φ300mmVU管布設工(西小二里)	L=0.55m												
φ450mmVU管布設工(西小二里)	L=72.2m												
φ300mmVU管布設工(関戸)	L=36.2m												
マンホール工(0号:5ヶ)	5箇所												
取付管およびます工	1箇所												
付帯工、水道管移設工	1式												
変更の理由	工期延期について、大阪ガスと工程調整の協議をした結果、ガス管の移設に当初予定以上に日数がかかったため。												

年 度	「平成27年度」
工 事 番 号	第15000110号
工 事 名	和田川（本流）河川改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	護岸工 (1工区) L=22.50m (ブロック積工 L=22.50m) (河床コンクリート工 L=22.50m) 河床コンクリート工 (2工区) L=35.00m 附帯工 1式
変 更 の 理 由	当工事箇所において、雨天時の河川内の水量が想定外に増加するため、作業員の安全面を考慮して施工を行う必要があるため。 (40日間工期延期)

年 度	「平成27年度」
工 事 番 号	第15000111号
工 事 名	交通安全施設整備工事（防護柵設置）その1
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	ガードレール工 1式 舗装工 1式
変 更 の 理 由	当工事箇所は、河川港湾課との合併入札であり、和田川本流の改良工事後に転落防止柵を設置予定である。和田川本流の改良工事が遅れているため（40日間の工期延期）

年度	平成 2 7 年度
工事番号	第 1 5 0 0 0 1 1 4 号
工事名	美園公園土壌改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土壌改良工 園内整地 一式 花壇設置 一式 園路舗装 一式 園路整地 一式
変更の理由	汚染土のうち、土壌入れ替えの一部と擬木による花壇設置を重力式擁壁の花壇設置への変更による増工のため、工期を 5 8 日間延長。

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000118号
工 事 名	殿橋補修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	上部工補修工 1 式 下部工補修工 1 式 仮設工 1 式
変 更 の 理 由	本工事に伴う通行規制に際して、近接工事との調整が必要となり、不測の日数を要し、工期内での完成が困難と判断できるため、平成28年2月5日まで(30日間)の工期延期をいたしたい。(建設業請負契約書第21条)

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000123号
工 事 名	大年川河川維持工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	張りコンクリート L=22.1m アスファルト舗装 L=138.8m 防草シート L=85.7m 附帯工 1式
変更の理由	張りコンクリート工において、既設護岸に埃等が付着しており、張りコンクリートとの一体化が困難であったため高圧洗浄が必要となった。また舗装工の不陸整正において、現況舗装の撤去時に路盤が沈下していることが確認されたため路盤(砕石)の充填が必要となった。



年 度	平成27年度
工 事 番 号	第 15000128 号
工 事 名	吹屋町団地外壁塗替えその他工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	RC造6階建て 延床面積2,389㎡ 団地棟及び同敷地内の付属建物の外装改修 (一部屋根、床の防水改修を含む。) 外壁(軒裏を含む。)塗替え及び外壁ひび割れ、浮き部の改修、コンクリート面の爆裂・脆弱部の改修。 屋外階段屋根、バルコニー床の防水改修。 建具改修(鋼製建具の塗替え、シーリングの打替え) その他改修 (増分) 外壁補修(ひび割れ、浮き部の改修、コンクリート面の爆裂・脆弱部の改修。) 一式 電灯取替 一式
変更の理由	当該改修工事の外壁ひび割れ補修、浮き部の改修及びコンクリート面の爆裂・脆弱部補修等の設計数量に対し、外部足場設置後に調査したところ想定以上に劣化していたので、実施数量が増工となった。

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000134号
工 事 名	中央処理区支線工事その8
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>管きょ工(φ200mmPRP)・・・・・・・・ L=166.5m                  マンホール工(組立1号4ヶ,組立楕円2ヶ,小型塩ビ1ヶ)                  ・・・・・・・・ 7箇所                  取付管およびます工 ・・・・・・・・ 19箇所                  付帯工 ・・・・・・・・ 1式                  整備面積(分流・汚水) A=0.53ha</p>
変 更 の 理 由	<p>本工事において、当初設計では地下水位の影響がないと想定していたが、試掘調査により地下水位が確認され、施工箇所一帯の地盤が砂であり、作業者への危険及び近隣住居への影響や施工精度の確保などを考慮した結果、ウエルポイント工の増工とした。</p>

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000138号
工 事 名	避難誘導灯設置工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	LED避難誘導灯設置工 N=54基
変 更 の 理 由	<p>本工事において、避難所等に避難誘導灯を設置していますが、地区内には複数の避難所があり、設置場所によっては避難者を近隣の避難所へ誘導できず避難が遅れてしまうおそれがあるため、円滑に避難誘導できるよう当該工事にて増設する必要が生じた。</p> <p>また、地元自治会からも早期設置の要望があるため、建設工事請負契約書第19条の規定に基づきこの増設に伴う変更をいたしたい。</p>

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000154号
工 事 名	善明寺第4団地外壁改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	鉄筋コンクリート造壁式構造 2階建 (4戸1棟、2戸1棟) 〃 平屋建 (集会所、休憩所、プロパン庫) ・外壁塗装改修工事 一式 外壁塗替え 一式 ・防水改修工事 一式 底塗膜防水 一式 ・雑工事 一式
変 更 の 理 由	当該改修工事において、外部足場設置後に調査したところ想定以上に外壁が劣化していたため、実施数量の増加及び外壁補修費用が増加した。

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000160号
工 事 名	和歌浦小学校外1校体育館天井撤去改修その他工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■和歌浦小学校</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・体育館天井撤去改修工事 . . . 一式</li><li>・体育館屋根防水改修工事 . . . 一式</li></ul> <p>■広瀬小学校</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・体育館天井撤去改修工事 . . . 一式</li><li>・体育館屋根塗装改修工事 . . . 一式</li></ul> <p>建築工事 . . . 一式 電気設備工事 . . . 一式</p>
変更の理由	<p>■和歌浦小学校</p> <p>屋根面防水工事による増工及びステージ壁浮部の補修による増工並びに廻り縁・額縁の取替による増工のため。</p>

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000254号
工 事 名	小規模土地改良事業 本渡農道舗装工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 コンクリート舗装工 $A=311.40\text{m}^2$
変 更 の 理 由	計画道路の一部分で路面がぬかるんでおり、近隣住民の通行に支障をきたし、早期完成が望まれるため、コンクリート舗装を73.3 $\text{m}^2$ 増工。