年			度	平成28年度
エ	事	番	号	第16000325号
工	Ę	事		中之島排水区支線工事
工	事	概	要	管径700mmHP管推進工 高耐荷力泥土 圧方式 距離73m、立坑工 一式、管径 1,000mmFRPM管布設工 距離13 0m、管径900mmFRPM管布設工 距離79m、管径400mmVU管布設工 距離5.6m、マンホール工(矩形1,500形 1箇所、3号 4箇所、2号 4箇所、1号 1箇所) 10箇所、付帯工 一式、水道管移設工 一式、整備面積(雨水)0.53ha

年			度	平成28年度
エ	事	番	号	第16000324号
工	事		名	中央処理区支線工事その1
工	事	概	通	管径250mmHP管推進工 高耐荷力泥水 方式 距離402m、立坑工 一式、マン ホール工(2号) 8箇所、付帯工 一式

年			度	平成28年度
エ	事	番	号	第16000326号
エ	事	<u>-</u>	名	北部処理区支線工事その3
工	事	概	要	ゆ200mmVP管推進工 低耐荷力圧入方式 L=519.10m ゆ350mm鋼製さや管推進工 L=4.30m ゆ200mmVU管 布設工 L=67.20m マンホール工(組立1号8ヶ,組立楕円2ヶ,組立0号5ヶ塩と*9ヶ) 24箇所取付管およびます工 付帯工 1式 水道管移設工 1式 整備面積(汚水)

年		度	平成28年度
工	事番	号	第16000322号
エ	事	名	北部処理区支線工事その6
工	事 概	要	φ 250mmHP管推進工 高耐荷力泥土圧方式一工程式 L = 48 m φ 250mmHP管推進工 高耐荷力泥水方式一工程式 L = 141 m φ 200mmVU管布設工 L = 299 m マンホールエ(2号-3ヶ,1号-10ヶ,楕円-5ヶ) 18箇所 取付管およびますエ 31箇所 付帯工 1式 水道管移設工 1式 整備面積(汚水) A=1.21ha

年			度	平成28年度
工	事	番	号	第16000336号
エ	事	1	名	下水路整備工事 西脇地区磯の浦
工	事	概	要	施工前管路内調査工 一式 管路内面被覆工 第1管路 φ350 L=47.1m 第2管路 φ350 L=39.8m 第4管路 φ450 L=43.9m 第5管路 φ450 L=41.3m 第6管路 φ450 L=10.3m 附帯工 一式

年			度	平成28年度
エ	事	番	号	第16000334号
エ	Ę	F	名	前代川護岸改修工事その4
工	事	概	要	 ・河川土工 1式 ・法覆護岸工 1式 ・河床工 1式 ・排水工 1式 ・付帯工 1式 ・仮設工 1式

年			度	平成28年度
工	事	番	号	第16000345号
エ	특	F	名	南港山東線関連工事
工	事	概	要	境界ブロックエ 1式 舗装工 1式 構造物撤去工 1式 付帯工 1式