

# 令和2年度工事更改契約調(6月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
道建設	平成 31 年度	R1.8.6	魁橋上部工工事その2	(株)板橋製作所	111,465,200	111,100,000		R1.8.7	R1.8.7		別紙のとおり
	第 61 号	R2.6.22					R2.7.21	R3.1.31			
河川	平成 31 年度	R1.9.4	前代川護岸改修関連工事その2	庄司建設工業	30,207,100	26,986,634	34,612,600	R1.9.5		28.26%	別紙のとおり
	第 88 号	R2.6.19			38,744,200		7,625,966	R2.6.28			
道建設	平成 31 年度	R1.11.20	魁橋下部工工事その2	(株)浅川組	82,280,000	82,280,000		R1.11.21	R1.11.21		別紙のとおり
	第 98 号	R2.6.22					R2.6.27	R2.7.17			
公建築	平成 31 年度	R2.1.16	岡崎小学校若竹学級3、4教室新設工事	(株)ReR建築事務所	52,470,000	47,223,000	48,312,000	R2.1.17	R2.1.17	2.31%	別紙のとおり
	第 159 号	R2.6.29			53,680,000		1,089,000	R2.6.30	R2.7.31		
河川	平成 31 年度	R2.1.16	滝畑川河川改良工事	根田建設(株)	7,889,200	7,788,000	7,612,000	R2.1.17		-2.26%	別紙のとおり
	第 178 号	R2.6.17			7,711,000		-176,000	R2.6.24			
道建設	平成 31 年度	R2.1.31	今福霊園区画整備工事	(有)塩崎組	9,639,300	9,160,800	9,842,800	R2.2.1		7.44%	別紙のとおり
	第 191 号	R2.6.4			10,357,600		682,000	R2.6.19			
公建築	平成 31 年度	R2.2.25	吹上分団消防車庫新設工事	(株)ReR建築事務所	11,451,000	11,330,000	11,792,000	R2.2.26		4.08%	別紙のとおり
	第 248 号	R2.6.23			11,924,000		462,000	R2.6.24			
道管理	平成 31 年度	R2.3.5	観音橋補修工事	(株)エコス	12,612,600	11,020,911		R2.3.6	R2.3.6		別紙のとおり
	第 183 号	R2.6.11					R2.6.13	R2.6.30			
道管理	平成 31 年度	R2.3.5	観音橋補修工事	(株)エコス	12,612,600	11,020,911	11,092,400	R2.3.6		0.65%	別紙のとおり
	第 183 号	R2.6.24			12,695,100		71,489	R2.6.30			
道管理	平成 31 年度	R2.3.18	小規模床版橋(O900)補修工事	阪和マテリアル(株)	4,154,700	3,635,500	3,984,200	R2.3.19		9.59%	別紙のとおり
	第 250 号	R2.6.10			4,554,000		348,700	R2.6.16			
道管理	平成 31 年度	R2.3.18	施設設置工事(待避所設置)その3	力土建(有)	2,839,100	2,508,000	2,566,300	R2.3.19		2.32%	別紙のとおり
	第 270 号	R2.6.19			2,906,200		58,300	R2.6.26			
道建設	平成 31 年度	R2.3.23	野崎149号線道路改良工事その2	(株)三進建設工業	16,419,700	14,657,852		R2.3.24	R2.3.24		別紙のとおり
	第 277 号	R2.6.30					R2.7.1	R2.7.31			
農林	平成 32 年度	R2.5.20	浪早ビーチ養浜整地工事	(株)三田設備工業	3,966,600	3,553,253	3,993,000	R2.5.21		12.38%	別紙のとおり
	第 8 号	R2.6.15			4,458,300		439,747	R2.8.18			

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第 1 9 0 0 0 0 6 1 号
工 事 名	魁橋上部工工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	上部工形式 単純鋼・コンクリート合成床版橋 幅員 W=14.8m (二期施工W=6.25m) 工場製作 一式 架設工事 一式 舗装工 一式 付帯工 一式
変更の理由	工事に使用する資材の調達に不測の日数が生じた。また、関連工事との調整に不測の日数が生じた。

工 事 番 号	第19000088号
工 事 名	前代川護岸改修関連工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・土工 1式</li><li>・擁壁工 1式</li><li>・排水構造物工 1式</li><li>・舗装工 1式</li><li>・縁石工 1式</li><li>・構造物撤去工 1式</li><li>・仮設工 1式</li><li>・流入水路工 1式</li><li>・法覆護岸工 1式</li></ul>
変更の理由	既発注関連工事との施工調整により、流入水路工及び法覆護岸工の増工(建設工事請負契約書第19条)。

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第 19000098 号
工 事 名	魁橋下部工工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	橋台工 一式 踏掛版工 一式 仮設工 一式 構造物撤去工 一式 付帯工 一式
変更の理由	自然要因による時間制約により不測の日数が生じた。

工 事 番 号	第19000159号
工 事 名	岡崎小学校若竹学級3、4教室新設工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■岡崎小学校若竹学級3、4教室新設工事 構造：鉄骨造(プレハブ) 階数：2階 建築面積：118.40㎡ 延べ面積：236.80㎡ 外構工事
変更の理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・砂場撤去時に想定より大きな基礎がでてきたため撤去に追加の費用がかかった。</li><li>・根切り時に表層改良地盤がでてきたため撤去に追加の費用がかかった。</li><li>・土間設置予定位置にハンドホールがあり、土間コンクリートから砕石敷きに変更した。</li><li>・建物北側新設会所3箇所に関して、側溝と距離が近いため不要とした。</li><li>・設計時に発生土埋め戻しとしているが、砕石が多数含まれており、学校のグラウンドにすぐわないため、表面は真砂土にて埋め戻しを行った。</li></ul>

変更契約用

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第19000178号
工 事 名	滝畑川河川改良工事
変更後の工事場所	和歌山市滝畑地内
変更後の工事概要	河川改良工 護岸工 L=27.7m (コンクリートブロック積工 69㎡)  仮設工 1式
変更の理由	本工事において、基礎工の計画高に変更が生じたためブロック積工の減工。

工 事 番 号	第19000183号
工 事 名	観音橋補修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	橋梁補修工 1式 仮設工 1式
変更の理由	塗装かすの処分において、剥離剤を使用し剥離した塗装かすの成分分析試験結果が必要となり、試験費用を増額変更した。

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第19000183号
工 事 名	観音橋補修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	橋梁補修工 1式 仮設工 1式
変更の理由	地元調整に不足の日数を要したため、17日間の工期延長。



年 度	令和元年度
工 事 番 号	第19000191号
工 事 名	今福霊園区画整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>区画整備</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・土工 一式</li><li>・擁壁工 11.6m</li><li>・区画整備工 65区画</li><li>・付帯工 一式</li><li>・仮設工 一式</li></ul> <p>フェンス設置工</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・土工 一式</li><li>・構造物撤去工 一式</li><li>・フェンス設置工 97m</li><li>・付帯工 一式</li><li>・仮設工 一式</li></ul>
変更の理由	<p>本工事で整備する区画に隣接する未舗装の通路を、使用者の利便性に配慮し、土間コンクリートで整備したことに伴う増工を行ったため。</p>

変更契約用

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第19000248号
工 事 名	吹上分団消防車庫新設工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>吹上分団消防車庫新設工事</p> <p>【新築】</p> <p>軽量鉄骨造 平屋建て 延べ面積36.14㎡</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 建築工事・・・一式</li> <li>・ 電気工事・・・一式</li> <li>・ 外構工事・・・一式</li> </ul> <p>アルミニウム合金造</p> <p>平屋建て 延べ面積5.76㎡</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 建築工事・・・一式</li> </ul>
変更の理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ アスファルト下層から厚み300mmのコンクリート土間がでてきたため、撤去に費用を要した。</li> <li>・ 敷地内側溝を一部取りやめた。</li> <li>・ 車庫のシャッター一部のカッティングシートを想定より大きいものとした。</li> </ul>

年 度	令和1年度
工 事 番 号	第19000250号
工 事 名	小規模床版橋 (0900) 補修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	橋梁補修工 1式
変 更 の 理 由	鉄板復旧工において既設鉄板を再利用としていたが、取外したところ腐食が著しく再利用が困難なことが判明した為、当該材料を購入に変更したことに伴う増額変更をいたしたい。(建設工事請負契約書第18条第4項第3号及び第19条)

工 事 番 号	第19000270号
工 事 名	施設設置工事（待避所設置）その3
変更後の工事場所	和歌山市西地内
変更後の工事概要	土工・・・・・・・・・・1式 待避所設置工・・・・・・・・1式 舗装工・・・・・・・・・・1式
変 更 の 理 由	アスファルト殻の処分量が増加したことによる増額変更

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第19000277号
工 事 名	野崎149号線道路改良工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 撤去工 1式 排水施設工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式
変 更 の 理 由	関係機関との協議に不測の日数を要したため。

工 事 番 号	第20000008号
工 事 名	浪早ビーチ養浜整地工事
変更後の工事場所	和歌山市田野地内
変更後の工事概要	養浜整地工・・・359m <sup>3</sup>
変更の理由	新型コロナウイルス感染症により多くの人が例年以上に集まり工事の安全性に支障をきたすため警備員を配置。