

令和3年度工事更改契約調(12月分)

担当課	年度	当初契約日	工事名	契約者名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増減額	自～至	自～至		
道建設	令和2年度	R3.3.2	和歌浦口雑賀崎線外電線共同溝工事その1	(株)坂口興業	122,656,600	109,602,900		R3.3.3	R3.3.3		別紙のとおり
	第204号	R3.12.21					R3.12.27	R4.3.27			
道建設	令和2年度	R3.3.2	和歌浦口雑賀崎線外電線共同溝工事その2	良誠工業(株)	113,587,100	101,842,400	95,036,700	R3.3.3		-6.68%	別紙のとおり
	第205号	R3.12.20			105,997,100		-6,805,700	R4.1.16			
公園	令和3年度	R3.6.16	(仮称)河西榎原公園整備工事	(株)松風園	36,143,800	32,292,370	35,581,700	R3.6.17		10.19%	別紙のとおり
	第6号	R3.12.17			39,826,600		3,289,330	R4.1.2			
公建築	令和3年度	R3.7.7	平井児童館解体等工事	(株)東部建設	61,644,000	55,860,466		R3.7.8	R3.7.8		別紙のとおり
	第14号	R3.12.27					R4.1.3	R4.3.30			
教施設	令和3年度	R3.8.2	木本小学校外1校給食調理室空調設置工事	(有)ハザマエンジニアリング	13,156,000	11,991,881		R3.8.3	R3.8.3		別紙のとおり
	第27号	R3.12.1					R3.12.30	R4.1.17			
公園	令和3年度	R3.7.29	市小路公園遊具撤去更新工事	(株)松原造園土木和歌山本社	18,269,900	16,136,891	16,384,500	R3.7.30		1.53%	別紙のとおり
	第30号	R3.12.22			18,550,400		247,609	R4.1.10			
公建築	令和3年度	R3.7.20	四季の郷公園屋外トイレ建替工事	(株)藤本水道	49,225,000	44,879,788	45,331,000	R3.7.21	R3.7.21	1.01%	別紙のとおり
	第36号	R3.12.14			49,720,000		451,212	R3.12.17	R4.2.28		
道管理	令和3年度	R3.7.29	沖見橋補修工事	(株)新光商事	12,025,200	10,571,906		R3.7.30	R3.7.30		別紙のとおり
	第50号	R3.12.3					R3.12.11	R4.1.10			
河川	令和3年度	R3.8.12	和田川河川改良工事	(株)矢田建設	2,828,100	2,483,025	2,631,200	R3.10.15		5.97%	別紙のとおり
	第54号	R3.12.27			2,997,500		148,175	R4.1.12			
道管理	令和3年度	R3.9.9	松江112号線舗装修繕工事	(株)幸輝開発	8,747,200	7,768,310		R3.9.10	R3.9.10		別紙のとおり
	第58号	R3.12.7					R3.12.8	R4.1.27			
道管理	令和3年度	R3.9.9	貴志61号線舗装修繕工事	亀井建設工業(株)	6,311,800	5,527,500		R3.9.10	R3.9.10		別紙のとおり
	第59号	R3.12.3					R3.12.8	R4.1.27			
道管理	令和3年度	R3.9.16	中橋補修工事	隼総建	9,172,900	7,936,700	9,694,300	R3.9.17	R3.9.17	22.15%	別紙のとおり
	第62号	R3.12.28			11,204,600		1,757,600	R4.1.4	R4.1.19		
道管理	令和3年度	R3.9.16	小規模橋梁補修工事その10	(株)大西工業	7,955,200	6,930,261	7,744,000	R3.9.17		11.74%	別紙のとおり
	第63号	R3.12.28			8,890,200		813,739	R4.1.4			
教施設	令和3年度	R3.8.25	西浜中学校屋内運動場屋根改修外工事	保田建設(株)	33,000,000	30,360,000	32,263,000	R3.8.26		6.27%	別紙のとおり
	第64号	R3.12.8			35,079,000		1,903,000	R3.12.23			
教施設	令和3年度	R3.8.26	高積中学校屋上防水改修工事	(有)谷村塗装工業	17,270,000	15,696,650	16,786,000	R3.8.27		6.94%	別紙のとおり
	第70号	R3.12.7			18,469,000		1,089,350	R3.12.24			
河川	令和3年度	R3.10.12	滝畑川河川改良工事	(株)中野建設	1,998,700	1,759,467		R3.10.13	R3.10.13		別紙のとおり
	第90号	R3.12.24					R4.1.10	R4.1.31			

令和3年度工事更改契約調(12月分)

建設総務課 No 2

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
教施設	令和 3 年度	R3.9.24	中之島小学校屋上防水改修工事	(有)前芝塗装工業	21,923,000	19,902,652	21,340,000	R3.9.25		7.22%	別紙のとおり
	第 104 号	R3.12.27			23,507,000		1,437,348	R4.1.22			
耕地	令和 3 年度	R3.10.21	水路改良工事 雑賀地区西浜	(有)火の国産業	5,886,100	5,180,472	5,225,000	R3.10.22		0.86%	別紙のとおり
	第 111 号	R3.12.27			5,937,800		44,528	R4.1.29			
公建築	令和 3 年度	R3.11.5	雄湊連絡所外壁改修工事	山田塗装店	5,687,000	5,060,000	5,830,000	R3.11.6		15.22%	別紙のとおり
	第 128 号	R3.12.24			6,556,000		770,000	R4.2.13			

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第20000204号
工 事 名	和歌浦口雑賀崎線外電線共同溝工事その1
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・仮設工 一式・取壊工 一式・土工 一式・管路工 (SVP125A L=202m、SVP100A L=1571m、SUDⅡ-V L=139) <ul style="list-style-type: none">・プレキャストボックス設置工 N=16箇所・舗装工 一式・付帯工 一式
変 更 の 理 由	工事施工に伴う関係機関との協議に不測の日数を要したため。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第20000205号
工 事 名	和歌浦口雑賀崎線外電線共同溝工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・仮設工 一式・取壊工 一式・土工 一式・管路工 (SVPΦ125 L=87m、SVPΦ100 L=507m、SUDⅡ-V L=65m)・プレキャストボックス設置工 N=12箇所・舗装工 一式・付帯工 一式
変更の理由	地下埋設物の試掘の結果、電力管路と通信管路を同一断面内で施工出来たため、これに伴う土工が減工した。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000006号
工 事 名	(仮称)河西榎原公園整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	基盤整備 1式 施設整備 1式 植栽 1式
変更の理由	既設コンクリートブロック撤去後の切断面が粗く、内部が空洞であることから断面部及び空洞をモルタルで補修する必要性が生じたため増工する。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000014号
工 事 名	平井児童館解体等工事
変 更 後 の 工 事 場 所	
変 更 後 の 工 事 概 要	児童館解体撤去工事 鉄筋コンクリート構造 2階建 延べ面積 425.80㎡ ・解体撤去工事 一式 ・屋外付属物撤去工事 一式 ・外構整備工事 一式 ・解体撤去および外構整備に係る設備工事
変 更 の 理 由	本工事の解体にあたり、周辺住民より振動に対する意見が多く寄せられ、その対応に不測の日数を要したことにより工期延長に至った。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000027号
工 事 名	木本小学校外1校給食調理室空調設置工事
変更後の工事場所	-
変更後の工事概要	機械設備改修工事 一式 電気設備改修工事 一式 木本小学校 給食棟 西脇小学校 給食棟
変 更 の 理 由	10月3日に六十谷水管橋の破損に伴い発生した断水により、工事場所である木本小学校および西脇小学校に応急給水所が設置され、安全面を考慮し、工事作業を一時中断。10月18日に工事を再開したが、工期までに完了することが困難となったため。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000030号
工 事 名	市小路公園遊具撤去更新工事
変更後の工事場所	和歌山市市小路44番1外
変更後の工事概要	公園施設撤去工 1式 遊戯施設整備工 1式
変 更 の 理 由	段階確認において撤去遊具の基礎コンクリート形状が設計寸法より大きく、設計数量が増加したため。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000036号
工 事 名	四季の郷公園屋外トイレ建替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■四季の郷公園屋外トイレ建替工事</p> <p>新築工事：鉄筋コンクリート造 延べ床面積 32.10㎡×2棟 計64.20㎡</p> <p>解体工事：プレハブパネル造 延べ床面積 22.20㎡×2棟 計44.40㎡</p> <ul style="list-style-type: none"> ・建築工事 ・・・・一式 ・外構工事 ・・・・一式 ・電気設備工事 ・・・・一式 ・機械設備工事 ・・・・一式
変 更 の 理 由	<p>(工期延長) 四季の郷内他工事との打ち合わせ、植栽の追加撤去により日数を要し、工期内に完成が難しいため。</p> <p>(金額変更) 工事を進める中で、既存植栽が新設建物と干渉することが判明し、追加撤去が必要となったため。 既設ケーブルではケーブル長が不足し、既設ハンドホール内で接続を行うことになり、既存の舗装を撤去・復旧を施工する必要がなくなったため。</p>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000050号
工 事 名	沖見橋補修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 1式 橋梁補修工 1式 現場塗装工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
変更の理由	本工事の施工にあたり、既存の塗膜の剥離作業を行ったところ、塗膜剥離剤による剥離作業が、当初想定していた1回塗りでは完了できず、複数回の剥離作業が必要となり不測の日数を要したため。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000054号
工 事 名	和田川河川改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	護岸工 嵩上げコンクリート工 L=84.0m 河床工 河床コンクリート工 L=12.9m 仮設工 1式
変 更 の 理 由	本工事において、第2工区下流において、土砂堆積により通水が阻害されているため、土砂撤去工を増工。第3工区右岸側において、河床洗掘が進行し、背後地の陥没を確認したため、張コンクリート工を増工。

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第21000058号
工 事 名	松江112号線舗装修繕工事
変更後の工事場所	和歌山市松江中2丁目地内から松江北2丁目地内まで
変更後の工事概要	舗装工 一式 区画線工 一式 安全費 一式
変更の理由	地元協議に時間を要したため。

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第21000059号
工 事 名	貴志61号線舗装修繕工事
変更後の工事場所	和歌山市延時地内
変更後の工事概要	舗装工 一式 区画線工 一式 安全費 一式
変更の理由	地元協議に時間を要したため。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000062号
工 事 名	中橋補修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	橋梁補修工 一式
変 更 の 理 由	着手前調査により、新たな損傷個所が確認され、協議の結果、当該箇所の修復が必要と認められたため、断面修復工を増工した。また、関係各所との協議に不足の日数を要し、工期内の完成が困難となった。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000063号
工 事 名	小規模橋梁補修工事その10
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	橋梁補修工 一式
変 更 の 理 由	着手前調査により、新たな損傷個所が確認され、協議の結果、当該箇所の修復が必要と認められたため、断面修復工を増工した。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000064号
工 事 名	西浜中学校屋内運動場屋根改修外工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■工事概要</p> <p>屋根改修工事 . . . 一式 超速硬化ウレタンゴム系塗膜防水</p> <p>外壁改修工事 . . . 一式</p>
変更の理由	<p>施工前調査により、想定以上に劣化が進んでおり、外壁改修施工数量が増加した。また、防水下地の施工方法を変更したため。</p>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000070号
工 事 名	高積中学校屋上防水改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■屋上防水改修工事・・・一式</p> <ul style="list-style-type: none">・塩化ビニル樹脂系シート防水 機械固定工法 (S-M2工法)・ウレタンゴム系塗膜防水 (X-2工法)
変更の理由	<ul style="list-style-type: none">・下地について、経年劣化によるモルタルの浮き、欠損、せりあがり等の勾配不良を平滑化するための増工。・平場と溝部の段差が大きく、均一でないため、シート防水の張り付け時にしわを防止するための増額。・平場の下地状況において、経年後の下地挙動や亀裂発生、防水維持等を考慮し、塗膜防水からシート防水に変更。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000090号
工 事 名	滝畑川河川改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	護岸工 場所打擁壁工 L=11.0m 仮設工 1式
変 更 の 理 由	本工事において、借地交渉に不測の日数を要したため、令和4年1月31日まで21日間の工期延期を行う。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000104号
工 事 名	中之島小学校屋上防水改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">■屋上防水改修工事・・・一式・塩化ビニル樹脂系シート防水 機械固定工法 (S-M2工法)・ウレタンゴム系塗膜防水 (X-2工法)
変更の理由	8-1棟屋上の既存表層において劣化部を確認したところ大部分のセメントタイルが剥離しており撤去範囲の増加及び補修方法を変更したため、また脱気筒を取り止めたため。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000111号
工 事 名	水路改良工事 雑賀地区西浜
変更後の工事場所	和歌山市西浜地内
変更後の工事概要	土工 1式 水路工 L=29m 仮設工 1式
変更の理由	準備工について支障木の伐採による増工。 土間コンクリート工についてコンクリートの減工。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000128号
工 事 名	雄湊連絡所外壁改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■雄湊連絡所外壁改修工事 (鉄筋コンクリート造 2階建て 延床面積202.77㎡)</p> <ul style="list-style-type: none">・外壁改修工事・・・一式・電気設備改修工事・・・一式
変 更 の 理 由	<p>外壁及び防水改修工事着手前の施工数量調査等の結果、改修が必要なひび割れ部、浮き部の数量が増加し、追加改修を行う必要が生じたため。</p> <p>接地抵抗測定の結果で既存の接地が電気設備技術基準の接地抵抗値を超えており、新たな接地の施工が必要のため。</p>