

令和 4年度 11月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水・下水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
下水道建設課 21000046	R3. 12. 6	北部処理区支線工事その7	株式会社合同興業 和歌山支店 大嶋 廣士	191,790,500	164,230,915			115	R3. 12. 7 R4. 3. 31	
	R4. 3. 17							360	R3. 12. 7 R4. 12. 1	
	R4. 11. 30							420	R3. 12. 7 R5. 1. 30	
下水道建設課 21000048	R3. 12. 9	中央処理区支線工事その3	有限会社ユートピア建設 藤井 良之	84,071,900	75,487,915			112	R3. 12. 10 R4. 3. 31	
	R4. 3. 14							290	R3. 12. 10 R4. 9. 25	
	R4. 9. 12							341	R3. 12. 10 R4. 11. 15	
	R4. 11. 11							341	R3. 12. 10 R4. 11. 15	10. 54%
管路整備課 22000004	R4. 5. 27	鳴神配水管布設工事	株式会社三愛基礎工業 津田 誠司	40,469,000	35,987,542			187	R4. 5. 28 R4. 11. 30	
	R4. 11. 18							187	R4. 5. 28 R4. 11. 30	-2. 40%
下水道建設課 22000006	R4. 5. 27	北部処理区支線工事その10関連工事	森田鉄建株式会社 森田 大介	54,230,000	48,442,570			180	R4. 5. 28 R4. 11. 23	
	R4. 11. 11							180	R4. 5. 28 R4. 11. 23	0. 78%

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000046号
工 事 名	北部処理区支線工事その7
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>【汚水】</p> <p>φ200mmVP管推進工 低耐荷力圧入二工程式 L=224.7m φ200mmPRP管布設工 L=427.0m マンホール工(2号-1、1号-14、楕円-2) 17か所 取付管およびます工 79か所 整備面積(分流・汚水) A=1.44ha</p> <p>【雨水】</p> <p>φ600mmVU管布設工 L=116.5m φ500mmVU管布設工 L= 33.1m マンホール工(2号-1、1号-3) 4か所 整備面積(雨水) A=0.38ha 付帯工 1式 水道管移設工 1式</p>
変 更 の 理 由	<p>本工事において、地元要望があったため汚水管の施工路線を追加したことにより施工日数が増加した。また、近接工事との施工協議及び調整に不測の日数を要した。受注者より、建設工事請負契約書第22条第1項に基づき工期延長請求書の提出があり、同契約書同条第2項及び第24条に基づき60日間の工期延長をいたしたい。</p>

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000048号
工 事 名	中央処理区支線工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>今福工区</p> <p>汚水</p> <p>φ200mmPRP 管布設工 L=444.5m</p> <p>マンホール工 (1号-14、楢円-2、塩ビ-6) 22か所</p> <p>取付管およびます工 71か所</p> <p>付帯工 1式</p> <p>雨水</p> <p>φ350mmPRP 管布設工 L=162.6m</p> <p>φ400mmPRP 管布設工 L= 23.2m</p> <p>φ450mmPRP 管布設工 L= 26.3m</p> <p>マンホール工 (1号-4、楢円-2) 7か所</p> <p>取付管およびます工 (新設雨水ます) 15か所</p> <p>付帯工 1式</p> <p>整備面積 汚水 A=1.70ha</p> <p>雨水 A=0.90ha</p> <p>関戸工区</p> <p>φ200mmPRP 管布設工 L= 22.4m</p> <p>マンホール工 (1号-1、0号-1) 2か所</p> <p>取付管およびます工 2か所</p> <p>付帯工 1式</p> <p>整備面積 汚水 A=0.02ha</p>
変 更 の 理 由	<p>本工事において、迅速な下水道の供用開始を目的としたφ200mmPRP管布設工・取付管およびます工の増工、地下水位の当初設計値と現状値の差異による地下水位低下工追加による増工のため。</p>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000004号
工 事 名	鳴神配水管布設工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	$\phi 400\text{mm}$ DIP GX形 L=129.4m $\phi 200\text{mm}$ DIP GX形 L=166.3m
変 更 の 理 由	<p>本工事において管布設を行ったところ、当初予定していた曲管等の材料が不必要になったため、当初設計よりも曲管等の使用本数が減少し、それに伴い材料、土工費が減額となった。また、本工事C路線を掘削したところ、地下水位が想定以上に高く、ウエルポイント工が必要となり、地下水位低下工が増額となった。</p> <p>以上の理由により、建設工事請負契約書第18条第1項第4号に基づき精査した結果、同契約書第18条第4項第2号に該当すると認められるため、同条第5項及び第25条により、減額変更いたしたい。</p>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000006号
工 事 名	北部処理区支線工事その10関連工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>φ100mm DIP GX形 L=324.9m 消火栓設置工 2箇所 給水管切替工 74箇所 仮設配管撤去工 1式 既設管撤去工 1式 付帯工 1式</p>
変 更 の 理 由	<p>北部処理区支線工事その10関連工事（和歌山市島橋北ノ丁地内）において、地下埋設物の影響により配管を変更したことによる増工変更となった。また給水管切替工で補修バンドを追加したことによる増工変更となった。</p> <p>このことにより、建設工事請負契約書第19条の規定により設計図書の変更を行い、同25条の規定により請負代金の増額変更を行いたい。</p>