

令和4年度工事更改契約調(6月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額				
公建築	令和 3 年度	R3.8.25	安原小学校屋外プール改築工事	(株)藤本水道	149,820,000	147,950,000	149,904,700	R3.8.26		1.32%	別紙のとおり
	第 12 号	R4.6.1			151,800,000		1,954,700	R4.6.10			
道建設	令和 3 年度	R3.7.7	和歌浦観光遊歩道整備工事その3	(株)幸輝開発	84,528,400	83,260,100	84,914,500	R3.7.8		1.99%	別紙のとおり
	第 16 号	R4.6.6			86,208,100		1,654,400	R4.6.12			
公建築	令和 3 年度	R3.9.1	安原小学校屋外プール改築機械設備工事	(株)三田設備工業	54,472,000	50,107,612	53,931,900	R3.9.2		7.63%	別紙のとおり
	第 48 号	R4.6.10			58,630,000		3,824,288	R4.6.17			
道建設	令和 3 年度	R3.10.6	坂田磯の浦線道路新設改良工事その7	(株)吉本建設	115,198,600	98,944,995	100,203,400	R3.10.7		1.27%	別紙のとおり
	第 77 号	R4.6.13			116,664,900		1,258,405	R4.6.23			
道建設	令和 3 年度	R3.10.12	市駅和佐線道路新設改良工事その8	(株)中野建設	83,417,400	75,784,500		R3.10.13	R3.10.13		別紙のとおり
	第 97 号	R4.6.10					R4.6.10	R4.8.5			
河川	令和 3 年度	R3.12.16	水路維持修繕工事 宮前地区手平6丁目	(株)當銘組	8,035,500	7,112,862	7,399,990	R3.12.17		4.04%	別紙のとおり
	第 181 号	R4.6.24			8,361,100		287,128	R4.6.30			
河川	令和 3 年度	R3.12.16	下水道災害復旧工事 楠見地区市小路	森田鉄建(株)	9,902,200	8,738,400	8,983,700	R3.12.17		2.81%	別紙のとおり
	第 182 号	R4.6.2			10,180,500		245,300	R4.6.14			

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000012号
工 事 名	安原小学校屋外プール改築工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>プール新築工事・・・一式</p> <ul style="list-style-type: none"> ・プール 小プール 25m×5m 132㎡ 大プール 25m×6.8m 183㎡ <p>面積にはスロープ含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・管理棟 鉄筋コンクリート造 延べ面積 191.75㎡ ・機械室棟 鉄筋コンクリート造 延べ面積 42.00㎡ ・日除け アルミ合金造 延べ面積 38.80㎡ (19.40㎡×2棟) <p>屋外環境整備工事・・・一式</p> <ul style="list-style-type: none"> ・舗装、排水、圍障、遊具、植栽工事
変更の理由	<p>学校の要望により、入口のシャッターをアルミ建具に変更および、側溝の追加があったため増工となりました。</p> <p>また、既存防球フェンスに掘削部が当たる事が判明し、建物の配置変更を行ったため、土間コンクリートが増工となりました。</p>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第21000016号
工 事 名	和歌浦観光遊歩道整備工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>【斜面对策工】 土工 一式 法面工 植生マット S=60m²、鉄筋挿入 N=29本 擁壁工 ダウンサホルハンマ N=22本、横矢板 S=81m² 保護壁面 S=95m² 構造物撤去工 一式 運搬工 一式</p>
変更の理由	施工ヤードの制約による作業スペース確保のため、大型土のうの搬出数量を増工したことによる。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000048号
工 事 名	安原小学校屋外プール改築機械設備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	給排水衛生設備・・・・・・・・一式 ろ過・浄水設備・・・・・・・・一式 消火設備・・・・・・・・一式 換気設備・・・・・・・・一式 舗装工事・・・・・・・・一式
変 更 の 理 由	地元要望により安原小学校北側道路の道路補修が必要になったため、舗装工事及び区画線工事の増工。

年 度	令和3年度
工 事 番 号	第21000097号
工 事 名	市駅和佐線道路新設改良工事その8
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 一式 排水構造物工 一式 (プレキャスト路面排水管 L=179m、台付管φ800 L=10m) 舗装工 一式 縁石工 L=223m 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 道路附属施設工 一式 (防草シート A=93㎡) 道路照明工 一式 (単独柱 N=4基、複合柱 N=5基) 交通信号機工 一式 仮設工 一式
変更の理由	国道管理者との協議に日数を要したため工期を56日間延長した。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第21000181号
工 事 名	水路維持修繕工事 宮前地区手平6丁目
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	河川土工 1式 擁壁工 1式 排水構造物工 1式 防護柵工 1式 道路付属施設工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
変更の理由	本工事において、現場詳細調査の結果、取合せ部の雨水排水対策としてアスファルト舗装工及び張コンクリート工の復旧面積を増工した。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第21000182号
工 事 名	下水道災害復旧工事 楠見地区市小路
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 護岸工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式
変更の理由	本工事において、工事着手時の調査で下流側水路壁の崩壊が進行しており、施工延長を延伸した。 また、予想以上に水路敷が軟弱で施工が困難となり、工所用仮設道路を増工したため。