

令和4年度工事更改契約調(12月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
道建設	令和 4 年度	R4.6.3	市駅和佐線道路改築工事その5	(有)和西建設	114,103,000	98,893,960		R4.6.4	R4.6.4		別紙のとおり
	第 1 号	R4.12.20					R4.12.30	R5.1.31			
道管理	令和 4 年度	R4.5.19	市道加太81号線災害復旧工事その1	福興建設(株)	40,995,900	40,958,736	44,803,236	R4.5.20		9.39%	別紙のとおり
	第 3 号	R4.12.26			44,844,800		3,844,500	R4.12.28			
道建設	令和 4 年度	R4.7.21	市駅和佐線道路新設改良工事その12	関西建設(株)	16,571,500	15,231,345	16,747,500	R4.7.22		9.95%	別紙のとおり
	第 10 号	R4.12.6			18,221,500		1,516,155	R4.12.18			
教施設	令和 4 年度	R4.7.6	吹上小学校トイレ改修工事	中平建設(株)和歌山支店	63,811,000	58,630,000	59,438,500	R4.7.7		1.38%	別紙のとおり
	第 25 号	R4.12.6			64,691,000		808,500	R5.1.2			
教施設	令和 4 年度	R4.7.11	貴志南小学校トイレ改修工事	西岡設備工業(株)	62,997,000	57,496,780	57,707,100	R4.7.12	R4.7.12	0.37%	別紙のとおり
	第 32 号	R4.12.15			63,228,000		210,320	R5.1.7	R5.2.6		
教施設	令和 4 年度	R4.7.1	紀之川中学校校舎外壁予防改修工事	山田塗装店	39,501,000	36,143,415	37,995,100	R4.7.2		5.12%	別紙のとおり
	第 39 号	R4.12.12			41,525,000		1,851,685	R4.12.28			
道建設	令和 4 年度	R4.7.28	楠見66号線道路改良工事その3	(株)里村建設	23,766,600	21,650,217	22,044,000	R4.7.29		1.82%	別紙のとおり
	第 47 号	R4.12.15			24,198,900		393,783	R4.12.25			
公建築	令和 4 年度	R4.7.14	芦原・芦原第2大型共同作業場電気設備工事	阿部電気工事	5,357,000	4,812,500	5,157,900	R4.7.15	R4.7.15	7.18%	別紙のとおり
	第 49 号	R4.12.8			5,742,000		345,400	R4.12.11	R4.12.25		
公園	令和 4 年度	R4.8.4	南片原公園遊具撤去更新工事	(有)光華園	16,252,500	14,811,500	15,331,800	R4.8.5		3.51%	別紙のとおり
	第 52 号	R4.12.9			16,824,500		520,300	R5.1.1			
教施設	令和 4 年度	R4.7.28	貴志中学校校外1校屋内運動場冷暖房電気設備工事	和歌山パナシステム(株)	22,418,000	20,623,900		R4.7.29	R4.7.29		別紙のとおり
	第 56 号	R4.12.8					R5.2.23	R5.3.13			
公建築	令和 4 年度	R4.8.2	山口分団消防車庫新設工事	(株)ReR	12,892,000	11,843,700		R4.8.3	R4.8.3		別紙のとおり
	第 64 号	R4.12.15					R4.12.30	R5.1.29			
道管理	令和 4 年度	R4.9.1	本町和歌浦線 舗装修繕工事	(株)杖村舗装建設	20,023,300	18,106,387	20,021,100	R4.9.2		10.57%	別紙のとおり
	第 72 号	R4.12.5			22,140,800		1,914,713	R4.12.20			
河川	令和 4 年度	R4.9.21	永山川河川維持工事	カ土建(有)	2,491,500	2,260,500	2,340,800	R4.9.22	R4.9.22	3.55%	別紙のとおり
	第 73 号	R4.12.15			2,580,600		80,300	R4.12.20	R5.1.19		
教施設	令和 4 年度	R4.9.27	日進中学校校舎屋上防水改修工事	和歌山ベストン(株)	21,890,000	20,134,026	20,335,700	R4.9.28		1.00%	別紙のとおり
	第 86 号	R4.12.13			22,110,000		201,674	R5.1.25			
教施設	令和 4 年度	R4.10.12	八幡台小学校給食棟屋上防水改修工事	カメイ建設(株)	3,971,000	3,652,000	3,722,400	R4.10.13		1.93%	別紙のとおり
	第 93 号	R4.12.20			4,048,000		70,400	R5.1.10			
教施設	令和 4 年度	R4.9.29	名草小学校屋上防水改修工事	三協樹脂建材(株)	20,141,000	18,525,852	18,575,700	R4.9.30		0.27%	別紙のとおり
	第 106 号	R4.12.16			20,196,000		49,848	R5.1.27			

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第 2 2 0 0 0 0 0 1 号
工 事 名	市駅和佐線道路改築工事その5
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 一式 地盤改良工 一式 排水構造物工 276m 構造物撤去工 一式 舗装工 6365m ² 区画線工 一式 縁石工 692m 防護柵工 一式 電気通信配管工 一式 仮設工 一式
変 更 の 理 由	本工事において、工事区間内での電線類の地中化工事が台風の影響で施工が滞り工程に遅れが生じ、契約工期内での完成が困難となったため。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000003号
工 事 名	市道加太81号線災害復旧工事その1
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 法面工 一式 擁壁工 一式 防護柵工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式
変更の理由	着手前の設計照査において盛土部と現況歩道部の取付箇所で、掘削の影響により幅員不足が発生することが判明したことから、取付工を追加した。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000010号
工 事 名	市駅和佐線道路新設改良工事その12
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	防護柵工 一式 (転落防止柵 L=110m、横断防止柵 L=317m) 道路付属施設工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式
変更の理由	地元関係者との協議により、交通安全施設の設置を増工とした。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000025号
工 事 名	吹上小学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	和歌山市吹上四丁目3番3
変更後の工事概要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 138㎡(3フロア) 建築工事、機械設備工事、電気設備工事・・・一式
変 更 の 理 由	既設仕様と設計に相違があり、施工条件の変更が生じたため。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000032号
工 事 名	貴志南小学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 112㎡(4フロア) 建築工事、機械設備工事、電気設備工事・・・一式
変更の理由	解体後の調査でLGSが納まらない部分があり、軽量鉄骨壁下地薄型ふかし壁工法としたことにより増工となりました。 また、換気ダクトが女子トイレのPS内に収まり、下がり天井の必要がなくなったため、減工となった。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000039号
工 事 名	紀之川中学校校舎外壁予防改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	外壁改修工事 . . . 一式 塗装改修工事 . . . 一式
変 更 の 理 由	施工数量調査の結果、外壁改修数量に増減があり、全体として増工となったため。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000047号
工 事 名	楠見66号線道路改良工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 構造物撤去工 一式 排水構造物工 L = 41 m 舗装工 A = 111 m ² 区画線工 L = 35 m 付帯工 一式 仮設工 一式
変更の理由	本工事区間の自由勾配側溝と既設水路との接続部において、法線の形状変化に伴い取合せを行った。また、N018+7.0付近 からN0.19付近の区間において、舗装止めを増工したため。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000049号
工 事 名	芦原・芦原第2大型共同作業場電気設備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	電気設備工事 ・受変電設備・・・・一式
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none">・工期変更 昨今の諸材料費および輸送費等の高騰により、2022年10月から高圧気中負荷開閉器の値上げが行われた。そのことから、全国的に値上げ前に注文が集中したため、生産が追い付かず、通常より納期が1か月遅延したため。・増額変更 既設ポリエチレン電線管が長年の使用で腐食し、高圧引込ケーブルが入線できない可能性があるため、新たに露出配管を敷設することによる増額変更。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000052号
工 事 名	南片原公園遊具撤去更新工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	遊戯施設整備工 1式 公園施設等撤去工 1式
変更の理由	コンクリート滑り台撤去後の土砂について、瓦礫が混入しており、その仕分け作業、処分の増工により増額する。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000056号
工 事 名	貴志中学校外1校屋内運動場冷暖房電気設備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>貴志中学校 幹線設備工事・・・・・・一式 空調電源設備工事・・・・一式 空調リモコン設備工事・・・・一式 発生材運搬・処分費・・・・一式</p> <p>西浜中学校 幹線設備工事・・・・・・一式 空調電源設備工事・・・・一式 空調リモコン設備工事・・・・一式 発生材運搬・処分費・・・・一式</p>
変 更 の 理 由	<p>関連工事との調整等に時間が掛かり、冷暖房機器への送電まで工期内に完了することが困難なため、工期延長。</p>

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000064号
工 事 名	山口分団消防車庫新設工事
変 更 後 の 工 事 場 所	
変 更 後 の 工 事 概 要	構造：軽量鉄骨造 階数：平屋建 延べ面積：36.14㎡ ・ 建築工事 . . . 一式 ・ 電気設備工事 . . . 一式 ・ 機械設備工事 . . . 一式
変 更 の 理 由	地質調査を行った結果、地耐力が小さい軟弱地盤があり、基礎工法の選定、施工が生じたことで工期の延長（30日間）に至った。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000072号
工 事 名	本町和歌浦線 舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工・・・・・・・・1式 区画線工・・・・・・・・1式 仮設工・・・・・・・・1式
変 更 の 理 由	本工事、舗装工において近接工事（企業局）との調整により、舗装範囲に変更が生じたため、舗装面積A=2,490㎡から2,890㎡に変更。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000073号
工 事 名	永山川河川維持工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	河川維持工 浚渫工 一式 除草工 一式 仮設工 一式
変 更 の 理 由	本工事において、現地詳細測量の結果、浚渫工を増工。 また、借地交渉に不測の日数を要したため、令和5年1月19日まで30日間の工期延期。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000086号
工 事 名	日進中学校校舎屋上防水改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■工事概要 屋上防水改修工事・・・一式</p> <ul style="list-style-type: none">・塩化ビニル樹脂系シート防水 機械固定工法 (S-M2工法)・ウレタンゴム系塗膜防水 (X-2工法)
変更の理由	<ul style="list-style-type: none">・屋上機械基礎等の下地コンクリートの劣化により、シート固定が不可能であるため、塗膜防水で施工することによる増工。・風圧に負ける恐れがあるため、屋上小上り天端に鋼板を取付することによる増工。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000093号
工 事 名	八幡台小学校給食棟屋上防水改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■屋上防水改修工事…一式 ・塩化ビニル樹脂系シート防水 機械固定工法(S-M2工法) ・ウレタンゴム系塗膜防水(X-2工法)
変更の理由	機械設備撤去において、当初想定していなかった既存管の止水処理が必要となったことによる増額。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000106号
工 事 名	名草小学校屋上防水改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■屋上防水改修工事・・・一式</p> <ul style="list-style-type: none">・塩化ビニル樹脂系シート防水 機械固定工法（S-M2工法）・ウレタンゴム系塗膜防水（X-2工法）
変更の理由	手摺の劣化が設計時より進んでおり、手摺欠損部の改修が必要となったため。