

令和5年度工事更改契約調(10月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
道建設	令和 3 年度	R4.2.24	坂田磯の浦線道路新設改良工事その9	(株)中山建設	457,075,300	396,433,400		R4.2.25	R4.2.25		別紙のとおり
	第 188 号	R5.10.10					R5.10.17	R6.2.14			
道管理	令和 4 年度	R4.5.19	市道加太81号線災害復旧工事その2	福興建設(株)	16,035,800	16,021,264	35,108,700	R4.5.20		119.14%	別紙のとおり
	第 4 号	R5.10.12			35,140,600		19,087,436	R5.12.28			
都再生	令和 4 年度	R4.12.7	中橋線緑化施設等設置工事	(株)松原園	47,438,600	42,959,149		R4.12.8	R4.12.8		別紙のとおり
	第 98 号	R5.10.18					R5.10.19	R5.11.10			
道建設	令和 4 年度	R5.2.17	今福神前線道路改築工事その5	(有)西尾組	35,988,700	32,904,564	33,061,600	R5.2.18		0.48%	別紙のとおり
	第 183 号	R5.10.4			36,161,400		157,036	R5.11.4			
市場	令和 5 年度	R5.6.27	中央卸売市場既設舗装等解体撤去その他工事	浅川道路(株)	81,510,000	74,987,000	80,765,300	R5.6.28		7.71%	別紙のとおり
	第 23 号	R5.10.11			87,791,000		5,778,300	R5.10.16			
公建築	令和 5 年度	R5.7.10	太田小学校トイレ改修工事	(株)小池組	50,369,000	46,331,148	47,049,200	R5.7.11		1.55%	別紙のとおり
	第 30 号	R5.10.12			51,150,000		718,052	R5.12.7			
教施設	令和 5 年度	R5.6.29	市立和歌山高等学校グラウンド照明設備整備工事	(有)和歌浦電業	8,789,000	8,084,876	8,671,300	R5.6.30		7.25%	別紙のとおり
	第 41 号	R5.10.25			9,427,000		586,424	R5.10.27			
住宅1	令和 5 年度	R5.7.20	紀和駅団地3・4号棟給水設備工事	中村設備工業(株)	7,381,000	6,784,509	6,925,600	R5.7.21		2.08%	別紙のとおり
	第 50 号	R5.10.20			7,535,000		141,091	R5.11.17			

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第22000004号
工 事 名	市道加太81号線災害復旧工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 法面工 一式 擁壁工 一式 捨石工 一式 防護柵工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式
変更の理由	掘削に伴う濁水が発生し工事中止の要請があった。 関係機関との協議の結果、工法変更が必要となり、このことに伴う増額変更。

年 度	令和4年度
工 事 番 号	第22000098号
工 事 名	中橋線緑化施設等設置工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	植栽工 一式 ポケットパーク・東側花壇整備工 一式 付帯施設工 一式 舗装工 一式 仮設工 一式 建築工事 一式 電気設備工事 一式
変更の理由	車両速度抑制のため、車両への注意喚起看板を追加で設置することとなり、表示内容や設置位置について警察および関係機関と協議を行う必要が生じた。その協議に不測の日数を要し、さらに製品の製造期間も必要であったため工期延長を行う。

年 度	「令和4年度」
工 事 番 号	第22000183号
工 事 名	今福神前線道路改築工事その5
変更後の工事場所	和歌山市今福4丁目地内から今福2丁目地内まで
変更後の工事概要	道路改良 L=224.8m 道路土工 1式 構造物撤去工 1式 擁壁工 L=104.7m 函渠工 L=18.8m 排水構造物工 U型側溝 L=57.0m 自由勾配側溝 L=70.0m 都市型側溝 L=47.8m 道路構造物工 縁石工 L=50.7m 地先境界ブロック工 L=70.7m 仮設工 1式
変更の理由	本工事内において、函渠工（1000×700）の施工に際し、地下水位低下工の増工。また、既存構造物の不可視部分の撤去量が想定外に少なかったことから減工。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000023号
工 事 名	中央卸売市場既設舗装等解体撤去その他工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>とりこわし工事・・・一式</p> <ul style="list-style-type: none">・加工場C棟・・・構造 鉄骨造2階建て 建築面積 221.25㎡、延床面積 345.1㎡・防火水槽・・・構造 コンクリート造・既設外構・・・アスファルト舗装 車道 6,811㎡、駐車場 5,410㎡ ネットフェンス(H=1,200) L=30.0m V型側溝(W600) L=446.8m 縁石(W180-250) L=113.7m・雨水排水設備・・・1号人孔 5基、2号人孔 1基 排水本管φ450 L=26.5m、排水本管φ600 L=224.5m 排水本管φ800 L=15.0m、排水枝管φ300 L=408.5m・機械設備・・・一式 電気設備・・・一式・堆積土移設・・・15,000㎡(場内指定箇所)
変 更 の 理 由	令和5年8月15日に上陸した台風7号の影響を未然に防ぐ対策、また市場南側余剰地へ場内堆積土を移設完了後に砂塵対策を行う必要等が生じたため

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第 2300030 号
工 事 名	太田小学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 86㎡(3フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事…一式
変 更 の 理 由	既存躯体に劣化が見られたため、不健全部の撤去及び補修による増工

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000041号
工 事 名	市立和歌山高等学校グラウンド照明設備整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	照明設備工事 … 一式
変 更 の 理 由	現地確認の結果、コンクリート柱の建柱場所が軟弱地盤であるため根柵の増工 照明器具から漏れる光について周辺住民より意見をいただいたため遮光ルーバー取付のため増工

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000050号
工 事 名	紀和駅団地3・4号棟給水設備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	給水管布設替工事 一式
変 更 の 理 由	既設給水管の埋設位置が想定と異なっていたため、土工範囲が増加したことによる増額 給水管布設により発生した発生材について、計画と実績との数量差による増額