

# 令和6年度工事更改契約調(6月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
道管理	令和 5 年度	R5.11.9	馬次金谷線道路改良工事	(株)大平建設	5,775,000	5,201,020	6,677,000	R5.11.10		28.38%	別紙のとおり
	第 139 号	R6.6.21			7,414,000		1,475,980	R6.6.26			
道管理	令和 5 年度	R5.12.15	六十谷手平線舗装修繕工事その2	(株)幸輝開発	41,033,300	37,445,630		R5.12.16	R5.12.16		別紙のとおり
	第 141 号	R6.6.12					R6.6.12	R6.7.31			
市場	令和 5 年度	R5.11.22	中央卸売市場旧冷蔵庫棟解体撤去工事	アズマハウス(株)	139,150,000	128,018,000	142,590,800	R5.11.23		11.38%	別紙のとおり
	第 143 号	R6.6.11			154,990,000		14,572,800	R6.6.14			
耕地	令和 5 年度	R5.11.15	永山水路改修工事その2	(株)幸輝開発	4,505,600	4,103,701	3,917,100	R5.11.16		-4.55%	別紙のとおり
	第 149 号	R6.6.25			4,301,000		-186,601	R6.6.27			
道管理	令和 5 年度	R5.12.7	砂山63号線道路改良工事	(株)柳原重機工業	21,225,600	19,177,743		R5.12.8	R5.12.8		別紙のとおり
	第 154 号	R6.6.7					R6.6.9	R6.12.26			
河川	令和 5 年度	R5.12.8	下水路整備工事 楠見地区大谷	中村設備工業(株)	17,728,700	15,975,659		R5.12.9	R5.12.9		別紙のとおり
	第 181 号	R6.6.3					R6.6.5	R6.7.5			
河川	令和 5 年度	R5.12.8	下水路整備工事 楠見地区大谷	中村設備工業(株)	17,728,700	15,975,659	17,502,100	R5.12.9		9.55%	別紙のとおり
	第 181 号	R6.6.26			19,422,700		1,526,441	R6.7.5			
道管理	令和 5 年度	R6.1.18	吹上23号線外4路線舗装修繕工事	(株)中澤工業	21,904,300	19,777,833	20,103,600	R6.1.19		1.65%	別紙のとおり
	第 192 号	R6.6.20			22,266,200		325,767	R6.6.26			
道管理	令和 5 年度	R6.2.20	施設設置工事(待避所設置工事)東山東地区南畑	(株)吉本園芸	1,593,900	1,447,160	1,340,900	R6.2.21		-7.34%	別紙のとおり
	第 199 号	R6.6.17			1,477,300		-106,260	R6.6.19			
道管理	令和 5 年度	R6.2.16	舗装維持修繕工事 安原地区本渡外2か所	加建工業(株)	11,882,200	10,763,458	11,959,200	R6.2.17		11.11%	別紙のとおり
	第 209 号	R6.6.20			13,203,300		1,195,742	R6.6.25			
道管理	令和 5 年度	R6.3.14	道路修繕工事 小倉地区満屋	角谷産業(株)	5,498,900	4,978,512		R6.3.15	R6.3.15		別紙のとおり
	第 212 号	R6.6.4					R6.6.12	R6.12.29			
道管理	令和 5 年度	R6.3.7	帝橋補修工事	良誠工業(株)	12,882,100	11,603,592	12,102,200	R6.3.8		4.30%	別紙のとおり
	第 214 号	R6.6.18			13,436,500		498,608	R6.7.15			
道管理	令和 5 年度	R6.3.14	市道大新4号線外1路線舗装修繕工事	(有)山口工業	14,879,700	13,450,608		R6.3.15	R6.3.15		別紙のとおり
	第 216 号	R6.6.11					R6.6.12	R6.8.30			
道管理	令和 5 年度	R6.3.18	新橋青岸線舗装修繕工事	ライトエンジニアリング(株)	28,583,500	26,088,700	28,347,000	R6.3.19		8.66%	別紙のとおり
	第 217 号	R6.6.6			31,058,500		2,258,300	R6.6.26			
道管理	令和 5 年度	R6.3.19	本町和歌浦線舗装修繕工事	(株)希真産業	14,891,800	13,373,043	13,891,900	R6.3.20		3.88%	別紙のとおり
	第 221 号	R6.6.26			15,470,400		518,857	R6.6.27			

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000139号
工 事 名	馬次金谷線道路改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 . . . . . 1式 構造物撤去工 . . . . . 1式 地盤改良工 . . . . . 87 m <sup>2</sup> 構造物工 . . . . . 1式 排水構造物工 . . . . . 1式 カルバート工 . . . . . 1式 舗装工 . . . . . 260 m <sup>2</sup> 区画線工 . . . . . 106 m 仮設工 . . . . . 1式
変 更 の 理 由	当初仮駐車場として借地予定であった隣接土地が借地できなくなったため、代替地として近隣水田地を仮駐車場として整備を行ったため。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000141号
工 事 名	六十谷手平線舗装修繕工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 1080m3 管渠型側溝 517m 縁石工 712m 舗装工 395m2
変 更 の 理 由	占有企業者の支障移転に不測の日数を要していることから、契約工期内での完成が困難となり49日間の工期延長。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000143号
工 事 名	中央卸売市場旧冷蔵庫棟解体撤去工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	とりこわし工事・・・一式 ・旧冷蔵庫棟 構造 鉄筋コンクリート造3階建て 建築面積 1,049.49㎡ 延床面積 2,495.06㎡ 1階床面積 954.40㎡ 2階床面積 746.01㎡ 3階床面積 746.01㎡ PH階床面積 48.64㎡ ・機械設備・・・一式 ・電気設備・・・一式
変 更 の 理 由	高圧ケーブル移設完了後、既存電柱に想定以上のケーブル荷重が加わったことによる柱脚部のひび割れ及び異常な傾きが確認された。既存電柱の倒壊を未然に防ぎ、ケーブルが断線することがないように電柱を1か所追加し建柱する必要が生じたため。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第23000149号
工 事 名	永山水路改修工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	水路工 1式 作業土工 1式 ブロック積工 L=13.58m
変更の理由	準備工について、支障となる樹木を伐採するため伐採工を増工。また、水路敷について施工影響範囲にかかる撤去・復旧に減工。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第23000154号
工 事 名	砂山63号線道路改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・土工 1式</li><li>・舗装工 A=193m<sup>2</sup></li><li>・排水構造物工 L=17m</li><li>・区画線工 1式</li><li>・撤去工 1式</li><li>・函渠工 (B1200×700) L=5.5m</li><li>・函渠工 (B1200×1300) L=2.4m</li><li>・φ600FRPM管布設工 L=20.6m</li><li>・φ400PRP管布設工 L=2.9m</li><li>・φ300HP管布設工 L=1.8m</li><li>・マンホール工 (1号-1) 1か所</li><li>・取付管およびます工 2か所</li><li>・水道管移設工 1式</li></ul>
変更の理由	<p>工事の着手にあたり、地元調整等に期間を要したため。 また、工事の掘削時に、地下水の湧水が多く、当初の排水方法での掘削が困難となったため。</p>

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000181号
工 事 名	下水路整備工事 楠見地区大谷
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 護岸工 97m2 構造物撤去工 一式 仮設工 一式
変更の理由	路側壁の根入れ深さが浅く、コンクリートブロック積、軽量鋼矢板の建て込み、引き抜き及びアスファルト舗装復旧の増工に伴い、工期内に完成することが困難となったため。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000181号
工 事 名	下水路整備工事 楠見地区大谷
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 護岸工 121m2 構造物撤去工 一式 仮設工 一式
変更の理由	本工事において、既設護岸を撤去したところ、既設路側壁の根入れ深さが浅く、コンクリートブロック積、軽量鋼矢板及びひび割れが発生したアスファルト舗装の復旧を増工したため。



年 度	令和6年度
工 事 番 号	第23000192号
工 事 名	吹上23号線外4路線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 2250m <sup>2</sup> 区画線工 4007m 仮設工 1式
変 更 の 理 由	現地調査の結果、吹上32号線の施工において、設計当初よりも舗装状態が悪く、施工面積が増工となったため。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第23000199号
工 事 名	施設設置工事（待避所設置工事）東山東地区南畑
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	構造物取壊し工 . . . . . 1式 自由勾配側溝工 . . . . . 19m 舗装工 . . . . . 45m <sup>2</sup> 仮設工 . . . . . 1式
変 更 の 理 由	本工事において、施工に伴い、掘削等による現場調査を実施した結果、既設コンクリートの取壊しが減少したことによる変更。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000209号
工 事 名	舗装維持修繕工事 安原地区本渡外2か所
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	本渡地内 舗装工 . . . . 839 m <sup>2</sup> 区画線工 . . . . 323 m 仮設工 . . . . 1 式  朝日地内 舗装工 . . . . 483 m <sup>2</sup> 区画線工 . . . . 236 m 仮設工 . . . . 1 式  和佐中地内 舗装工 . . . . 581 m <sup>2</sup> 仮設工 . . . . 1 式
変 更 の 理 由	朝日地内において、既設アスファルト舗装版下にコンクリート舗装が見られたため、レベリング工176 m <sup>2</sup> 実施したため。

年 度	令和5年度												
工 事 番 号	第23000212号												
工 事 名	道路修繕工事 小倉地区満屋												
変更後の工事場所													
変更後の工事概要	<table> <tr> <td>構造物取壊し工</td> <td>・・・</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>コンクリートブロック工（間知ブロック張）</td> <td>・・・</td> <td>30m</td> </tr> <tr> <td>舗装工</td> <td>・・・</td> <td>10m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td>・・・</td> <td>1式</td> </tr> </table>	構造物取壊し工	・・・	1式	コンクリートブロック工（間知ブロック張）	・・・	30m	舗装工	・・・	10m <sup>2</sup>	仮設工	・・・	1式
構造物取壊し工	・・・	1式											
コンクリートブロック工（間知ブロック張）	・・・	30m											
舗装工	・・・	10m <sup>2</sup>											
仮設工	・・・	1式											
変 更 の 理 由	工事施工に支障となる電柱の移設に不測の日数を要したため。												

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000214号
工 事 名	帝橋補修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	断面修復工 A=0.323m <sup>2</sup> 塗装塗替工 A=51m <sup>2</sup> 表面保護工 A=29m <sup>2</sup> 主桁補修工 1式 仮設工 1式
変更の理由	現地確認の結果、断面修復工が増工となったため。

年 度	令和 5 年度
工 事 番 号	第 2 3 0 0 0 2 1 6 号
工 事 名	市道大新 4 号線外 1 路線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<b>【市道大新 4 号線】</b> 舗装工 . . . . . 1165m <sup>2</sup> 区画線工 . . . . . 357m <b>【市道中之島 2 9 号線】</b> 舗装工 . . . . . 868m <sup>2</sup> 区画線工 . . . . . 197m
変 更 の 理 由	地元調整に日数を要したことによる工期延期

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第23000217号
工 事 名	新橋青岸線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 3780㎡ 区画線工 1110m 仮設工 1式
変 更 の 理 由	着工前、舗装工の施工範囲の確認において、設計当時よりも舗装状態が悪く、ポットホールの範囲が広がっており、施工範囲を追加した。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第23000221号
工 事 名	本町和歌浦線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工            ••1586㎡ 区画線工       •••581m 仮設工           •••••1式
変 更 の 理 由	令和6年3月の公共工事設計労務単価の運用に係る特例処置に基づき、変更したため。