

和 教 施 号 外
令和6年8月30日
(2024年)

和歌山市 教育委員会
教育学習部 教育施設課長

質 問 回 答 書

令和6年8月21日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

| 年 度 | 令和6年度 |
|--|---|
| 工 事 (業 務) 番 号 | 第24000079号 |
| 工 事 (業 務) 名 | 明和中学校予防改修工事 |
| 工 事 (業 務) 場 所 | 和歌山市紀三井寺字沖浜832番1 |
| 質 問 事 項 | 回 答 事 項 |
| 1. 渡り廊下の柱脚部鋼板溶接とありますが、柱8か所共と考えますか。 また、鋼板の厚み及び高さは、どの程度必要でしょうか。 | 1. 貴見のとおりです。 また、鋼板の厚みは6mm、高さは100mm程度で考えています。 |
| 2. 渡り廊下部 手摺子腐食部撤去とありますが、何か所見しておきますか。 また、撤去後新設を取り付けると考えますか。 | 2. 10か所程度でお考えください。 新設取付は不要です。 |
| 3. A-05図 P.H.東面に豎樋・飾り柵がありますが、工事範囲外と考えますか。 | 3. 貴見のとおりです。 |
| 4. A-06・10図 北面 外部階段校舎側に樋①②とありますが、飾り柵2ヶ含まれていないように思われます。確認をお願いします。 | 4. 共に既設飾り柵はありません。 |
| 5. A-08図 渡り廊下西面（東面も）に樋②とありますが、数量に含まれていないように思われます。確認をお願いします。 | 5. A-06図 北側立面図に記載の塗装改修で数量を計上しています。 |