

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000217号
工 事 名	緊急避難道路整備工事 貴志地区土入
工 事 概 要	取壊・撤去工 1式 土工 1式 張出歩道設置工（支柱受桁・現場打・高欄据付・支柱間3m・幅員1.5m） L=82m 重力式擁壁工 1式 安全施設工（ガードパイプ） 1式 アスファルト舗装工 1式

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000213号
工 事 名	緊急避難道路整備工事 紀伊地区弘西から府中
工 事 概 要	取壊し工・・・・・・・・・・1式 土工・・・・・・・・・・1式 側溝・水路工・・・・・・・・1式 (自由勾配側溝L=125m) 舗装工・・・・・・・・・・1式

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000211号
工 事 名	木本小学校プール更衣室改修工事
工 事 概 要	<p>■プール更衣室改修工事 既設更衣室概要 鉄骨造平屋建て 6.0m×7.4m=44.4m<sup>2</sup></p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 建築工事 . . . 一式<ul style="list-style-type: none"><li>○ 外部<ul style="list-style-type: none"><li>・ 外壁 . . . サイディング改修</li></ul></li><li>○ 内部<ul style="list-style-type: none"><li>・ 内壁 . . . LGS壁新設</li><li>・ 天井 . . . 化粧石膏ボード直張り</li><li>・ 床 . . . 床シート2.0mm</li><li>・ 更衣棚 . . . 各室48人用</li></ul></li><li>○ 屋根 . . . 嵌合立平葺き</li></ul></li><li>・ 電気設備工事 . . . 一式</li><li>・ 機械設備工事 . . . 一式</li></ul>