

和企上工第51号  
令和6年8月8日  
(2024年)

和歌山市 企業局  
水道工務部 上・工業用水道管理課課長

質問回答書

令和6年8月7日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和6年度
工事(業務)番号	第24150001号
工事(業務)名	和歌川大橋水管橋外面塗装塗替修繕工事
工事(業務)場所	和歌山市塩屋5丁目地内から小雑賀地内まで
質問事項	回答事項
吊足場辺長 46mの全面板張り養生を施すとありますが総重量がかなり重たくなりますが既存配管に直接チェーンで吊っても構造上問題ないという事でよろしいですか。	足場工計画図は参考図となりますので、施工業者の責任において、安全性を十分考慮した足場設置計画を検討してください(吊足場区間の分割設置や全面防護箇所での分割設置等)。 板張り養生においては、安全面及び飛散防止機能を満たすものであれば、代替のものでも可とします。