事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No　事業名
614　**市有建築物耐震化事業（体育館）**

分野別目標	1	安心して、安全に暮らせるまち
政　策	1	総合防災対策の充実
施　策	1	災害に強いまちづくりの推進
取　組	2	建築物等の耐震・不燃化の促進

事業種別	継続	主な事務事業	○
事業期間	Ｈ２０　～　Ｈ２４		
事業実施の根拠法令			
関連個別計画	和歌山市市有建築物耐震化促進計画		
担当課・担当課長（Tel）	スポーツ振興課	露野　恵司（435-1364）	
関連課	総合防災課、教育施設課		

［事業基本情報］

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費	
	その他			
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務	
	その他			
会計・予算区分	会計	一般会計		
	款	教育費		
	項	保健体育費		
	目	体育館費		
	大事業	体育館事業		
	事項	市有建築物耐震化事業（体育館）		

「３つのキーワード」との関連性

いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず
			○

1　事業概要及び実施内容

	事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か）	事業内容
事業概要	和歌山市市有建築物耐震化促進計画に基づき、避難所に指定されている市民体育館の耐震診断を平成２２年度に実施した結果、改善を要する部分があることが判明した。 避難所での二次災害を防止する必要があり、平成２４年度において、市民体育館の耐震改修補強工事を実施します。	平成２３年度に耐震改修設計業務を委託し、平成２４年１０月より、市民体育館を臨時休館とし、耐震改修補強工事を実施しました。

実施内容	平成２１年度	平成２２年度	平成２３年度	平成２４年度	平成２５年度
		耐震診断の実施 （市民体育館）	耐震改修設計業務の委託 （市民体育館）	耐震改修補強工事の実施 （市民体育館）	

2　事業コスト

事業費　千円		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
		予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費		0	0	10,301	7,560	9,950	6,846	237,373	206,945		
伸び率（%）		-	-	-		-3.4%		2285.7%		-100.0%	
人件費	常勤職員	1,743	1,765	1,765	1,871	1,871	1,897	1,897	2,772		
	非常勤職員										
	小計	1,743	1,765	1,765	1,871	1,871	1,897	1,897	2,772		
国庫支出金		0	0	1,924	1,924	3,316	2,282				
県支出金											
市　債								149,000	47,300		
その他											
一般財源（税等）		0	0	8,377	5,636	6,634	4,564	88,373	159,645		
所要人数	常勤職員	0.23	0.23	0.23	0.25	0.25	0.25	0.25	0.37		
	非常勤職員										
主な予算内訳											

3　目標及び実績

	指標名及び達成状況							平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
活動指標							年度目標値					
							実績値					
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					
							年度目標値					
							実績値					
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					
成果指標	市有施設の耐震化率（体育館）						年度目標値	1	1	1	1	
							実績値	0	1	1	1	
	単位	校	全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
							年度目標値					
							実績値					
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					