事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No　事業名
771　未利用地対策事業（第二阪和・京奈和関連建設事務所）

分野別目標	6	基本計画の推進
政　策	4	財政健全化の推進
施　策	2	実効ある歳入の確保
取　組		

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間	～		
事業実施の根拠法令			
関連個別計画			
担当課・担当課長（Tel）	第二阪和・京奈和関連建設事務所	塩路　直也　435―1077	
関連課	管財課		

［事業基本情報］

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費	
	その他			
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務	
	その他			
会計・予算区分	会計	一般会計		
	款	土木費		
	項	都市計画費		
	目	街路事業費		
	大事業	街路事業		
	事項	未利用地対策事業（街路）		

「３つのキーワード」との関連性

いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず

1　事業概要及び実施内容

	事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か）	事業内容
事業概要	都市計画道路六十谷手平線代替用地及び紀和駅前代替用地で取得した土地の有効利用を図るため、道路及び定期駐車場として整備する。	土地開発公社から再取得をし、整備工事を行う。

実施内容	平成２１年度	平成２２年度	平成２３年度	平成２４年度	平成２５年度
	六十谷手平線未利用地 面積　297.79㎡ 再取得金額　83,189,954円 （平成21年7月契約）	六十谷手平線未利用地 面積　1931.00㎡ 再取得金額1,009,987,208円 (平成22年6月契約) 委託料　483,000円 工事費　23,514,750円			

2　事業コスト

事業費　千円		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
		予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費		83,190	83,190	1,039,745	1,033,985						
伸び率（%）		-	-	1149.8%		-100.0%		-		-	
人件費	常勤職員	10,420	10,427	10,420	10,420						
	非常勤職員	22	22	22	22						
	小計	10,442	10,449	10,442	10,442						
国庫支出金											
県支出金											
市　債		83,100	83,100	793,800	779,800						
そ の 他											
一般財源（税等）		90	90	264,656	254,185						
所要人数	常勤職員	1.36	1.36	1.36	1.36						
	非常勤職員	0.05	0.05	0.05	0						
主な予算内訳											

3　目標及び実績

	指標名及び達成状況							平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
活動指標							年度目標値					
							実績値					
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					
							年度目標値					
							実績値					
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					
成果指標	有効活用率（再取得）						年度目標値	1	1			
							実績値	1	1			
	単位	%	全体目標値	14138.8	全体目標達成度	84.2%	年度別達成度	100.0%	100.0%			
							年度目標値					
							実績値					
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					