

平成26年度変更契約(10月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変更契約した理由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額			
下建設	平成 25 年度	H25.11.5	中央処理区支線工事その16	㈱オオジ建設	139,592,160	112,411,800		H25.11.6	H25.11.6	変更理由へのリンク
	第 204 号	H26.10.17					H26.10.21	H27.2.21		
公園緑	平成 25 年度	H25.10.10	秋葉山公園整備工事その1	㈱松原園	40,100,400	33,517,800	32,667,840	H25.10.11		変更理由へのリンク
	第 212 号	H26.10.9			39,084,120		-849,960	H26.10.31		
下建設	平成 25 年度	H25.11.21	中央処理区支線工事その21	㈱中山建設	37,135,800	31,233,600	35,859,240	H25.11.22		変更理由へのリンク
	第 259 号	H26.10.17			42,636,240		4,625,640	H26.10.27		
下建設	平成 25 年度	H26.3.3	中央処理区支線工事その11	弘安建設(株)	163,305,720	130,809,504		H26.3.4	H26.3.4	変更理由へのリンク
	第 298 号	H26.10.20					H26.11.8	H26.11.18		
公園緑	平成 25 年度	H25.12.24	秋葉山公園整備工事その2	㈱藤本水道	163,145,880	132,073,200	135,680,400	H25.12.25		変更理由へのリンク
	第 318 号	H26.10.16			167,601,960		3,607,200	H26.10.31		
営繕	平成 25 年度	H26.2.6	安原保育所園舎新築機械設備工事	㈱小薮設備	24,678,000	21,405,600	21,589,200	H26.2.7	H26.2.7	変更理由へのリンク
	第 389 号	H26.10.29			24,890,760		183,600	H26.11.3	H26.12.28	
営繕	平成 25 年度	H26.2.25	安原保育所園舎新築工事	アサカワリフォーム(株)	115,452,000	100,969,200		H26.2.26	H26.2.26	変更理由へのリンク
	第 395 号	H26.10.20					H26.10.23	H26.12.22		
下建設	平成 25 年度	H26.3.6	和歌川処理区支線工事その1	㈱竹下組	62,703,720	50,434,272	52,664,040	H26.3.7		変更理由へのリンク
	第 398 号	H26.10.15			65,476,080		2,229,768	H26.10.31		
道建設	平成 25 年度	H26.2.20	海草橋島崎町線旧橋撤去工事	(有)西尾組	32,076,000	32,022,000	38,846,520	H26.2.21	H26.2.21	変更理由へのリンク
	第 412 号	H26.10.1			38,912,400		6,824,520	H26.10.18	H26.11.30	
道建設	平成 25 年度	H26.2.20	海草橋島崎町線旧橋撤去工事	(有)西尾組	38,912,400	38,846,520	39,643,560	H26.2.21		変更理由へのリンク
	第 412 号	H26.10.9			39,711,600		797,040	H26.11.30		
下建設	平成 25 年度	H26.3.19	中央処理区支線工事その22	㈱寺本工務店	76,027,680	61,092,678		H26.3.20	H26.3.20	変更理由へのリンク
	第 423 号	H26.10.1					H26.10.15	H26.11.30		
下建設	平成 25 年度	H26.3.27	中央処理区支線工事その13	㈱川嶋工業和歌山支店	79,115,400	63,136,800	57,528,360	H26.3.28		変更理由へのリンク
	第 436 号	H26.10.14			72,088,920		-5,608,440	H26.10.31		
下建設	平成 26 年度	H26.6.5	マンホールトイレ設置工事その18	根田建設(株)	24,316,200	20,368,800	20,697,120	H26.6.6		変更理由へのリンク
	第 45 号	H26.10.24			24,708,240		328,320	H26.11.27		
保総務	平成 26 年度	H26.6.26	今福共同墓地擁壁整備工事	(株)宮井組	16,882,560	14,148,000	13,980,492	H26.6.27		変更理由へのリンク
	第 82 号	H26.10.20			16,682,760		-167,508	H26.10.29		
道管理	平成 26 年度	H26.7.10	松江112号線舗装修繕工事	松浦舗道建設(株)	20,604,240	17,280,000	17,207,640	H26.7.11		変更理由へのリンク
	第 115 号	H26.10.9			20,518,920		-72,360	H26.10.18		
街路	平成 26 年度	H26.7.24	南港山東線道路改築(その3)工事	(株)丸和商会	42,238,800	35,718,840		H26.7.25	H26.7.25	変更理由へのリンク
	第 131 号	H26.10.22					H26.11.1	H26.11.30		

平成26年度変更契約(10月分)

建設総務課 No 2

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変 更 契 約 し た 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至	
教施設	平成 26 年度	H26.8.1	芦原小学校屋外プール解体撤去工事	(株)希真産業	12,981,600	11,350,800		H26.8.2	H26.8.2	変更理由へのリンク
	第 132 号	H26.10.17					H26.10.20	H26.11.4		
下管理	平成 26 年度	H26.8.1	下水路整備工事 西脇地区磯の浦	(株)丸栄山下組	15,804,720	13,165,200	13,291,560	H26.8.2		変更理由へのリンク
	第 134 号	H26.10.17			15,957,000		126,360	H26.12.9		
道管理	平成 26 年度	H26.8.5	道路修繕工事 宮前地区中島ほか1箇所	(株)希真産業	2,238,840	1,836,000	2,256,120	H26.8.6		変更理由へのリンク
	第 138 号	H26.10.24			2,751,840		420,120	H26.11.3		