

平成28年度変更契約(10月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変 更 契 約 した 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額			
下建設	平成 27 年度	H27.9.14	中央処理区支線工事その7	(有)和西建設	62,523,360	49,056,840	49,943,520	H27.9.15		変更理由へのリンク
	第 86 号	H28.10.13			63,654,120		886,680		H28.10.31	
道建設	平成 27 年度	H27.12.16	坂田磯の浦線堤川橋梁下部築造工事	弘安建設(株)	124,337,160	99,049,595	110,426,760	H27.12.17		変更理由へのリンク
	第 180 号	H28.10.11			138,620,160		11,377,165		H28.10.31	
街路	平成 27 年度	H27.11.19	南港山東線道路改築(その4)工事	(株)幸輝開発	14,840,280	12,118,680	12,223,440	H27.11.20		変更理由へのリンク
	第 201 号	H28.10.19			14,968,800		104,760		H28.10.31	
下施設	平成 27 年度	H27.12.16	島崎雨水ポンプ場建設工事その1	丸山組(株)	136,571,400	108,075,600		H27.12.17	H27.12.17	変更理由へのリンク
	第 212 号	H28.10.4						H28.10.11	H29.2.28	
下建設	平成 27 年度	H28.2.18	北部処理区支線工事その3	三笠建設(株)	120,544,200	95,761,332	97,131,960	H28.2.19		変更理由へのリンク
	第 312 号	H28.10.14			122,270,040		1,370,628		H28.10.31	
下建設	平成 27 年度	H28.2.24	北部処理区支線工事その2	(有)塩崎組	89,655,120	70,835,040		H28.2.25	H28.2.25	変更理由へのリンク
	第 328 号	H28.10.21						H28.10.31	H29.3.17	
下建設	平成 27 年度	H28.3.4	湊南第2排水区支線工事	(株)中井組 和歌山支店	120,097,080	95,429,880	94,988,160	H28.3.5		変更理由へのリンク
	第 331 号	H28.10.18			119,541,960		-441,720		H28.10.31	
道建設	平成 27 年度	H28.3.3	坂田磯の浦線堤川橋梁桁製作工事	(株)豊工業所	66,269,880	58,320,000	59,559,840	H28.3.4		変更理由へのリンク
	第 340 号	H28.10.20			67,679,280		1,239,840		H28.10.29	
下建設	平成 27 年度	H28.3.14	和田川排水区支線工事	(株)中山建設	90,402,480	70,400,880		H28.3.15	H28.3.15	変更理由へのリンク
	第 350 号	H28.10.12						H28.10.20	H29.1.31	
教施設	平成 28 年度	H28.6.9	楠見小学校ブロック塀改修工事	(有)楠見建材	27,464,400	24,602,400	25,660,800	H28.6.10		変更理由へのリンク
	第 19 号	H28.10.21			28,652,400		1,058,400		H28.11.6	
道建設	平成 28 年度	H28.7.5	今福霊園排水整備工事	(株)柳原重機工業	3,870,720	3,272,400	3,522,960	H28.7.6		変更理由へのリンク
	第 27 号	H28.10.11			4,167,720		250,560		H28.10.13	
公園緑	平成 28 年度	H28.7.14	善明寺中央公園フェンス修繕工事	(株)上中建設	5,173,200	4,352,400		H28.7.15	H28.7.15	変更理由へのリンク
	第 49 号	H28.10.4						H28.10.7	H28.10.27	
公園緑	平成 28 年度	H28.7.14	善明寺中央公園フェンス修繕工事	(株)上中建設	5,173,200	4,352,400	4,633,200	H28.7.15		変更理由へのリンク
	第 49 号	H28.10.24			5,508,000		280,800		H28.10.27	
河港湾	平成 28 年度	H28.7.27	紀三井寺川河川改良工事	(株)希真産業	3,435,480	2,905,200	3,052,080	H28.7.28		変更理由へのリンク
	第 60 号	H28.10.5			3,610,440		146,880		H28.10.15	
下建設	平成 28 年度	H28.7.28	中央処理区支線工事その3	(株)東部建設	5,284,440	4,471,200	5,147,280	H28.7.29	H28.7.29	変更理由へのリンク
	第 64 号	H28.10.6			6,084,720		676,080		H28.10.16	
道管理	平成 28 年度	H28.8.9	道路修繕工事 安原地区広原	(株)関組	3,167,640	2,700,000	2,966,760	H28.8.10		変更理由へのリンク
	第 71 号	H28.10.31			3,480,840		266,760		H28.11.12	

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000086号
工 事 名	中央処理区支線工事その7
変更後の工事場所	和歌山市葵町地内
変更後の工事概要	<p>下水道工事</p> <p>管渠工[汚水] φ200mmPRP管布設工 L=501.9m</p> <p>管渠工[汚水] φ200mmVU管布設工 L= 4.8m</p> <p>マンホール工(1号:11箇所,小型塩ビ:13箇所) 24箇所</p> <p>取付管およびます工 68箇所</p> <p>付 帯 工 1式</p> <p>水道材料支給工事</p> <p>管布設工 φ100mm DIP NS形 L=457.4m</p> <p>消火栓設置工(単口) 1箇所</p> <p>給水管切替工 41箇所</p> <p>既設管撤去工 1式</p> <p>整備面積(分流・汚水) 1.45ha</p>
変 更 の 理 由	本工事施工にあたり、給水管切替件数(36→41箇所)及び塩ビマンホールから1号マンホールに変更による増工。

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000180号
工 事 名	坂田磯の浦線堤川橋梁下部築造工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 取壊し工 1式 杭基礎工 1式 橋台工 1式 仮設工 1式 付帯工 1式
変 更 の 理 由	仮設道路として借地契約していた地権者から契約の年度更新を断られ、仮設道路のルート変更の必要が生じ、仮設道路及び仮橋の撤去・再設置を行った。また、橋台工掘削箇所に大量のガレキが埋設されており、分別工及び処分工を増工したため。

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000201号
工 事 名	南港山東線道路改築（その4）工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 防護柵工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 付帯工 一式
変 更 の 理 由	自由勾配側溝据付の際の土留工を追加したため。

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000212号
工 事 名	島橋雨水ポンプ場建設工事その1
変更後の工事場所	和歌山市島橋西ノ丁地内
変更後の工事概要	敷地造成土工 1式 作業土工 1式 仮設工 1式 本体築造工 1式 放流渠工 1式 電気盤基礎工 1式 水道管移設工 1式 家屋調査（事前調査） 1式
変 更 の 理 由	敷地造成工において浚渫後に購入土による盛土施工の予定であったが、湧水の影響を考慮し対策を施したため。

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000312号
工 事 名	北部処理区支線工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>φ300mmVP管低耐荷力泥水推進工 L=195.2m φ200mmPRP管布設工 L=182.9m φ150mmVU管布設工 L=17.9m マンホール工 15箇所 (2号-2ヶ, 1号-3ヶ, 楕円-6ヶ, 小型ビジョン-4ヶ) 取付管およびます工 24箇所 付帯工, 水道管移設工 1式</p>
変 更 の 理 由	<p>当初施工箇所の始点と終点に誘導員を配置していたが、支線からの侵入及び掘削箇所等の安全を考慮し配置人数の増工を行う必要が生じた。また地元の希望により汚水ますの設置箇所を変更することにより、本管の延長を増工する必要が生じた。</p>

年 度	平成27年度																		
工 事 番 号	第15000328号																		
工 事 名	北部処理区支線工事その2																		
変更後の工事場所																			
変更後の工事概要	<table><tr><td>φ200mmVP管推進工</td><td>L= 63.2m</td></tr><tr><td>φ250mmSHP管推進工</td><td>L= 87.7m</td></tr><tr><td>φ350mmSP簡易推進工</td><td>L= 2.7m</td></tr><tr><td>φ200mmVU管布設工</td><td>L=312.4m</td></tr><tr><td>マンホール工(2号*3ヶ, 1号*8ヶ, 楕*6ヶ, レジ*4ヶ)</td><td>21箇所</td></tr><tr><td>取付管およびます工</td><td>33箇所</td></tr><tr><td>付帯工</td><td>1式</td></tr><tr><td>水道管移設工</td><td>1式</td></tr><tr><td>整備面積(分流・汚水)</td><td>A=1.04ha</td></tr></table>	φ200mmVP管推進工	L= 63.2m	φ250mmSHP管推進工	L= 87.7m	φ350mmSP簡易推進工	L= 2.7m	φ200mmVU管布設工	L=312.4m	マンホール工(2号*3ヶ, 1号*8ヶ, 楕*6ヶ, レジ*4ヶ)	21箇所	取付管およびます工	33箇所	付帯工	1式	水道管移設工	1式	整備面積(分流・汚水)	A=1.04ha
φ200mmVP管推進工	L= 63.2m																		
φ250mmSHP管推進工	L= 87.7m																		
φ350mmSP簡易推進工	L= 2.7m																		
φ200mmVU管布設工	L=312.4m																		
マンホール工(2号*3ヶ, 1号*8ヶ, 楕*6ヶ, レジ*4ヶ)	21箇所																		
取付管およびます工	33箇所																		
付帯工	1式																		
水道管移設工	1式																		
整備面積(分流・汚水)	A=1.04ha																		
変更の理由	地下埋設物調査の試験掘の結果、既設ガス管と下水道本管の埋設位置が机上調査より近接しており、対処方法の協議に不測の日数を要したため。																		

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000331号
工 事 名	湊南第2排水区支線工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>φ900mmHP泥水式推進工 L=142.9m 組立マンホール(3号) 1箇所 付帯工 1式</p> <p>整備面積(分流・雨水) A=1.06ha</p>
変更の理由	<p>本工事において、推進工のプラントヤード確保のため、和歌山県ろう学校グラウンドの防球ネット等の移設が必要となり、増工とする。なお、R2鋼矢板立坑については、搬入路が狭いため鋼矢板を継施工として計上していたが、学校側との協議により校内道路から搬入が可能となったため、継ぎ施工の手間を減工とした。また、R2立坑の覆工板については、次期工事へ引き継ぐため当初は購入としていたが、本課の所有する覆工板を流用することができたため購入せず、減額変更とする。</p>

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000340号
工 事 名	坂田磯の浦線堤川橋梁桁製作工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	工場製作工（鋼・コンクリート合成床版橋） 桁製作工 1式 工場塗装工 1式
変 更 の 理 由	公共工事設計労務単価の上昇による変更及び後工事で施工予定であった浸水ストッパーを本工事で追加施工したことによる変更。

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000350号
工 事 名	和田川排水区支線工事
変更後の工事場所	和歌山市津秦地内
変更後の工事概要	管渠工 小口径推進 管径700mm 高耐荷力(泥土圧式)推進工 L = 19.7m 立坑工 1式 地盤改良工 1式 管渠工 管径300mm、500mm VU管布設工 L = 34.5m マンホール工 (高落差マンホール工 : 1式、 組立2号 : 1箇所、組立1号 : 3箇所) 付帯工 1式
変 更 の 理 由	工期延長について、関係機関との協議、及び地元住民との工程調整に不測の日時を要した。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000019号
工 事 名	楠見小学校ブロック塀改修工事
変 更 後 の 工 事 場 所	
変 更 後 の 工 事 概 要	ブロック塀撤去工事 ・ ・ ・ ・ ・ 一式 目隠しフェンス新設工事 ・ ・ ・ ・ ・ 一式 門扉新設工事 ・ ・ ・ ・ ・ 一式 PCフェンス新設工事 ・ ・ ・ ・ ・ 一式 フェンス新設工事 ・ ・ ・ ・ ・ 一式 その他改修工事 ・ ・ ・ ・ ・ 一式
変 更 の 理 由	工事着手前における学校側との協議により、学童保育、一般開放及び夏休み終了後の通常授業における、安全面の配慮として、交通誘導員を追加配置するよう強い要望があり、配置人員の変更を行ったことから増工となりました。また、施工においては、ブロック塀を撤去した後に、既存鉄筋を流用し増設基礎を施工する予定でしたが、想定より鉄筋の腐食が進んでおり、撤去を行ったうえで、アンカーを新設したことにより増工となりました。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000027号
工 事 名	今福霊園排水整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・土工 一式・構造物撤去工 一式・排水構造物工 一式・付帯工 一式・舗装工 一式
変 更 の 理 由	本工事において、関係機関との協議により車止めの数量が5箇所から6箇所へと増えたことによる増額変更、また、墓地各所の割れたコンクリートの撤去だけでなく、通路全体をコンクリートで補修したことによる増額変更が必要となった。

年度	平成28年度
工事番号	第16000049号
工事名	善明寺中央公園フェンス修繕工事
変更後の工事場所	善明寺字横田113番4
変更後の工事概要	公園施設等撤去工 一式 遊戯施設整備工 一式
変更の理由	地元少年野球の練習による作業時間の制約や地元主催行事による休工で、不測の日数を要したため、工期を20日間延長いたしたい。

年度	平成28年度
工事番号	第16000049号
工事名	善明寺中央公園フェンス修繕工事
変更後の工事場所	善明寺字横田113番4
変更後の工事概要	公園施設等撤去工 一式 遊戯施設整備工 一式
変更の理由	工事着手までの間にフェンス損傷箇所が増加していたため、修繕箇所を追加し、増額。

年 度	「平成28年度」
工 事 番 号	第16000060号
工 事 名	紀三井寺川河川改良工事
変更後の工事場所	和歌山市紀三井寺地内
変更後の工事概要	撤去工 1式 張りコンクリート工 1式 付帯工 1式
変 更 の 理 由	樋門撤去後の状況から、地元隣接者との協議結果より既設護岸部の修繕と転落防止柵の設置を増工を致したい。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000064号
工 事 名	中央処理区支線工事その3
変更後の工事場所	和歌山市吹上1丁目地内から鷹匠町2丁目地内まで
変更後の工事概要	φ250mmVU管布設工 L=56.20m マンホール工 2箇所 (組立楕円：1箇所、小型塩ビ：1箇所) 付帯工 1式
変更の理由	管渠工について、試験掘削の結果、既設側溝の側面のコンクリートが歩道側に張り出ししており、路線番号124-1に小型塩ビ人孔を追加し、M7の1号組立人孔を楕円組立人孔に変更。 工期延期について、地下埋設協議、及び近接工事との協議に不測の日時を要したため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000071号
工 事 名	道路修繕工事 安原地区広原
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 擁壁工 L = 10.4m 側溝設置工 L = 21.8m 舗装工 A = 67.9㎡
変更の理由	隣接地の所有者との協議の結果、路面排水を考慮し擁壁下にU字溝を据えることとなり、壁面に水抜きパイプを設置することが可能となったため、透水管布設工を側溝設置工に変更。