

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000179号
工 事 名	大門川橋補修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	上部工補修工 1 式 下部工補修工 1 式 舗装工 1 式 仮設工 1 式
変 更 の 理 由	工事着手に際し、橋梁の事前調査を行ったところ、コンクリート部材に新たなひび割れ、うき、剥離箇所が見られたため、補修が必要であると判断し、ひびわれ補修工、断面修復工を増工したことに伴う増額変更。(建設工事請負契約書第18条第4項第3号及び第19条)

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000206号
工 事 名	中央処理区支線工事その10
変更後の工事場所	和歌山市秋葉町地内
変更後の工事概要	<p>φ200mmVU管布設工 L=82.9m マンホール工(1号-2ヶ) 2箇所 取付管およびます工 4箇所 付帯工 1式 汚水整備面積0.22ha</p>
変更の理由	<p>本工事区間において、一部舗装がされていない区間があったため、その区間の舗装撤去・仮舗装が不要となったため、減額変更とした。</p>

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000303号
工 事 名	南港山東線道路照明設置工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路照明設置工 2基 信号移設工 1式
変 更 の 理 由	既設交差点の拡幅工事に伴う信号機等の移設について、共架予定の既設電柱が本事業以外の要因により電柱位置が変更となり設計変更が生じそれに伴う関係機関との協議に不測の日数を要したため

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000308号
工 事 名	前代川護岸改修工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	河川土工 1式 地盤改良工 1式 側溝工 1式 撤去工 1式 仮設工 1式 付帯工 1式 地質調査 1式
変 更 の 理 由	当工事の施工にあたり、地盤改良工の事前配合試験の結果、設計強度に達せず、再試験に不測の日数を要したため。

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000308号
工 事 名	前代川護岸改修工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	河川土工 1式 地盤改良工 1式 側溝工 1式 撤去工 1式 仮設工 1式 付帯工 1式 地質調査 1式
変 更 の 理 由	地盤改良工の施工にあたり、地権者と協議の結果、借地期間短縮のため地盤改良工を増工することによる変更。

様式第2号

(変更契約用)

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000332号
工 事 名	下水路整備工事 直川地区直川
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	水路工 L=12.3m
変 更 の 理 由	本工事において、電柱支柱撤去工事との工程調整により、工事着工が遅れたため。

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000343号
工 事 名	出水橋補修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	上部工補修工 1 式 下部工補修工 1 式 舗装工 1 式 仮設工 1 式
変 更 の 理 由	関係機関との調整に不測の日数を要したことにより、工期内での完成が困難となったため、平成28年7月27日まで(50日間)工期延期いたしたい。(建設業請負契約書第21条)

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000352号
工 事 名	サイクリングロード整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	区画線工 1,200m 路面標示貼付工 0.36㎡ 転落防止柵設置工 365m
変 更 の 理 由	関係機関との協議及び地元調整に不測の時間を要し、本工事の着工時期が遅くなったため、70日間工期を延長。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第15000366号
工 事 名	道路修繕工事 和佐地区布施屋
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 躯体工 33.8㎡ 舗装工 71.0㎡ 仮設工 1式 雑工 1式
変 更 の 理 由	舗装の復旧範囲が拡大、工事車両の通行を確保するため敷鉄板設置したため増工。 施工に伴う通行止等の地元調整に不測の日数を要したため工期延長。