

平成28年度変更契約(8月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変 更 契 約 した 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額			
道建設	平成 27 年度	H27.9.30	西脇277号線道路新設改良工事その3	(株)川嶋工業和歌山支店	148,828,320	119,232,000		H27.10.1	H27.10.1	変更理由へのリンク
	第 93 号	H28.8.8					H28.8.25	H28.11.30		
道建設	平成 27 年度	H27.12.16	坂田磯の浦線堤川橋梁下部築造工事	弘安建設(株)	124,337,160	99,049,595		H27.12.17	H27.12.17	変更理由へのリンク
	第 180 号	H28.8.5					H28.8.12	H28.10.31		
街路	平成 27 年度	H27.11.19	南港山東線道路改築(その4)工事	(株)幸輝開発	14,840,280	12,118,680		H27.11.20	H27.11.20	変更理由へのリンク
	第 201 号	H28.8.29					H28.8.31	H28.10.31		
下建設	平成 27 年度	H28.3.2	北部処理区支線工事その1	浅川道路(株)	210,200,400	165,581,123	167,988,600	H28.3.3		変更理由へのリンク
	第 246 号	H28.8.15			213,256,800		2,407,477	H28.12.27		
公園緑	平成 27 年度	H28.2.1	紀和駅前公園整備工事その6	第五工業(株)	143,158,320	114,372,000	112,451,760	H28.2.2		変更理由へのリンク
	第 276 号	H28.8.9			140,755,320		-1,920,240	H28.8.29		
下建設	平成 27 年度	H28.2.9	北部処理区支線工事その4	(株)保田組和歌山営業所	149,936,400	124,729,200	127,321,200	H28.2.10		変更理由へのリンク
	第 304 号	H28.8.23			153,053,280		2,592,000	H28.12.15		
下管理	平成 27 年度	H28.2.5	湊南第2排水区管渠改築工事	弘安建設(株)	54,603,720	46,148,400	48,147,480	H28.2.6		変更理由へのリンク
	第 310 号	H28.8.22			56,970,000		1,999,080	H28.9.7		
下建設	平成 27 年度	H28.2.24	北部処理区支線工事その2	(有)塩崎組	87,960,600	69,496,920	70,835,040	H28.2.25		変更理由へのリンク
	第 328 号	H28.8.19			89,655,120		1,338,120	H28.10.31		
街路	平成 27 年度	H28.2.5	松島本渡線道路植栽工事	(株)井内屋種苗園和歌山営業所	44,661,240	36,504,000	39,532,320	H28.2.6		変更理由へのリンク
	第 329 号	H28.8.2			48,366,720		3,028,320	H28.9.12		
下建設	平成 27 年度	H28.3.4	湊南第2排水区支線工事	(株)中井組 和歌山支店	123,275,520	97,956,000	95,429,880	H28.3.5		変更理由へのリンク
	第 331 号	H28.8.24			120,097,080		-2,526,120	H28.10.31		
道管理	平成 27 年度	H28.2.22	和歌ノ浦隧道照明設備修繕工事	初島電設(株)	34,705,800	28,209,600	29,434,320	H28.2.23		変更理由へのリンク
	第 341 号	H28.8.29			36,213,480		1,224,720	H28.9.9		
下建設	平成 27 年度	H28.3.14	和田川排水区支線工事	(株)中山建設	89,289,000	69,534,153	70,400,880	H28.3.15		変更理由へのリンク
	第 350 号	H28.8.23			90,402,480		866,727	H28.10.20		
道管理	平成 27 年度	H28.3.3	サイクリングロード整備工事	角谷産業(株)	10,403,640	8,337,600	8,455,320	H28.3.4		変更理由へのリンク
	第 352 号	H28.8.2			10,551,600		117,720	H28.8.10		
下建設	平成 27 年度	H28.3.30	和歌川処理区支線工事その1	(株)日紀建設	98,546,760	78,213,600	80,258,040	H28.3.31		変更理由へのリンク
	第 354 号	H28.8.23			101,123,640		2,044,440	H28.12.20		
河港湾	平成 28 年度	H28.5.24	早子川河川維持工事	山博組	1,480,680	1,263,600	1,413,720	H28.5.25		変更理由へのリンク
	第 8 号	H28.8.1			1,657,800		150,120	H28.8.7		
第二阪	平成 28 年度	H28.6.14	収集センター西事務所舗装工事	(株)杖村舗装建設	2,921,400	2,451,600		H28.6.15	H28.6.15	変更理由へのリンク
	第 22 号	H28.8.22						H28.8.23	H28.9.16	

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第 15000093 号
工 事 名	西脇277号線道路新設改良工事その3
変更後の工事場所	和歌山市つつじが丘6丁目地内から西庄地内まで
変更後の工事概要	土工 . . . 一式 法面工 . . . 一式 擁壁工 . . . 一式 ブロック積工 . . . 一式 補強土壁工 . . . 一式 側溝工 . . . 一式 管渠工 . . . 一式 集水柵工 . . . 一式 排水工 . . . 一式
変 更 の 理 由	本工事において、現場発生土が補強土壁工の盛土として適さないことが判明し、他現場からの流用土との入れ替えを行った。また、盛土材流出の防止や地山形状を考慮し、補強土壁工の施工範囲を延長したことなどにより、工期内完成が困難となったため。

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000180号
工 事 名	坂田磯の浦線堤川橋梁下部築造工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	
変 更 の 理 由	施工範囲内にある個人橋の所有者との撤去交渉に不測の日数を要した。また、仮設道路として借地していた地権者から借地契約の年度更新を断られ、仮設道路のルート変更の必要が生じ、仮設道路及び仮橋の撤去・再設置を行ったため。

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000201号
工 事 名	南港山東線道路改築（その4）工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 防護柵工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 付帯工 一式
変 更 の 理 由	隣接工事との調整に不測の日数を要した。

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000246号
工 事 名	北部処理区支線工事その1
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>φ200mmVP 推進工 低耐荷力圧入方式 L=141.2m φ250mmHP 推進工 高耐荷力圧入方式 L=137.5m φ300mmSP 推進工 鋼管さや管方式 L=6.9m マンホール工 22箇所 (4号-1箇所、2号-8箇所、1号-3箇所、楕円-2箇所、0号-4箇所、レジン-4箇所) 取付管およびます工 29箇所 付帯工 1式 水道管移設工 1式 整備面積(分流・汚水) A=1.57ha</p>
変更の理由	公共工事設計労務単価改正に伴う特例措置による請負代金額の増額のため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第15000276号
工 事 名	紀和駅前公園整備工事その6
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	基盤整備 1式 敷地造成工 1式 構造物撤去工 1式 施設整備 1式 園路広場整備工 1式 遊戯施設整備工 1式 サービス施設整備工 1式 管理施設整備工 1式 雑工 1式
変 更 の 理 由	№24右側 駐車場部のアスファルト舗装工において、使用材料を透水性脱色アスファルトコンクリートから再生密粒度アスファルトコンクリートに変更したことに伴う建設工事請負契約書第19条及び第24条の規定による請負代金額の変更をしたい。

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000304号
工 事 名	北部処理区支線工事その4
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>φ250mm SHP管 小口径泥土圧推進工 L= 94.6m φ200mm VP管 低耐荷力泥土圧推進工 L= 40.9m φ200mm VP管 低耐荷力圧入二工程 L= 23.5m φ200mm PRP管 開削工 L=392.4m マンホール工(2号-6、1号-18、楕円-1) 25箇所 取付管およびます工 37箇所 付帯工 1式 水道管移設工 1式 整備面積(分流・汚水) A=0.85ha</p>
変更の理由	平成28年2月から適用している公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置等に伴う増額変更。

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000310号
工 事 名	湊南第2排水区管渠改築工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	管更生工 既設管φ1,200 L=113.1m 既設管整備工 1式
変 更 の 理 由	事前調査を実施した結果、既設管目地部において段差が大きく更生管径を減ずることによる変更。

年 度	平成27年度																
工 事 番 号	第15000328号																
工 事 名	北部処理区支線工事その2																
変更後の工事場所																	
変更後の工事概要	<table><tr><td>φ200mm VP管推進工</td><td>L= 63.2m</td></tr><tr><td>φ250mm SHP管推進工</td><td>L= 87.7m</td></tr><tr><td>φ350mm SP簡易推進工</td><td>L= 2.7m</td></tr><tr><td>φ200mm VU管布設工</td><td>L=312.4m</td></tr><tr><td>マンホール工</td><td>21箇所</td></tr><tr><td>取付管およびます工</td><td>33箇所</td></tr><tr><td>付帯工</td><td>1式</td></tr><tr><td>水道管移設工</td><td>1式</td></tr></table>	φ200mm VP管推進工	L= 63.2m	φ250mm SHP管推進工	L= 87.7m	φ350mm SP簡易推進工	L= 2.7m	φ200mm VU管布設工	L=312.4m	マンホール工	21箇所	取付管およびます工	33箇所	付帯工	1式	水道管移設工	1式
φ200mm VP管推進工	L= 63.2m																
φ250mm SHP管推進工	L= 87.7m																
φ350mm SP簡易推進工	L= 2.7m																
φ200mm VU管布設工	L=312.4m																
マンホール工	21箇所																
取付管およびます工	33箇所																
付帯工	1式																
水道管移設工	1式																
変 更 の 理 由	公共工事設計労務単価の特例措置等（平成28年2月15日付）に基づく増額変更。																

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000329号
工 事 名	松島本渡線道路植栽工事
変更後の工事場所	和歌山市秋月地内から神前地内まで
変更後の工事概要	植樹工・・・1式 土工・・・1式 付帯工・・・1式
変 更 の 理 由	本施工現場の土壌の一部が植栽に適していない土壌であったため土の入れ替えを行ったから

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000331号
工 事 名	湊南第2排水区支線工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>φ900mmHP泥水式推進工 L=142.9m 組立マンホール(3号) 1箇所 付帯工 1式</p> <p>整備面積(分流・雨水) A=1.06ha</p>
変 更 の 理 由	<p>本工事において、R1立坑を施工するにあたり既設水道管φ100mmが支障となり移設する想定でしたが、試掘の結果、立坑位置を寄せることにより既設水道管をかわすことができ、水道移設工が減工となりました。 また、平成28年2月から適用している労務単価の運用に係る特例措置について、本工事は適用対象となり受注者から請求があったため、建設工事請負契約書第53条の規定に基づく請負代金の変更をします。</p>

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000341号
工 事 名	和歌ノ浦隧道照明設備修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	照明設備工 トンネル基本照明 10台 トンネル入口照明 36台 接続道路照明 3基 照明設備撤去工 トンネル照明 29台 接続道路照明 3基 漏水対策工 1式
変更の理由	トンネル内側壁部の漏水箇所への線導水工実施に伴う増額変更。(建設工事請負契約書第19条)

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000350号
工 事 名	和田川排水区支線工事
変更後の工事場所	和歌山市津秦地内
変更後の工事概要	<p>φ700mmHP管推進工 L = 19.7m 立坑工 1式 地盤改良工 1式 φ300mmφ500mmVU管布設工 L = 34.5m マンホール工 5箇所 (高落差マンホール工：1式、組立2号：1箇所、組立1号：3箇所) 付帯工 1式</p>
変更の理由	<p>平成28年2月から適用している公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に伴う請負代金額変更の請求があったため。</p>

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000352号
工 事 名	サイクリングロード整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	区画線工 1,070m 路面標示貼付工 0.36m ² 転落防止柵設置工 364m
変 更 の 理 由	所管警察署との協議及び地元調整の結果、区画線設置・転落防止柵設置作業時の交通誘導員を増員する必要が生じたため設計変更。

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000354号
工 事 名	和歌川処理区支線工事その1
変更後の工事場所	和歌山市新和歌浦地内外2か所
変更後の工事概要	1 工区 φ200mmPRP 開削工 L=572.5m マンホール工 36箇所 (1号-17箇所、レジン-19箇所) 取付管およびます工 20箇所 水道管移設工 1式 2、3 工区 φ200mmPRP 開削工 L=18.8m φ300mm VU 開削工 L=44.3m マンホール工 5箇所 (1号-5箇所) 取付管およびます工 7箇所 付帯工 1式 整備面積 8.81 h a
変 更 の 理 由	平成28年2月から適用している公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に対応し増額。

年 度	「平成28年度」
工 事 番 号	第16000008号
工 事 名	早子川河川維持工事
変更後の工事場所	和歌山市金谷地内
変更後の工事概要	コンクリート舗装 L=125.0m
変 更 の 理 由	工事区間内において、施工時に想定外の草を確認したため、除草工の増工を致したい。

様式第2号

(変更契約用)

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000022号
工 事 名	収集センター西事務所舗装工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 舗装工 一式 付帯工 一式
変 更 の 理 由	関係箇所との協議により、不測の日数が生じた

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000022号
工 事 名	収集センター西事務所舗装工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 舗装工 一式 付帯工 一式
変 更 の 理 由	関係箇所との協議の結果、排水性を確保するため舗装範囲に変更が発生し、土工、舗装工において数量が変更となり設計変更が生じたため。

年 度	「平成28年度」
工 事 番 号	第16000036号
工 事 名	和歌浦湾増殖場造成工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	増殖場造成工（着定基質シェルナーS1.3型）13基
変更の理由	事業の進捗を図るため、増殖用ブロックを2基追加し、13基としたため。