

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000312号
工 事 名	北部処理区支線工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>φ300mmVP管低耐荷力泥水推進工 L=195.2m φ200mmPRP管布設工 L=183.0m マンホール工 13箇所 (2号-2ヶ, 1号-3ヶ, 楢円-6ヶ, 小型ポンプ-2ヶ) 取付管およびます工 22箇所 付帯工, 水道管移設工 1式</p>
変更の理由	<p>取付管およびます工において、地元からの要望によりますの設置位置の変更を行うことで、測量および施工方法の検討に不測の日数を要したため。</p>

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第15000327号
工 事 名	紀和駅前公園整備工事その7
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	基盤整備 1式 敷地造成工 1式 構造物撤去工 1式 施設整備 1式 園路広場整備工 1式 サービス施設整備工 1式 管理施設整備工 1式
変更の理由	本工事N○12+15m右側に計画する自転車駐輪場部において、自転車駐輪場サインを2基増設したい。また西日本旅客鉄道株式会社との協議の結果、鉄道施設を防護するためフェンス工を増工したい。 当該変更について、建設工事請負契約書第19条及び同24条の規定により請負代金額(増額)の変更をしたい。

年度	平成 2 8 年度
工事番号	第 1 6 0 0 0 0 1 1 号
工事名	松島公園木製遊具撤去更新整備工事
変更後の工事場所	和歌山市松島お糸島 2 6 2 番 3 5
変更後の工事概要	公園施設等撤去工 1 式 遊戯施設整備工 1 式
変更の理由	既設シーソーの下のゴムマット追加による増工のため、工期を 1 0 日間延長。

年度	平成28年度
工事番号	第16000014号
工事名	砂山公園木製遊具撤去更新整備工事
変更後の工事場所	和歌山市出口中ノ丁7番
変更後の工事概要	公園施設等撤去工 一式 遊戯施設整備工 一式
変更の理由	地元要望により、大型4人用ぶらんこをコンビぶらんこに変更、また新設するコンビぶらんこからの転落による負傷軽減のため、ぶらんこの下にゴムチップ舗装を追加し、増額。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000015号
工 事 名	紀三井寺ポンプ場建築改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	屋上防水改修工事 一式 外壁改修工事 一式
変 更 の 理 由	当該改修工事において、外部足場設置後に調査したところ、想定以上に外壁が劣化していたため、実施数量の増加及び外壁補修費用が増加した。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000018号
工 事 名	城東中学校ブロック塀改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	ブロック塀撤去工事一式 目隠しフェンス新設工事一式 その他改修工事一式
変 更 の 理 由	当初設計では、施工は学校敷地側から行うものとしていたが、一部区間において樹木及び防球ネットが支障となり施工に伴う車輛等の設置が不可能となった。また、道路側からの施工に際し、車輛類を配置する際の安全措置として、関係自治会並びに学校と協議を行い、作業範囲の起点、中間点、及び終点部に交通誘導員の配置を行うことになり増工に至った。

年度	平成28年度
工事番号	第16000031号
工事名	松江北中央児童遊園フェンス修繕工事
変更後の工事場所	和歌山市松江北二丁目779番25
変更後の工事概要	公園施設等撤去工 1式 公園施設等設置工 1式
変更の理由	新設フェンス下の防草コンクリート打設の追加による増工のため、工期を21日間延長。

年度	平成28年度
工事番号	第16000031号
工事名	松江北中央児童遊園フェンス修繕工事
変更後の工事場所	和歌山市松江北二丁目779番25
変更後の工事概要	公園施設等撤去工 1式 公園施設等設置工 1式
変更の理由	新設フェンス下の防草コンクリート打設の追加による増工のため、増額。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000043号
工 事 名	岡崎団地住替空家修繕工事
変更後の工事場所	和歌山市井辺144番地1外
変更後の工事概要	岡崎団地11戸 1 建築 一式工事 2 電気 一式工事 3 給排水設備 一式工事 紀和駅団地1戸 1 建築 一式工事 2 電気 一式工事 3 給排水設備 一式工事 計 12戸
変 更 の 理 由	当該工事において、岡崎団地の各住戸外に浴室（レンタル用）ハウスを設置する計画が、各地で発生した災害の影響により必要台数の確保が不可能となり、住戸内に設置する計画を余儀なくされたため。 以上の追加工事により14日間の工期延長が必要。

年度	平成28年度
工事番号	第16000054号
工事名	高松ちびっこ広場フェンス修繕工事
変更後の工事場所	和歌山市東高松二丁目47番1
変更後の工事概要	公園施設等撤去工 1式 公園施設等設置工 1式
	地元要望による新設フェンス下の防草コンクリート幅を拡大することによる増工及びこれに伴う地元協議に不測の日数を要したため、工期を30日間延長。