

平成29年度変更契約(1月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変 更 契 約 し た 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額			
道建設	平成 27 年度	H27.9.30	西脇277号線道路新設改良工事その3	(株)川嶋工業和歌山支店	148,828,320	119,232,000	131,839,920	H27.10.1		変更理由へのリンク
	第 93 号	H29.1.20			164,567,160		12,607,920	H29.2.18		
下施設	平成 27 年度	H27.12.16	島崎雨水ポンプ場建設工事その1	丸山組(株)	136,571,400	108,075,600	111,585,600	H27.12.17		変更理由へのリンク
	第 212 号	H29.1.11			141,008,040		3,510,000	H29.2.28		
営繕	平成 27 年度	H28.3.22	(仮称)西保健センター等複合施設新築電気設備工事	(株)土井電設工業	84,920,400	72,954,000	73,342,800	H28.3.23		変更理由へのリンク
	第 345 号	H29.1.4			85,374,000		388,800	H29.1.16		
下建設	平成 27 年度	H28.3.14	和田川排水区支線工事	(株)中山建設	90,402,480	70,400,880	75,361,320	H28.3.15		変更理由へのリンク
	第 350 号	H29.1.19			99,773,400		4,960,440	H29.1.31		
下建設	平成 27 年度	H28.3.30	和歌川処理区支線工事その1	(株)日紀建設	101,123,640	80,258,040	80,768,880	H28.3.31		変更理由へのリンク
	第 354 号	H29.1.31			101,767,320		510,840	H29.3.20		
下建設	平成 28 年度	H28.6.1	新堀第3雨水幹線工事その1	(株)紀の川建設	99,463,680	86,256,738	80,786,160	H28.6.2		変更理由へのリンク
	第 10 号	H29.1.26			93,256,480		-5,470,578	H29.3.31		
公園緑	平成 28 年度	H28.8.25	紀和駅前公園整備工事その8	宮武工業(有)	17,938,800	15,206,400	16,877,160	H28.8.26		変更理由へのリンク
	第 76 号	H29.1.13			19,909,800		1,670,760	H29.2.21		
道建設	平成 28 年度	H28.9.29	杭ノ瀬坂田線道路改良工事その2	(株)創和建设	6,530,760	5,540,400		H28.9.30	H28.9.30	変更理由へのリンク
	第 115 号	H29.1.13						H29.1.27	H29.3.30	
営繕	平成 28 年度	H28.9.29	岡公園トイレ建替工事	(株)初島組 和歌山営業所	24,127,200	21,524,400	21,751,200	H28.9.30	H28.9.30	変更理由へのリンク
	第 118 号	H29.1.27			24,386,400		226,800	H29.1.27	H29.3.8	
河港湾	平成 28 年度	H28.10.6	前代川護岸改修関連工事その1	(株)青木実業	10,681,200	9,180,000		H28.10.7	H28.10.7	変更理由へのリンク
	第 131 号	H29.1.5						H29.1.14	H29.2.3	
河港湾	平成 28 年度	H28.10.6	前代川護岸改修関連工事その1	(株)青木実業	10,681,200	9,180,000	9,374,400	H28.10.7		変更理由へのリンク
	第 131 号	H29.1.27			10,908,000		194,400	H29.2.3		
道管理	平成 28 年度	H28.10.21	緊急避難道路整備工事 楠見地区大谷	(有)赤井組	8,201,520	6,987,600		H28.10.22	H28.10.22	変更理由へのリンク
	第 140 号	H29.1.11						H29.1.19	H29.3.15	
河港湾	平成 28 年度	H28.10.26	大年川河川維持工事	ライトエンジニアリング(株)	4,942,080	4,168,800	4,281,120	H28.10.27		変更理由へのリンク
	第 146 号	H29.1.26			5,076,000		112,320	H29.2.3		
営繕	平成 28 年度	H28.10.27	せせらぎ公園ポンプ電気設備工事	植野電気(株)	7,945,560	7,041,600	8,175,600	H28.10.28	H28.10.28	変更理由へのリンク
	第 149 号	H29.1.12			9,255,360		1,134,000	H29.1.25	H29.2.8	
道管理	平成 28 年度	H28.10.26	道路修繕工事 和佐地区布施屋	カネヨシ建設	2,867,400	2,451,600	2,480,760	H28.10.27		変更理由へのリンク
	第 152 号	H29.1.12			2,901,960		29,160	H29.1.29		
住宅2	平成 28 年度	H28.11.4	善明寺第5団地外壁塗装改修その他工事	三協樹脂建材(株)	15,757,200	14,180,400	14,509,800	H28.11.5		変更理由へのリンク
	第 167 号	H29.1.26			16,124,400		329,400	H29.2.12		

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第 15000093 号
工 事 名	西脇277号線道路新設改良工事その3
変更後の工事場所	和歌山市つつじが丘6丁目地内から西庄地内まで
変更後の工事概要	土工・・・・・・・・一式 法面工・・・・・・・・一式 擁壁工・・・・・・・・一式 補強土壁工・・・・・・・・一式 側溝工・・・・・・・・一式 管渠工・・・・・・・・一式 集水柵工・・・・・・・・一式 排水工・・・・・・・・一式
変 更 の 理 由	本工事において、現場発生土が補強土壁工の盛土として適さないことが判明し、他現場からの流用土との入れ替えを行った。また、盛土材流出の防止や地山形状を考慮し、補強土壁工の施工範囲を延長したことなどにより増額変更が必要になった。

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000212号
工 事 名	島橋雨水ポンプ場建設工事その1
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	敷地造成土工 1式 作業土工 1式 仮設工 1式 本体築造工 1式 放流渠工 1式 電気盤基礎工 水道管移設工 1式 家屋調査（事前調査） 1式
変 更 の 理 由	敷地内に堆積したヘドロ浚渫後、購入土による盛土施工でありましたが、周辺地盤からの湧水による盛土材の泥濘化が懸念され、重機の施工が困難となる恐れがあったため、セメント系固化材による安定処理工を増工したことによる増額。

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000345号
工 事 名	(仮称) 西保健センター等複合施設新築電気設備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	電気設備工事 ・受変電設備 一式 ・幹線動力設備 一式 ・電灯差込設備 一式 ・弱電設備 一式 ・火災報知設備 一式 ・構内通信線路 一式
変更の理由	・屋外付帯工事で電源が必要となり、電源用空配管の布設、空調機の伝送線追加及びシャッター電源の使用変更に伴う増工 ・盤への立上げ配管の種類変更に伴う減工 ・公共工事設計労務単価改正に伴う特例措置による請負代金額の増額

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000350号
工 事 名	和田川排水区支線工事
変更後の工事場所	和歌山市津秦地内
変更後の工事概要	<p>φ700mmHP管推進工 L = 19.1m 立坑工 1式 地盤改良工 1式 φ300mmφ500mmVU管布設工 L = 47.2m マンホール工 5箇所 (高落差マンホール工：1式、組立2号：1箇所、組立1号：3箇所) 付帯工 1式</p>
変更の理由	<p>舗装撤去復旧工について、現地測量及び道路管理者との協議の結果、当初は切削を行い舗装復旧する計画であったが、路盤から打ち替えて施工。</p> <p>管渠工について、地元自治会との協議の結果、施工区間を延長する事により次期工事による地元住民への騒音等による負担を軽減できるため、管渠延長を増工。</p>

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000354号
工 事 名	和歌川処理区支線工事その1
変更後の工事場所	和歌山市新和歌浦地内外2か所
変更後の工事概要	1工区 φ200mmPRP 開削工 L=572.1m マンホール工 38箇所 (1号-17箇所、レジン-21箇所) 取付管およびます工 16箇所 水道管移設工 1式 2、3工区 φ200mmPRP 開削工 L=17.7m φ300mm VU 開削工 L=44.6m マンホール工 5箇所 (1号-5箇所) 取付管およびます工 10箇所 付帯工 1式 水道管移設工 1式 整備面積 8.81ha
変更の理由	1工区では取付柵の設置が減り、水道本管の支障範囲が減り布設延長が短くなったため減額となったが、2・3工区において地下水位が想定より高く、ウエルポイント工の追加が必要となり、また2工区で給水管が支障となり移設が必要となったため、結果増額となった。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000010号
工 事 名	新堀第3雨水幹線工事その1
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	RCボックスカルバート□1200×1200 函渠工 L=176.7m 付帯工 1式 水道管移設工 1式
変更の理由	当初、施工総延長177mの内164mを レールスライド工法による施工としていた が、ウェルポイント停止時に掘削内部の地下 水位上昇が確認され、本工法から即日復旧に よる施工へと変更する。この変更に伴い土留 工総延長が減少した事による減額変更。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000076号
工 事 名	紀和駅前公園整備工事その8
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	植栽 1式 高木植栽工 1式 中低木植栽工 1式 地被類植栽工 1式 樹木養生工 1式 土性改良工 1式 付帯工 1式 処分工 1式
変 更 の 理 由	本工事面積において、現地測量精査の結果、設計面積に差異があったため、建設工事請負契約書第18条及び24条の規定による請負代金額の変更をしたい。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000115号
工 事 名	杭ノ瀬坂田線道路改良工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 排水工 一式 舗装工 一式 撤去工 一式 仮設工 一式 附帯工 一式
変 更 の 理 由	支障物件（道路改修記念碑）の移設や通行規制等の地元調整に不測の日数を要したため

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000118号
工 事 名	岡公園トイレ建替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>●岡公園トイレ建替工事 〈新築〉用途:公衆便所 構造:(ユニットトイレ) 鉄筋コンクリート造 一部木造(小屋組み) 階数:1階 建築面積:22.75㎡ 延床面積:21.43㎡</p> <p>〈解体〉用途:公衆便所 構造:鉄筋コンクリート造 一部木造 (小屋組み) 階数:1階 建築面積:13.38㎡ 延床面積:13.86㎡</p>
変更の理由	隣接工事との調整及び公園内の安全対策について調整を行った結果、ユニットトイレ設置工事及び給排水工事において不測の日数が生じたため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000131号
工 事 名	前代川護岸改修関連工事その1
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	既設管撤去工 1式 舗装工 1式 付帯工 1式
変 更 の 理 由	当工事の施工にあたり試験掘調査の結果、当初設計の想定より既設地下埋設物が輻輳しており、水道管の撤去に不測の日数を要したため

様式第2号

(変更契約用)

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000131号
工 事 名	前代川護岸改修関連工事その1
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	既設管撤去工 1式 舗装工 1式 付帯工 1式
変 更 の 理 由	試験掘調査の結果、撤去管の位置が確定したことで舗装工が増工となったため

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000140号
工 事 名	緊急避難道路整備工事 楠見地区大谷
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	重力式擁壁工 27.86m 自由勾配側溝工 15.47m 付帯工 1式
変更の理由	土壌調査の結果、処分場の選定に不測の日数を要したため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000146号
工 事 名	大年川河川維持工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	張りコンクリート工 L=20.0m 天端コンクリート工 L=7.2m 防草シート L=140.0m 付帯工 一式
変 更 の 理 由	護岸工において、現地測量の結果から現地盤高さに相違がみられた事から法長の変更をするに当り、張りコンクリートの増工。 また、本工事沿線において、護岸天端に陥没箇所が確認されたことから、天端コンクリートの増工。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000149号
工 事 名	せせらぎ公園ポンプ電気設備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	循環ポンプ用電気ケーブル敷設工 一式 井戸ポンプ用電気ケーブル敷設工 一式 舗装工 一式
変 更 の 理 由	撤去するコンクリートトラフの位置変更に伴う撤去土工及び舗装工の増工

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000152号
工 事 名	道路修繕工事 和佐地区布施屋
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 擁壁工 舗装工 仮設工 1式 L = 25.0m A = 31.5m ² 1式
変 更 の 理 由	関係機関との協議の結果、埋設管と構造物との離隔距離を確保する必要が生じ、擁壁の構造を変更しなくてはならなくなったため設計変更。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000167号
工 事 名	善明寺第5団地外壁塗装改修その他工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	鉄筋コンクリート壁式構造 2階建 6棟 (2戸1棟) ・外壁改修工事 (住戸棟) 一式 外壁改修及び外壁塗替え ベランダ及び庇塗膜防水 その他防水関連工事 ・外壁改修工事 (附属建物) 一式 外壁改修及び外壁塗替え ・その他工事 (附属建物) 一式
変更の理由	当該改修工事において、外部足場設置後に調査したところ想定以上に外壁が劣化していたため、外壁補修に係る工法及び数量の増加に伴う外壁補修費用が増加した。

様式第2号

(変更契約用)

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000177号
工 事 名	舗装維持修繕工事 中之島地区中之島
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	打換え工 区画線工 A=623m ² 1式
変更の理由	現地詳細測量の結果、施工範囲の縮減により減工。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000276号
工 事 名	城北小学校屋内運動場外壁改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	外壁改修工事 一式
変 更 の 理 由	施工数量調査の結果、クラック補修必要箇所が当初設計より多くなり増工。モルタル面浮き補修箇所は当初設計より少なかったため減工。