

平成28年度変更契約(2月分)

建設総務課 No 1

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変 更 契 約 し た 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額			
下施設	平成 26 年度	H26.12.16	和田川雨水簡易ポンプ場施設建設工事第1期	浅川・浅井特定建設工事共同企業体	661,694,400	557,280,000		H26.12.17	H26.12.17	変更理由へのリンク
	第 193 号	H29.2.17					H29.2.26	H29.3.30		
下建設	平成 27 年度	H28.3.2	北部処理区支線工事その1	浅川道路(株)	213,256,800	167,988,600	174,972,960	H28.3.3		変更理由へのリンク
	第 246 号	H29.2.1			222,123,600		6,984,360	H29.3.27		
下建設	平成 27 年度	H28.2.24	北部処理区支線工事その2	(有)塩崎組	89,655,120	70,835,040	72,867,600	H28.2.25		変更理由へのリンク
	第 328 号	H29.2.17			92,227,680		2,032,560	H29.3.17		
道建設	平成 28 年度	H28.7.1	河西橋下部工(P7)橋脚築造工事	大豊建設・東組JV	402,571,080	371,640,960		H28.7.2	H28.7.2	変更理由へのリンク
	第 1 号	H29.2.14					H29.3.18	H29.3.30		
河港湾	平成 28 年度	H28.8.3	旧大門川河川改良工事	(株)坂口興業	30,112,560	26,308,800		H28.8.4	H28.8.4	変更理由へのリンク
	第 57 号	H29.2.6					H29.2.9	H29.3.31		
公園緑	平成 28 年度	H28.8.25	紀和駅前公園整備工事その8	宮武工業(有)	19,909,800	16,877,160	17,038,080	H28.8.26		変更理由へのリンク
	第 76 号	H29.2.13			20,099,880		160,920	H29.2.21		
下管理	平成 28 年度	H28.9.29	下水路整備工事 紀伊地区弘西	(株)中野建設	15,062,760	12,808,800		H28.9.30	H28.9.30	変更理由へのリンク
	第 119 号	H29.2.13					H29.2.16	H29.3.18		
教施設	平成 28 年度	H28.10.13	新南小学校木造校舎解体撤去その他工事	(有)ユートピア建設	22,150,800	19,764,000	20,228,400	H28.10.14	H28.10.14	変更理由へのリンク
	第 133 号	H29.2.27			22,680,000		464,400	H29.3.12	H29.3.27	
公園緑	平成 28 年度	H28.10.13	美園公園木製遊具撤去更新整備工事	(有)フジ・グリーン	15,076,800	12,970,800	13,003,200	H28.10.14		変更理由へのリンク
	第 139 号	H29.2.3			15,114,600		32,400	H29.2.15		
営繕	平成 28 年度	H28.11.10	紀伊支所外壁及び防水改修工事	(有)慈幸塗装店	7,821,360	6,890,400	7,434,720	H28.11.11		変更理由へのリンク
	第 160 号	H29.2.28			8,440,200		544,320	H29.3.10		
下管理	平成 28 年度	H28.11.10	下水路整備工事 貴志地区栄谷	加建工業(株)	6,477,840	5,454,000		H28.11.11	H28.11.11	変更理由へのリンク
	第 173 号	H29.2.22					H29.2.28	H29.3.30		
下管理	平成 28 年度	H28.11.15	水路維持修繕工事 楠見地区市小路	ワタカ建設(株)	2,992,680	2,527,200	2,614,680	H28.11.16	H28.11.16	変更理由へのリンク
	第 182 号	H29.2.8			3,097,440		87,480	H29.2.13	H29.2.28	
教施設	平成 28 年度	H28.12.20	鳴神会館トイレ改修工事	アズマハウス(株)	2,363,040	2,116,800	2,202,120	H28.12.21		変更理由へのリンク
	第 197 号	H29.2.13			2,459,160		85,320	H29.2.18		
道管理	平成 28 年度	H28.12.6	砂山手平線舗装修繕工事	亀井建設工業(株)	4,995,000	4,212,000		H28.12.7	H28.12.7	変更理由へのリンク
	第 230 号	H29.2.7					H29.2.14	H29.3.16		
道管理	平成 28 年度	H28.12.6	砂山手平線舗装修繕工事	亀井建設工業(株)	4,995,000	4,212,000	5,897,880	H28.12.7		変更理由へのリンク
	第 230 号	H29.2.27			6,995,160		1,685,880	H29.3.16		
住宅2	平成 28 年度	H28.12.16	山口西第2団地外壁塗装改修その他工事	(株)新光商事	7,962,840	7,160,400	7,564,320	H28.12.17		変更理由へのリンク
	第 247 号	H29.2.17			8,413,200		403,920	H29.3.16		

平成28年度変更契約(2月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変 更 契 約 し た 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額			
河港湾	平成 28 年度	H28.12.6	雄の山川河川改良工事	(有)中野運輸	3,909,600	3,304,800		H28.12.7	H28.12.7	変更理由へのリンク
	第 249 号	H29.2.23						H29.2.24	H29.3.16	
耕地	平成 28 年度	H28.12.6	農道舗装改良工事 岡崎地区寺内外1箇所	(有)山口工業	3,025,080	2,602,800		H28.12.7	H28.12.7	変更理由へのリンク
	第 250 号	H29.2.13						H29.2.14	H29.3.1	
耕地	平成 28 年度	H28.12.6	農道舗装改良工事 岡崎地区寺内外1箇所	(有)山口工業	3,025,080	2,602,800	2,746,440	H28.12.7		変更理由へのリンク
	第 250 号	H29.2.22			3,192,480		143,640	H29.3.1		
営繕	平成 28 年度	H28.12.8	雑賀支所外壁改修工事	(株)新光商事	4,113,720	3,693,600	3,823,200	H28.12.9		変更理由へのリンク
	第 253 号	H29.2.28			4,266,000		129,600	H29.3.8		
道管理	平成 28 年度	H28.12.6	舗装維持修繕工事 小倉地区満屋外	加建工業(株)	4,528,440	3,834,000	4,227,120	H28.12.7	H28.12.7	変更理由へのリンク
	第 262 号	H29.2.13			4,992,840		393,120	H29.2.14	H29.2.21	

年 度	平成26年度
工 事 番 号	第14000193号
工 事 名	和田川雨水簡易ポンプ場施設建設工事第1期
変更後の工事場所	和歌山市神前地内
変更後の工事概要	
変 更 の 理 由	本体築造工内の底版コンクリート打設時に地下水の湧水が生じ、止水作業に日数を要したため。

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000246号
工 事 名	北部処理区支線工事その1
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>φ200mmVP 推進工 低耐荷力圧入方式 L=140.6m φ250mmHP 推進工 高耐荷力圧入方式 L=136.5m φ300mmSP 推進工 鋼管さや管方式 L=7.1m φ200mmPRP 開削工 L=216.4m マンホール工 22箇所 (4号-1箇所、2号-8箇所、1号-2箇所、楕円-5箇所、0号-2箇所、レジューン-4箇所) 取付管およびます工 27箇所 付帯工 1式 水道管移設工 1式 整備面積(分流・汚水) A=1.57ha</p>
変更の理由	<p>施工区間において、水道配水管本設の延長および材料費を増工する必要が生じたことによる請負代金額の増額変更のため。</p>

年 度	平成27年度
工 事 番 号	第15000328号
工 事 名	北部処理区支線工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>φ200mm VP管推進工 L= 63.2m φ250mm SHP管推進工 L= 85.2m φ350mm SP簡易推進工 L= 2.7m φ200mm VU管布設工 L=306.7m マンホール工 (2号3ヶ, 1号8ヶ, 楕4ヶ, 0号3ヶ, ｼﾝｸﾞﾙ4ヶ) 取付管およびます工 31箇所 付帯工 1式 水道管移設工 1式</p>
変更の理由	<p>S14～S15区間を推進工法にて施工していたが、S14+19.5m地点で地中障害物と接触し、これの確認及び撤去をするため鋼製ケーシングφ1500mmを仮設置する必要が生じた事による増額変更。</p>

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000001号
工 事 名	河西橋下部工（P7）橋脚築造工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	橋梁下部工（P7） 1基 橋脚コンクリート 419m ³ ニューマチックケーソン（L=18.5m） 1基
変更の理由	漏気対策工および安全対策工の増工に伴う工期延期

年 度	「平成28年度」
工 事 番 号	第16000057号
工 事 名	旧大門川河川改良工事
変更後の工事場所	和歌山市太田地内から秋月地内
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・河床コンクリート工 L=480.0m・付帯工 1式・用地調査業務（事前家屋調査） 1式
変 更 の 理 由	当工事区間内において、擁壁の取壊し時に想定外の位置に鋼矢板が確認された事から施工に不測の日数を要したため、45日間の工期延期。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000076号
工 事 名	紀和駅前公園整備工事その8
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	植栽 1式 高木植栽工 1式 中低木植栽工 1式 地被類植栽工 1式 樹木養生工 1式 土性改良工 1式 付帯工 1式 処分工 1式
変 更 の 理 由	本工事区間N○16からN○18右側の植栽工において、植穴透水試験及び試験掘り結果により土壌置換を増工したい。このことについて、建設工事請負契約書第18条及び24条の規定により請負代金額の変更をしたい。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000119
工 事 名	下水路整備工事 紀伊地区弘西
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	水路工 U型溝(300)据付 L=71.5m ブロック積工 A=150m ² 二面水路工 L=68.2m
変更の理由	二面水路工において、躯体コンクリート(右岸)を増工。また、B.P取合せ壁およびE.P隔壁工を増工。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000133号
工 事 名	新南小学校木造校舎解体撤去その他工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	木造校舎解体工事・・・一式 (木造2階建て延べ面積404㎡) 体育倉庫新設工事・・・一式 防球ネット設置工事・・・一式 コンクリートブロック塀改修工事・・・一式 外溝工事・・・・・・・・・・一式 電気設備工事・・・・・・・・一式 機械設備工事・・・・・・・・一式
変 更 の 理 由	アスベスト調査箇所が増えたため

年度	平成28年度
工事番号	第16000139号
工事名	美園公園木製遊具撤去更新整備工事
変更後の工事場所	和歌山市美園町二丁目95番
変更後の工事概要	公園施設等撤去工 一式 公園施設等設置工 一式
変更の理由	遊具周りの排水勾配を確保するために整地用の真砂土を増量し、増額。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第 16000160 号
工 事 名	紀伊支所外壁及び防水改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	紀伊支所外壁及び防水改修工事 外壁改修工事 一式 防水改修工事 一式
変 更 の 理 由	外壁事前調査の結果、モルタルの浮き・ひび割れ・欠損部補修を新たに確認。剥落及び雨水の浸入のおそれのある箇所はすべて補修するため、追加改修を行う。 防水工事内モルタル浮き部補修について、単価に誤記があり、実際の数量より多い表記となっていた。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000173号
工 事 名	下水路整備工事 貴志地区栄谷
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	1 工区 U型溝 360B L = 61.8m 土留め壁コンクリート L = 61.8m 2 工区 嵩上コンクリート工 L = 107.0m
変更の理由	本工事において、給水管移設工事との工程調整により、工期内完成ができなくなったため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000182号
工 事 名	水路維持修繕工事 楠見地区市小路
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	(左岸) 張コンクリート工 L = 29.9 m (右岸) 張コンクリート工 L = 37.0 m (東側) 張コンクリート工 L = 2.3 m
変更の理由	地元水利組合から現場東側泥上げ場についても張コンクリート打設の追加要望があり、張コンクリート工を増工したため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000197号
工 事 名	鳴神会館トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■会館便所水洗化(公共下水切替)工事 既存便所内部解体撤去及び新設(洋式大便器1か所、小便器1か所) 外構工事 建築工事、電気設備工事、機械設備工事 …一式
変更の理由	地中より地中障害物(半鐘の基礎)が発見され、埋設配管の経路変更及び地中障害物の撤去が必要になったことによる増工。 既設配管の劣化等による取替え及びルート変更による増工。

様式第2号

(変更契約用)

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000230号
工 事 名	砂山手平線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 区画線工 A=800m ² 1 式
変 更 の 理 由	全施工範囲にて、レベリング層を設けたため。

様式第2号

(変更契約用)

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000230号
工 事 名	砂山手平線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 区画線工 $A=800\text{m}^2$ 1 式
変 更 の 理 由	地元との調整に不測の日数を要したため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第 16000247 号
工 事 名	山口西第2団地外壁塗装改修その他工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■工事概要 鉄筋コンクリート造 2階建て 2棟 外壁塗装改修工事 外壁塗装 460㎡ 軒天塗装 51.3㎡ 塗膜防水 33.5㎡ その他工事 一式
変 更 の 理 由	改修工事のモルタル浮き部分補修の設計数量は、目視及び実績で算定しており、外部足場設置後に調査したところ想定以上に外壁が劣化していたので、実施数量の増加に伴い外壁補修費用が増工となったため。

年 度	「平成28年度」
工 事 番 号	第16000249号
工 事 名	雄の山川河川改良工事
変更後の工事場所	和歌山市中筋日延、谷及び湯屋谷地内
変更後の工事概要	護岸工 3工区 L=17.4m (ブロック積工 L=9.0m 河床コンクリート工 L=13.9m 張コンクリート工 L=8.4m) 浚渫工 1.4工区 L=190.0m (除草工 2.4工区 L=260.0m 附帯工 1式
変 更 の 理 由	本工事区間の第3工区のブロック積工において、既設電柱の影響よりB.P.からB.P.+4.9までの区間を張コンクリートに変更を行ったため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第 16000250号
工 事 名	農道舗装改良工事 岡崎地区寺内外1箇所
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	アスファルト舗装工 一式 アスファルト舗装工 (1工区) A=143m ² アスファルト舗装工 (2工区) A=80m ²
変 更 の 理 由	舗装工の通行止め時期について関係機関との協議に不測の時間を要したため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000250号
工 事 名	農道舗装改良工事 岡崎地区寺内外1箇所
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	アスファルト舗装工 一式 アスファルト舗装工 (1工区) A=143m ² アスファルト舗装工 (2工区) A=170m ²
変 更 の 理 由	全面通行止の許可が得られたので、舗装工を増工したため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000253号
工 事 名	雑賀支所外壁改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■雑賀支所外壁改修工事 鉄筋コンクリート造 2階建て 延床面積204.37㎡ 昭和53年竣工 ・防水及びその他改修工事 . . . 一式
変 更 の 理 由	外壁改修工事着手前の施工数量調査の結果、 改修が必要なひび割れ部、浮き部及び欠損部 の数量が増えたため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000262号
工 事 名	舗装維持修繕工事 小倉地区満屋外
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	1工区 打換え工 A=481m ² 区画線工 1式 2工区 オーバーレイ工 A=767m ²
変更の理由	1工区にてアスファルト舗装版破碎を行ったところ、設計舗装厚が10cmであったのに対し実測舗装厚が15~20cmであったため、As殻処分量及び路盤材を増量による増工。 施工箇所の通行止めによる道路利用者への周知、また2工区では施工箇所がJR線路敷地と近接しているため施工日等の協議で不測の日程を要したため工期を延長。