

平成28年度変更契約(3月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変 更 契 約 した 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額			
街路	平成 26 年度	H26.10.9	南港山東線道路改築工事	(株)浅川組	938,032,920	889,187,760		H26.10.10	H26.10.10	変更理由へのリンク
	第 125 号	H29.3.9					H29.3.27	H29.9.30		
下建設	平成 27 年度	H28.1.27	中央処理区支線工事その2	三笠建設(株)	114,442,200	90,007,200	85,116,960	H28.1.28		変更理由へのリンク
	第 297 号	H29.3.17			108,225,720		-4,890,240	H29.3.30		
下建設	平成 28 年度	H28.6.1	新堀第3雨水幹線工事その1	(株)紀の川建設	93,156,480	80,786,160		H28.6.2	H28.6.2	変更理由へのリンク
	第 10 号	H29.3.17					H29.3.31	H29.8.31		
道建設	平成 28 年度	H28.7.12	貴志67号線道路改良工事その1	(株)中山建設	88,810,560	76,124,848	80,790,480	H28.7.13		変更理由へのリンク
	第 32 号	H29.3.14			94,253,760		4,665,632	H29.3.17		
河港湾	平成 28 年度	H28.8.3	旧大門川河川改良工事	(株)坂口興業	30,112,560	26,308,800		H28.8.4	H28.8.4	変更理由へのリンク
	第 57 号	H29.3.14					H29.3.31	H29.5.15		
教施設	平成 28 年度	H28.8.23	少年自然の家解体撤去工事	大晶建設(株)	128,844,000	110,248,326	115,419,600	H28.8.24	H28.8.24	変更理由へのリンク
	第 59 号	H29.3.3			134,892,000		5,171,274	H29.3.11	H29.5.31	
道建設	平成 28 年度	H28.9.21	名草71号線道路改良工事その2	根田建設(株)	28,749,600	24,943,680		H28.9.22	H28.9.22	変更理由へのリンク
	第 89 号	H29.3.6					H29.3.20	H29.3.30		
道建設	平成 28 年度	H28.9.21	名草71号線道路改良工事その2	根田建設(株)	28,749,600	24,943,680	27,288,360	H28.9.22		変更理由へのリンク
	第 89 号	H29.3.27			31,452,840		2,344,680	H29.3.30		
道建設	平成 28 年度	H28.9.21	下水路整備工事 名草地区内原	根田建設(株)	7,323,480	6,354,720		H28.9.22	H28.9.22	変更理由へのリンク
	第 91 号	H29.3.6					H29.3.20	H29.3.30		
道建設	平成 28 年度	H28.9.21	下水路整備工事 名草地区内原	根田建設(株)	7,323,480	6,354,720	6,211,080	H28.9.22		変更理由へのリンク
	第 91 号	H29.3.27			7,158,420		-143,640	H29.3.30		
下建設	平成 28 年度	H28.10.4	和田川排水区支線工事その1	(株)希真産業	38,419,920	32,613,840		H28.10.5	H28.10.5	変更理由へのリンク
	第 109 号	H29.3.16					H29.3.31	H29.7.31		
道管理	平成 28 年度	H28.10.4	山田橋耐震補強工事	良誠工業(株)	42,411,600	35,579,921		H28.10.5	H28.10.5	変更理由へのリンク
	第 114 号	H29.3.15					H29.3.23	H29.7.1		
道建設	平成 28 年度	H28.9.29	杭ノ瀬坂田線道路改良工事その2	(株)創和建设	6,530,760	5,540,400	5,850,360	H28.9.30		変更理由へのリンク
	第 115 号	H29.3.17			6,880,896		309,960	H29.3.30		
下管理	平成 28 年度	H28.9.29	下水路整備工事 紀伊地区弘西	(株)中野建設	15,062,760	12,808,800	13,766,760	H28.9.30		変更理由へのリンク
	第 119 号	H29.3.3			16,190,280		957,960	H29.3.18		
総防災	平成 28 年度	H28.10.18	避難誘導灯設置工事	(株)東部建設	51,499,800	46,009,131	49,474,800	H28.10.19		変更理由へのリンク
	第 121 号	H29.3.8			55,380,240		3,465,669	H29.3.27		
下管理	平成 28 年度	H28.10.13	下水路整備工事 西山東地区口須佐	(株)吉本園芸	23,965,200	20,498,400		H28.10.14	H28.10.14	変更理由へのリンク
	第 135 号	H29.3.7					H29.3.12	H29.4.30		

平成28年度変更契約(3月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変 更 契 約 した 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額			
下管理	平成 28 年度	H28.10.13	下水路整備工事 湊地区港	森田鉄建(株)	17,626,680	14,979,600		H28.10.14	H28.10.14	変更理由へのリンク
	第 136 号	H29.3.6					H29.3.12	H29.4.11		
下管理	平成 28 年度	H28.10.13	下水路整備工事 湊地区港	森田鉄建(株)	17,626,680	14,979,600	16,018,560	H28.10.14		変更理由へのリンク
	第 136 号	H29.3.24			18,849,240		1,038,960	H29.4.11		
道管理	平成 28 年度	H28.11.15	汐見橋補修工事	(有)和歌山ライン	25,699,680	21,534,876	25,699,680	H28.11.16		変更理由へのリンク
	第 147 号	H29.3.8			30,670,920		4,164,804	H29.3.15		
道管理	平成 28 年度	H28.11.9	光雲橋補修工事	(有)山健重機整備	37,279,440	31,409,208	32,293,080	H28.11.10		変更理由へのリンク
	第 148 号	H29.3.6			38,329,200		883,872	H29.3.9		
道管理	平成 28 年度	H28.11.4	緊急避難道路整備工事 紀伊地区弘西	(株)中野建設	15,354,360	13,111,200		H28.11.5	H28.11.5	変更理由へのリンク
	第 155 号	H29.3.23					H29.3.24	H29.3.30		
道管理	平成 28 年度	H28.11.4	緊急避難道路整備工事 紀伊地区弘西	(株)中野建設	15,354,360	13,111,200	15,289,560	H28.11.5		変更理由へのリンク
	第 155 号	H29.3.27			17,906,400		2,178,360	H29.3.30		
道管理	平成 28 年度	H28.11.8	緊急避難道路整備工事 貴志地区梅原	(株)丸栄山下組	74,145,240	64,335,600	69,191,280	H28.11.9		変更理由へのリンク
	第 157 号	H29.3.24			79,741,800		4,855,680	H29.3.30		
区画	平成 28 年度	H28.11.8	市駅和佐線外街路築造工事	(有)ユートピア建設	43,776,720	37,891,798	37,945,800	H28.11.9		変更理由へのリンク
	第 161 号	H29.3.21			43,839,360		54,002	H29.3.31		
下管理	平成 28 年度	H28.11.4	下水路整備工事 西和佐地区出島	角谷産業(株)	7,400,160	6,231,600		H28.11.5	H28.11.5	変更理由へのリンク
	第 163 号	H29.3.23					H29.3.31	H29.4.30		
住宅2	平成 28 年度	H28.11.15	すみれ団地3・4号棟外壁改修その他工事	アサカワリフォーム(株)	26,449,200	23,755,680	27,014,040	H28.11.16	H28.11.16	変更理由へのリンク
	第 165 号	H29.3.3			29,732,400		3,258,360	H29.3.15	H29.3.25	
下管理	平成 28 年度	H28.11.10	下水路整備工事 貴志地区栄谷	加建工業(株)	6,477,840	5,454,000	5,896,800	H28.11.11		変更理由へのリンク
	第 173 号	H29.3.13			7,004,880		442,800	H29.3.30		
営繕	平成 28 年度	H28.11.24	和歌山市河西ほほえみセンター屋外付帯工事	(株)中山建設	94,316,400	84,359,449	97,081,200	H28.11.25	H28.11.25	変更理由へのリンク
	第 174 号	H29.3.24			108,540,000		12,721,751	H29.3.24	H29.3.30	
営繕	平成 28 年度	H28.11.25	和歌山市河西ほほえみセンター屋外付帯電気設備工事	(有)和歌浦電業	10,240,560	9,028,800	9,050,400	H28.11.26	H28.11.26	変更理由へのリンク
	第 175 号	H29.3.17			10,274,040		21,600	H29.3.25	H29.3.30	
下施設	平成 28 年度	H28.11.15	和田川排水区分水設備工事	(株)城栄テック	26,721,360	22,303,080		H28.11.16	H28.11.16	変更理由へのリンク
	第 180 号	H29.3.29					H29.3.31	H29.7.29		
下管理	平成 28 年度	H28.11.2	和歌川処理区支線工事その2	(株)浅川組	4,490,640	4,428,000	5,222,880	H28.11.3		変更理由へのリンク
	第 181 号	H29.3.21			5,297,400		794,880	H29.3.30		
営繕	平成 28 年度	H28.11.24	砂山コミュニティ道路関連工事	太陽建設(株)	38,415,600	34,387,574	35,467,200	H28.11.25		変更理由へのリンク
	第 186 号	H29.3.21			39,625,200		1,079,626	H29.3.24		

平成28年度変更契約(3月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変 更 契 約 した 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額			
総防災	平成 28 年度	H28.11.17	稲むらの火(避難目標灯)整備工事	植野電気(株)	11,005,200	9,730,800	10,035,360	H28.11.18		変更理由へのリンク
	第 192 号	H29.3.17			11,350,800		304,560	H29.3.17		
道管理	平成 28 年度	H28.11.30	市道紀伊149号線 歩道設置工事	(有)川崎組	43,976,520	37,721,732		H28.12.1	H28.12.1	変更理由へのリンク
	第 200 号	H29.3.16					H29.3.30	H29.5.19		
道管理	平成 28 年度	H28.11.30	市道紀伊149号線 歩道設置工事	(有)川崎組	43,976,520	37,721,732	59,741,280	H28.12.1		変更理由へのリンク
	第 200 号	H29.3.30			69,648,120		22,019,548	H29.5.19		
第二阪	平成 28 年度	H28.12.19	市駅和佐線道路改築(その2)工事	(株)貴志安商店	19,544,760	16,696,800	18,964,800	H28.12.20	H28.12.20	変更理由へのリンク
	第 204 号	H29.3.17			22,200,480		2,268,000	H29.3.31	H29.5.23	
教施設	平成 28 年度	H28.11.30	岡崎小学校若竹学級教室新設工事	(株)小野住建	39,150,000	35,188,886	35,478,000	H28.12.1		変更理由へのリンク
	第 210 号	H29.3.21			39,481,560		289,114	H29.3.30		
総防災	平成 28 年度	H28.12.1	防災井戸設置工事	紀宝電設(株)	6,165,720	5,540,400	6,415,200	H28.12.2	H28.12.2	変更理由へのリンク
	第 218 号	H29.3.2			7,139,880		874,800	H29.3.11	H29.3.30	
道管理	平成 28 年度	H28.11.30	道路改良工事 砂山地区砂山南1丁目から砂山南3丁目まで	(株)柳原重機工業	30,498,120	26,331,480		H28.12.1	H28.12.1	変更理由へのリンク
	第 219 号	H29.3.22					H29.3.30	H29.6.30		
道管理	平成 28 年度	H28.11.30	道路改良工事 今福地区葵町から今福4丁目まで	(株)丸和商会	32,281,200	27,638,712		H28.12.1	H28.12.1	変更理由へのリンク
	第 220 号	H29.3.22					H29.3.30	H29.7.31		
教施設	平成 28 年度	H28.11.25	岡崎小学校若竹学級教室新設機械設備工事	(株)中澤工業	10,204,920	9,082,800	8,218,800	H28.11.26		変更理由へのリンク
	第 222 号	H29.3.16			9,421,560		-864,000	H29.3.25		
道管理	平成 28 年度	H28.12.1	西脇山口線舗装修繕工事その2	松浦舗道建設(株)	16,717,320	14,148,000		H28.12.2	H28.12.2	変更理由へのリンク
	第 225 号	H29.3.9					H29.3.11	H29.3.30		
道管理	平成 28 年度	H28.12.1	西脇山口線舗装修繕工事その2	松浦舗道建設(株)	16,717,320	14,148,000	15,043,320	H28.12.2		変更理由へのリンク
	第 225 号	H29.3.23			17,775,720		895,320	H29.3.30		
道管理	平成 28 年度	H28.12.1	本町和歌浦線舗装修繕工事	浅川道路(株)	11,554,920	9,774,000	10,182,240	H28.12.2		変更理由へのリンク
	第 227 号	H29.3.6			12,037,680		408,240	H29.3.11		
道管理	平成 28 年度	H28.12.1	和歌浦床版橋補修工事	(株)希真産業	11,089,440	9,180,000		H28.12.2	H28.12.2	変更理由へのリンク
	第 229 号	H29.3.15					H29.3.21	H29.3.30		
道管理	平成 28 年度	H28.12.1	和歌浦床版橋補修工事	(株)希真産業	11,089,440	9,180,000	10,449,000	H28.12.2		変更理由へのリンク
	第 229 号	H29.3.28			12,623,040		1,269,000	H29.3.30		
公園緑	平成 28 年度	H28.12.1	紀の川第8緑地整備工事	(株)山長森本土木	19,961,640	16,988,400	18,037,080	H28.12.2		変更理由へのリンク
	第 231 号	H29.3.27			21,195,000		1,048,680	H29.3.31		
道建設	平成 28 年度	H28.12.7	貴志67号線道路改良工事その2	浅井建設(株)	29,166,480	24,887,200		H28.12.8	H28.12.8	変更理由へのリンク
	第 244 号	H29.3.7					H29.3.27	H29.5.19		

平成28年度変更契約(3月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変 更 契 約 した 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額			
道建設	平成 28 年度	H28.12.1	砂山コミュニティ道路関連工事その2	(株)柳原重機工業	10,765,440	9,288,000		H28.12.2	H28.12.2	変更理由へのリンク
	第 245 号	H29.3.7					H29.3.11	H29.4.14		
河港湾	平成 28 年度	H28.12.6	雄の山川河川改良工事	(有)中野運輸	3,909,600	3,304,800	3,470,040	H28.12.7		変更理由へのリンク
	第 249 号	H29.3.14			4,105,080		165,240	H29.3.16		
営繕	平成 28 年度	H28.12.1	河南出張所庁舎改修工事	オーロン物産(株)	12,981,600	11,534,400	11,761,200	H28.12.2		変更理由へのリンク
	第 252 号	H29.3.13			13,024,800		226,800	H29.3.21		
下管理	平成 28 年度	H28.12.6	下水路整備工事 貴志地区土入	(株)三愛基礎工業	3,395,520	2,851,200	3,121,200	H28.12.7		変更理由へのリンク
	第 258 号	H29.3.8			3,717,360		270,000	H29.3.26		
耕地	平成 28 年度	H28.12.16	農道改良工事 和佐地区禰宜	(株)中澤工業	6,985,440	5,983,200	7,027,560	H28.12.17		変更理由へのリンク
	第 259 号	H29.3.14			8,205,840		1,044,360	H29.3.26		
耕地	平成 28 年度	H28.12.16	農道改良工事 山口地区山口西	(有)和西建設	12,907,080	11,070,000	12,383,280	H28.12.17		変更理由へのリンク
	第 260 号	H29.3.14			14,438,520		1,313,280	H29.3.26		
道管理	平成 28 年度	H28.12.16	施設設置工事(待避所設置)	力土建(有)	6,746,760	5,734,800		H28.12.17	H28.12.17	変更理由へのリンク
	第 263 号	H29.3.16					H29.3.16	H29.3.30		
営繕	平成 28 年度	H28.12.7	本渡農機具倉庫設置工事	(株)山水組	3,149,280	2,818,800	2,558,520	H28.12.8		変更理由へのリンク
	第 264 号	H29.3.1			2,858,760		-260,280	H29.3.7		
耕地	平成 28 年度	H28.12.13	農道改良工事 山口地区平岡	(有)一陽建設	2,999,160	2,570,400	2,588,760	H28.12.14	H28.12.14	変更理由へのリンク
	第 269 号	H29.3.15			3,021,840		18,360	H29.3.18	H29.3.30	
下建設	平成 28 年度	H29.1.18	和田川排水区支線工事その2	(株)幸輝開発	20,167,920	17,766,000		H29.1.19	H29.1.19	変更理由へのリンク
	第 279 号	H29.3.21					H29.3.31	H29.7.31		
耕地	平成 28 年度	H28.12.20	農道舗装改良工事 小倉地区金谷	(株)コウノ	2,944,080	2,559,600	2,791,800	H28.12.21	H28.12.21	変更理由へのリンク
	第 281 号	H29.3.14			3,211,920		232,200	H29.3.15	H29.3.30	
道建設	平成 28 年度	H28.12.16	中平井線トンネル防災設備工事その2	(株)土井電設工業	9,541,800	8,002,800		H28.12.17	H28.12.17	変更理由へのリンク
	第 282 号	H29.3.21					H29.3.26	H29.3.31		
道管理	平成 28 年度	H28.12.21	緊急避難道路整備工事 貴志地区中野	(株)共立建設	37,861,560	32,568,480	35,056,800	H28.12.22		変更理由へのリンク
	第 287 号	H29.3.24			40,754,880		2,488,320	H29.3.31		
道管理	平成 28 年度	H29.1.18	舗装維持修繕工事 野崎地区狐島外1箇所	木下建設(株)	3,106,080	2,700,000	2,811,240	H29.1.19	H29.1.19	変更理由へのリンク
	第 301 号	H29.3.24			3,234,600		111,240	H29.3.28	H29.3.30	
教施設	平成 28 年度	H29.1.18	東中学校教室床張替工事	(有)芳野組	2,843,640	2,548,800	2,597,400	H29.1.19		変更理由へのリンク
	第 304 号	H29.3.23			2,898,720		48,600	H29.3.30		
道管理	平成 28 年度	H29.2.7	施設設置工事(待避所設置)その2	(有)弘成開発	3,981,960	3,466,800	3,126,600	H29.2.8		変更理由へのリンク
	第 315 号	H29.3.24			3,592,080		-340,200	H29.3.29		

平成28年度変更契約(3月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変 更 契 約 した 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至	
道管理	平成 28 年度	H29.2.10	舗装維持修繕工事 四箇郷地区加納から 新在家	(株)和西建設	7,130,160	6,188,400	7,088,040	H29.2.11		変更理由へのリンク
	第 321 号	H29.3.23			8,166,960		899,640	H29.3.30		
道管理	平成 28 年度	H29.2.7	施設設置工事(待避所設置)その3	中村設備工業(株)	3,721,680	3,240,000	3,632,040	H29.2.8		変更理由へのリンク
	第 327 号	H29.3.27			4,172,040		392,040	H29.3.30		

年 度	平成26年度
工 事 番 号	第14000125号
工 事 名	南港山東線道路改築工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路改築工事 一式 ・L=184.3m ・切土 43,800m ³ 付帯工 一式
変 更 の 理 由	工事間流用土の運搬が仮置き場所から現場へ直接運搬となったこと、暫定道路供用後に施工ヤードが狭小となり流用土の仮置き場所が必要になったことによる変更。 また、隣接工事との調整に不測の日数を要したことによる工期延長。

年 度	平成27年度																					
工 事 番 号	第15000297号																					
工 事 名	中央処理区支線工事その2																					
変更後の工事場所																						
変更後の工事概要	<table><tr><td>φ200mm低耐荷力圧入工</td><td>推進工</td><td>L=109.92m</td></tr><tr><td>φ200mmPRP管</td><td>布設工</td><td>L=425.90m</td></tr><tr><td>マンホール工</td><td>(組立1号6ヶ, 組立2号4ヶ, 小型塩ビ^{17ヶ})</td><td>27箇所</td></tr><tr><td>取付管</td><td>およびます工(取付管推進工含む)</td><td>33箇所</td></tr><tr><td>付帯工</td><td></td><td>1式</td></tr><tr><td>水道管移設工</td><td></td><td>1式</td></tr><tr><td>整備面積(分流・汚水)</td><td></td><td>A=1.19ha</td></tr></table>	φ200mm低耐荷力圧入工	推進工	L=109.92m	φ200mmPRP管	布設工	L=425.90m	マンホール工	(組立1号6ヶ, 組立2号4ヶ, 小型塩ビ ^{17ヶ})	27箇所	取付管	およびます工(取付管推進工含む)	33箇所	付帯工		1式	水道管移設工		1式	整備面積(分流・汚水)		A=1.19ha
φ200mm低耐荷力圧入工	推進工	L=109.92m																				
φ200mmPRP管	布設工	L=425.90m																				
マンホール工	(組立1号6ヶ, 組立2号4ヶ, 小型塩ビ ^{17ヶ})	27箇所																				
取付管	およびます工(取付管推進工含む)	33箇所																				
付帯工		1式																				
水道管移設工		1式																				
整備面積(分流・汚水)		A=1.19ha																				
変更の理由	本工事について、試掘の結果、C路線の既設配水管が本管布設の支障とならなかったため、水道管移設工を減工。																					

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000010号
工 事 名	新堀第3雨水幹線工事その1
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	RCボックスカルバート□1200×1200 函渠工 L=176.7m 付帯工 1式 水道管移設工 1式
変更の理由	現地盤が改良されており、掘削時にはつり作業が必要となり施工に際しに不測の日数を要したため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000032号
工 事 名	貴志67号線道路改良工事その1
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 ……1式 付属施設工 ……1式 擁壁工 ……1式 舗装工 ……1式
変更の理由	近隣施設管理者との協議により、視覚障がい者誘導標示が必要となったため、増工となった。また、地下埋設物管理者との協議により舗装復旧面積が増えたため増工となった。

年 度	「平成28年度」
工 事 番 号	第16000057号
工 事 名	旧大門川河川改良工事
変更後の工事場所	和歌山市太田地内から秋月地内
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・河床コンクリート工 L=480.0m・付帯工 1式・用地調査業務（事前家屋調査） 1式
変 更 の 理 由	当工事区間内において、擁壁の取壊し時に想定外の位置に鋼矢板が確認された事から施工に不測の日数を要したため、45日間の工期延期。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000059号
工 事 名	少年自然の家解体撤去工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none"> ●施設解体概要 <li style="padding-left: 20px;">A棟（宿泊棟）解体工事・・・一式 <li style="padding-left: 40px;">壁式RC造 2階建 <li style="padding-left: 40px;">延べ面積 1,115.52㎡ <li style="padding-left: 20px;">B棟（管理棟）解体工事・・・一式 <li style="padding-left: 40px;">RC造（塔屋付）2階建 <li style="padding-left: 40px;">延べ面積 708.26㎡ <li style="padding-left: 20px;">C棟（体育室）解体工事・・・一式 <li style="padding-left: 40px;">RC造（一部鉄骨造）平屋建 <li style="padding-left: 40px;">延べ面積 256㎡ <li style="padding-left: 20px;">渡り廊下解体工事 ……一式 <li style="padding-left: 20px;">プール解体工事 ……一式 <li style="padding-left: 20px;">附属建屋解体工事 ……一式 <li style="padding-left: 20px;">屋外解体工事 ……一式 <li style="padding-left: 20px;">植栽撤去工事 ……一式 <li style="padding-left: 20px;">進入路補強工事 ……一式 ●工損調査（事前調査） ……一式 ●電気設備解体工事 ……一式 ●機械設備解体工事 ……一式
変 更 の 理 由	<p>工事車両の通行にあたり、進入道路の補強方法検討、地元住民への安全対策等の検討に不測の日数を要したことから、平成29年5月31日まで（81日間）工期延長を行いたい。</p> <p>また、検討の結果を踏まえ、同進入路の補強、工事車両の通行時に支障となる箇所の改修工事を行ったことで増工となったため増額変更をいたしたい。</p>

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000089号
工 事 名	名草71号線道路改良工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 撤去工 一式 擁壁工 一式 排水工 一式 舗装工 一式 防護柵工 一式 仮設工 一式
変 更 の 理 由	本工事のE.P部付近におけるボックスカルバートの布設において、施工期間内の車両規制及びその迂回方法について、地元同意を得るのに不測の日数を要したため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000089号
工 事 名	名草71号線道路改良工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・土工 一式・撤去工 一式・擁壁工 一式・排水工 一式・舗装工 一式・防護柵工 一式・仮設工 一式
変 更 の 理 由	<p>当該路線において、水田耕作地の埋戻は発生土の流用を基本としていたが、床掘時に多量の含水が含まれており、軟弱であることを現地で確認を行った。耕作者を交え、検討を行った結果、発生土を流用することは不適であると判断したため、表土より下層については客土による置換えを増工</p>

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000091号
工 事 名	下水路整備工事 名草地区内原
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	排水工 一式 附帯工 一式 仮設工 一式
変 更 の 理 由	本工事に伴う合併工事（名草71号線道路改良工事その2）において、地元調整に不測の日数を要したため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000091号
工 事 名	下水路整備工事 名草地区内原
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・排水工 一式・附帯工 一式・仮設工 一式
変 更 の 理 由	本工事施工に伴い、近接する電力施設(電力柱)について当該管理者である関西電力株式会社との現地立会を行った結果、畦畔コンクリートの一部区間を管理者の施工となったため。

年 度	平成28年度										
工 事 番 号	第16000109号										
工 事 名	和田川排水区支線工事その1										
変更後の工事場所	和歌山市津秦地内										
変更後の工事概要	<table><tr><td>φ600mmVU管布設工</td><td>L=60.4m</td></tr><tr><td>組立マンホール工(1号)</td><td>1か所</td></tr><tr><td>分水人孔工(現場打ち)</td><td>1か所</td></tr><tr><td>付帯工</td><td>1式</td></tr><tr><td>水道布設替工</td><td>1式</td></tr></table>	φ600mmVU管布設工	L=60.4m	組立マンホール工(1号)	1か所	分水人孔工(現場打ち)	1か所	付帯工	1式	水道布設替工	1式
φ600mmVU管布設工	L=60.4m										
組立マンホール工(1号)	1か所										
分水人孔工(現場打ち)	1か所										
付帯工	1式										
水道布設替工	1式										
変 更 の 理 由	工期延長について、関係機関との協議に不測の日数を要したため。										

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000114号
工 事 名	山田橋耐震補強工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	橋梁補修工 1 式 耐震補強工 1 式
変 更 の 理 由	交通規制に係る調整に不測の日数を要したことにより、工期内での完成が困難となったため、平成29年7月1日まで(100日間)工期延期いたしたい。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000115号
工 事 名	杭ノ瀬坂田線道路改良工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 排水工 一式 舗装工 一式 撤去工 一式 仮設工 一式 附帯工 一式
変 更 の 理 由	本工事における自由勾配側溝の布設において、地元自治会の要望により、道路基面までの埋戻が完了するまでの休業日の期間にも別途誘導員を追加したため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000119
工 事 名	下水路整備工事 紀伊地区弘西
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	水路工 U型溝 (300) 据付 L=71.5m ブロック積工 A=150㎡ 二面水路工 L=68.2m
変更の理由	二面水路工において、躯体コンクリート(右岸)を増工。また、B.P取合せ壁およびE.P隔壁工を増工。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000121号
工 事 名	避難誘導灯設置工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	LED避難誘導灯設置工 自立式 52基 セパレート式 1基 壁取付式 14基 既設柱取付式 1基
変更の理由	地元自治会から、避難時に円滑に避難誘導できるようにとの要望があり検討した結果、避難路に避難誘導灯を増設する必要があると判断し、避難誘導灯の増設となったため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	16000135号
工 事 名	下水路整備工事 西山東地区口須佐
変更後の工事場所	和歌山市口須佐地内
変更後の工事概要	土工 1式 構造物撤去工 1式 コンクリート構造物工 1式 排水構造物工 1式 舗装工 1式 給水管移設工 1式 仮設工 1式 交通誘導警備員設置工 1式 家屋調査（事前調査） 1式
変更の理由	交通規制等による地元調整に時間を要したため

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000136号
工 事 名	下水路整備工事 湊地区湊
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	自由勾配側溝工 68.0m 付帯工 一式
変 更 の 理 由	下水路整備工事 湊地区湊(和歌山市湊地内)について、本工事自由勾配側溝工における製品が特殊規格のため、製造・納品に日数を要した。 また、交通規制等における地元調整に日数を要したため契約工期内(平成28年10月14日から平成29年3月12日まで)の竣工が困難となった。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000136号
工 事 名	下水路整備工事 湊地区湊
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	自由勾配側溝工 68.0m 付帯工 一式
変 更 の 理 由	下水路整備工事 湊地区湊(和歌山市湊地内)において、本工事自由勾配側溝工における雨水の路面排水を処理するため集水柵・路側工の設置が必要となったため増工。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000147号
工 事 名	汐見橋補修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	上部工補修工 1 式 下部工補修工 1 式 舗装工 1 式
変 更 の 理 由	本工事の断面修復工において、地覆(桁側面)コンクリートのはつり工を行ったところ、コンクリート厚が薄く、表面のみのはつり工で一部撤去の予定であったが、コンクリートを残すことができず剥落し、断面修復工が増工となったため。(建設工事請負契約書第18条第4項第3号)

様式第2号

(変更契約用)

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000148号
工 事 名	光雲橋補修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	上部工補修工 1 式 下部工補修工 1 式 仮設工 1 式
変 更 の 理 由	下塗り塗装の使用量を変更したため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000155号
工 事 名	緊急避難道路整備工事 紀伊地区弘西
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	取壊し工 1式 土工 1式 側溝・水路工 1式 (自由勾配側溝延長 L=103m) 舗装工 1式
変更の理由	地元及び水道局との調整に不測の日数を要したため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000155号
工 事 名	緊急避難道路整備工事 紀伊地区弘西
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	取り壊し工 - 1式 土工 - 1式 埋戻し材料を流用土からRC-40に変更 側溝・水路工 - 1式 (自由勾配側溝延長 L=103m ²) U型側溝、集水桝、取付管追加設置 舗装工 - 1式 舗装面積285m ² に増加
変更の理由	埋戻し工の材料を流用土DからRC-40に変更 舗装工の増工 U型側溝、桝工、取付管の設置追加

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000157号
工 事 名	緊急避難道路整備事業 貴志地区梅原
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	取壊し工 1式 土工 1式 擁壁工 1式 函渠工 1式 床版工 1式 附帯工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式
変更の理由	埋戻しは流用土にて計画をしていたが、掘削を行ったところ埋戻しに適さない軟弱な土砂であったため、再生クラッシャーラン（RC-40）に変更。 また、移設予定の水道管について試掘調査を行った結果、支障となる区間が延長となり増工変更。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000161号
工 事 名	市駅和佐線外街路築造工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 擁壁工 1式 排水工 1式 付属施設工 1式 舗装工 1式 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 道路照明設置工 1式
変 更 の 理 由	<p>本工事については隣接仮換地土地所有者の造成計画を考慮し、市駅和佐線歩道からの乗入れの要望があり、植樹帯計画の不施工及び歩道舗装構成の設計変更をしたい。また、既設舗装面積撤去の増加、それに伴う新設舗装面積の増加及び既設舗装版厚の増加等による設計変更をしたい。</p> <p>上記の理由に伴い、工事請負契約書第19条に該当しますので同第24条の規定により増減の結果、増額変更したい。</p>

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第 16000163 号
工 事 名	下水路整備工事 西和佐地区出島
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 排水構造物工 L=120.95m 仮設工 1式 交通誘導員警備費 1式
変 更 の 理 由	工事施工区間内にガス管、水道管が埋設されており、移設することに日数を要したため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000165号
工 事 名	すみれ団地3・4号棟外壁改修その他工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■工事概要 鉄筋コンクリート壁式構造 4階建（16戸）2棟</p> <ul style="list-style-type: none">・外壁改修工事 一式 外壁改修及び外壁塗替え・防水改修工事 一式 屋上防水改修 ベランダ及び庇塗膜防水 その他防水関連工事・附属建物改修工事 一式
変更の理由	<p>当該改修工事において、施工前調査を行ったところ想定以上に劣化していたため、工法の変更及び実施数量が増加した。 また、関係者間との日程調整が難航したため工期内での完成が困難となったため。</p>

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000173号
工 事 名	下水路整備工事 貴志地区栄谷
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	1 工区 U型溝 360B L = 61.8 m 土留め壁コンクリート L = 61.8 m 2 工区 嵩上コンクリート工 L = 107.0 m
変更の理由	既設給水管の老劣化が激しく、破損・漏水の危険性があるため、仮移設に使用する管材料を既設管流用からポリエチレン管に変更したため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000174号
工 事 名	和歌山市河西ほほえみセンター屋外付帯工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	複合施設に伴う屋外付帯工事 ・付属棟工事 （自動車車庫・自転車置場屋根） ・舗装工事 ・排水工事 ・囲障工事 ・サイン・バリカー・フラッグポール工事 ・植栽工事 ・給排水設備工事
変 更 の 理 由	敷地の現況地盤高と前面道路の高さが設計図書と異なっていたため、排水計画の見直しにより側溝等が追加なり、残土が大幅に増加した。現場の土壌が樹木の生育に適さないものであったため、土壌改良や樹種の変更等が必要となった。これらにより増額変更となった。 残土処分において、混入物の分別除去に時間を要したため、工期延長が必要となった。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000175号
工 事 名	和歌山市河西ほほえみセンター屋外付帯電気設備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	電気設備工事 ・電灯設備・・・一式
変 更 の 理 由	地中障害物が発生し掘削に時間を要したため、工期内の完成が困難になったため。 地中障害物を処分したため、増工。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000180号
工 事 名	和田川排水区分水設備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	分水設備 ステンレス製スライドゲート 1門 スクリーン 1面 電気設備工 一式 その他付帯設備 一式
変 更 の 理 由	本工事の現場施工において、関連工事との調整に時間を有し、工程に遅れが生じたため

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第 16000181 号
工 事 名	和歌川処理区支線工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	φ300mm VU管布設工 L=65.1m マンホール工 (組立1号) 2箇所 マンホール工 (小型マンホール塩ビ製) 4箇所 既設人孔調整工 1式
変 更 の 理 由	小型マンホールを1箇所、追加することによる施工延長の増加に伴う変更。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000186号
工 事 名	砂山コミュニティ道路関連工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	砂山コミュニティ道路関連工事 建屋解体撤去工事 一式 電気、機械設備解体撤去工事 一式 外構撤去 一式 調査・報告他 一式
変更の理由	躯体解体終了後、基礎解体作業の安全を確保するために、足場及び足場の防音シートを撤去し、基礎の解体作業を行うため既存フェンス(H=1.8m)への養生シートの追加施工が必要となったため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000192号
工 事 名	稲むらの火（避難目標灯）整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	避難目標灯設置に係る電気設備工事 一式
変 更 の 理 由	地元自治会から、災害時に円滑に避難できるようにとの要望があり協議・検討した結果、器具を増設する必要があると判断し、増工となったため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000200号
工 事 名	市道紀伊149号線 歩道設置工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工・・・・・・・・1式 擁壁工・・・・・・・・1式 排水工・・・・・・・・1式 舗装工・・・・・・・・1式 付帯工・・・・・・・・1式 防護柵工・・・・・・・・1式 雑工・・・・・・・・1式 区画線・・・・・・・・1式 仮設工・・・・・・・・1式
変 更 の 理 由	工事着工に先だち、土壌検査を行ったところ一部検査項目において基準値を超える土壌であることが判明し、当該発生土の運搬及び処分に係る手続きに不測の日数を要したため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000200号
工 事 名	市道紀伊149号線 歩道設置工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工・・・・・・・・1式 擁壁工・・・・・・・・1式 排水工・・・・・・・・1式 舗装工・・・・・・・・1式 付帯工・・・・・・・・1式 防護柵工・・・・・・・・1式 雑工・・・・・・・・1式 区画線・・・・・・・・1式 仮設工・・・・・・・・1式
変 更 の 理 由	工事着工に先だち、土壌検査を行ったところ一部検査項目において基準値を超える土壌であることが判明し、処分地の変更を余儀なくされたため。 また、掘削により地下埋設物が空中露出してしまふことを防ぐ為の矢板の打ち込み延長を増工とともに、近隣施設との協議の結果当初2人であった誘導員を3人に増員を行ったため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000204号
工 事 名	市駅和佐線道路改築（その2）工事
変更後の工事場所	和歌山市鳴神地内
変更後の工事概要	土工 一式 構造物撤去工 一式 舗装工 一式 道路附属施設工 一式 付帯工 一式
変 更 の 理 由	本工事における擁壁工において、隣接関係者との協議の結果、擁壁工1型をL=41.8mからL=108.8mに変更。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000210号
工 事 名	岡崎小学校若竹学級教室新設工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■若竹学級教室新設 構造：鉄骨造(プレハブ) 階数：2階 建築面積：135.41㎡ 延べ面積：214.73㎡ 外構工事 建築工事…一式
変 更 の 理 由	施設管理者からの依頼により、建物の配置を変更したことに伴い外構(犬走りコンクリート範囲増加、防球ネットの撤去等)の増工。また、湿気対策等の理由で一部床(手洗い場)の木下地をモルタル下地に変更したため減工。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000218号
工 事 名	防災井戸設置工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	防災井戸設置工事 一式
変 更 の 理 由	掘削の結果、地下水が出なかったため設置箇所の変更。 また、各学校行事及びコミュニティセンター催事等の日程調整に時間を要したため工期変更。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000219号
工 事 名	道路改良工事 砂山地区砂山南1丁目から砂山南3丁目まで
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工・・・・・・・・1式 構造物撤去工・・・1式 路面排水工・・・・1式 道路付帯施設工・1式 舗装工・・・・・・・・1式 付帯工・・・・・・・・1式
変 更 の 理 由	地元との調整に不測の日数を要したため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000220号
工 事 名	道路改良工事 今福地区葵町から今福4丁目まで
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工・・・・・・・・1式 構造物撤去工・・・1式 路面排水工・・・・1式 道路付帯施設工・1式 舗装工・・・・・・・・1式 付帯工・・・・・・・・1式
変 更 の 理 由	地下埋設物移設協議に不測の日数を要したため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000222号
工 事 名	岡崎小学校若竹学級教室新設機械設備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	機械設備工事 . . . 1式
変更の理由	建物の配置変更により、浄化槽設備の位置及び仕様が変更になった為、減額変更となりました。

様式第2号

(変更契約用)

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000225号
工 事 名	西脇山口線舗装修繕工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 区画線工 $A=3360\text{m}^2$ 1 式
変 更 の 理 由	地元との調整に不測の日数を要したため。

様式第2号

(変更契約用)

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000225号
工 事 名	西脇山口線舗装修繕工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 区画線工 $A=3510\text{m}^2$ 1 式
変 更 の 理 由	施工面積が増工となったため。

様式第2号

(変更契約用)

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000227号
工 事 名	本町和歌浦線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 区画線工 $A=2350\text{m}^2$ 1 式
変 更 の 理 由	クラック防止シートを敷設を指示したため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000229号
工 事 名	和歌浦床版橋補修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	上部工補修工 1 式 下部工補修工 1 式 仮設工 1 式
変 更 の 理 由	交通規制に係る調整に不測の日数を要したことにより、工期内での完成が困難となったため、平成29年3月30日まで(9日間)工期延期いたしたい。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000229号
工 事 名	和歌浦床版橋補修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	上部工補修工 1 式 下部工補修工 1 式 仮設工 1 式
変 更 の 理 由	交通切回し時の歩車道の段差すりつけのため仮舗装工を増工したこと、また橋梁の事前調査を行ったところ、コンクリート部材に新たなうき、剥離箇所が見られたため、断面修復工を増工したことに伴う増額変更。

年度	平成28年度
工事番号	第16000231号
工事名	紀の川第8緑地整備工事
変更後の工事場所	和歌山市粟66番地先から船所159番地先まで
変更後の工事概要	公園施設撤去工 一式 公園施設設置工 一式
変更の理由	防草のため、北側防球ネットの外周部に張りコンクリート打設を追加し、増額。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000244号
工 事 名	貴志67号線道路改良工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 ……1式 附属施設工 ……1式 舗装工 ……1式
変 更 の 理 由	隣接工事及び近隣住民との協議に不測の日数を要したため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第 16000245 号
工 事 名	砂山コミュニティ道路関連工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 擁壁工 1式 仮設工 1式
変 更 の 理 由	隣接工事業者との協議の結果、仮設工（暗渠排水、自由勾配側溝）は今回工事とは別途施工とするため減工となる。よって、減額変更をいたしたい。

年 度	「平成28年度」
工 事 番 号	第16000249号
工 事 名	雄の山川河川改良工事
変更後の工事場所	和歌山市中筋日延、谷及び湯屋谷地内
変更後の工事概要	護岸工 3工区 L=17.4m (ブロック積工 L=9.0m 河床コンクリート工 L=13.9m 張コンクリート工 L=8.4m) 浚渫工 1.4工区 L=190.0m (除草工 2.4工区 L=260.0m 附帯工 1式
変 更 の 理 由	本工事区間の第3工区のブロック積工において、既設電柱の影響よりB.P.からB.P.+4.9までの区間を張コンクリートに変更を行ったため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000252号
工 事 名	河南出張所庁舎改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■河南出張所庁舎改修工事 鉄筋コンクリート造 2階建て 延床面積243.00㎡</p> <ul style="list-style-type: none">・防水改修工事 . . . 一式・外壁改修工事 . . . 一式・塗装改修工事 . . . 一式・その他改修工事 . . . 一式・電気設備改修工事 . . . 一式・機械設備改修工事 . . . 一式
変 更 の 理 由	<p>外壁及び防水改修工事着手前の施工数量調査の結果、改修が必要なひび割れ部、浮き部及び欠損部の数量が増え、剥落及び雨水の浸入のおそれがある箇所はすべて補修するため、追加改修を行う必要が生じた。</p>

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000258号
工 事 名	下水路整備工事 貴志地区土入
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	水路工 L = 12.0m
変更の理由	既設水路上に汚泥が堆積しており、強力吸引車清掃工を増工。また、地元自治会から、現場西側についても土間コンクリート打設の追加要望があり、土間コンクリート工を増工したため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000259号
工 事 名	農道改良工事 和佐地区禰宜
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 路側工 一式 路側擁壁工 L=55.80m 水路工 一式 水路壁工 L=55.80m 仮設工 一式
変更の理由	既設擁壁撤去後の掘削時に基面床の土質状況の確認を行い検討した結果、地盤が軟弱であり地耐力が確保できないため、均しコンクリート工の増工により増額変更

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000260号
工 事 名	農道改良工事 山口地区山口西
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 路側工 一式 路側擁壁工(1工区) L=116.90m 路側擁壁工(2工区) L=60.90m 舗装工 一式 コンクリート舗装工 A=307.00㎡ 仮設工 一式
変更の理由	路床が非常に軟弱であり、路床・路盤として支持力が得られないため、下層路盤工の増工により増額変更

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000263号
工 事 名	施設設置工事（待避所設置）
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工・・・・・・・・1式 床版工・・・・・・・・1式 嵩上げ工・・・・・・・・1式 管渠工・・・・・・・・1式 安全施設工・・・・・・・・1式 舗装工・・・・・・・・18㎡ 給水道管移設工・・・・・・・・1式
変 更 の 理 由	地元関係各所との調整に不測の日数を要し、 工期内に完成できないため、工期延期を行 う。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000264号
工 事 名	本渡農機具倉庫設置工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">●本渡農機具倉庫設置工事 農機具倉庫 軽量鉄骨造 平屋建て 延床面積 36.51㎡・建築工事 . . . 一式
変 更 の 理 由	当初計上していた土壌検査費用について、土壌検査が不要となった。また、既存土間コンクリートの厚みが薄かったため、撤去・処分数量が減った。これにより減額変更となった。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第 16000269 号
工 事 名	農道改良工事 山口地区平岡
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 擁壁工 一式 仮設工 一式 仮設道設置 一式 コンクリート取り壊し 一式
変 更 の 理 由	仮設道設置区間に既設のU型側溝が存在し、農業用水を確保するために管布設工を増工するため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000279号
工 事 名	和田川排水区支線工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>φ300mmVU管布設工 L=192.2m</p> <p>マンホール工(組立1号) 4箇所</p> <p>付帯工 1式</p> <p>整備面積(雨水) A=0.75ha</p>
変更の理由	<p>本工事の区間は、近隣工事と施工範囲が重なっており、先立って行われている近隣工事の遅れにより、工事に着手することができず工期内での完成が困難となったため。</p>

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000281号
工 事 名	農道舗装改良工事 小倉地区金谷
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>【一工区】</p> <p>土工 一式</p> <p>擁壁工 一式</p> <p>路側擁壁工 L=24.7m</p> <p>コンクリート舗装工 A=109.7㎡</p> <p>【二工区】</p> <p>土工 一式</p> <p>舗装工 一式</p> <p>コンクリート舗装工 A=77.0㎡</p>
変 更 の 理 由	<p>本工事（二工区）のコンクリート舗装工について、地元関係者と協議したところ、舗装面積を増工してほしいという要望から、検討した結果、コンクリート舗装工A=47.6㎡からA=77.0㎡になるため。</p>

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000282号
工 事 名	中平井線トンネル防災設備工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	トンネル防災設備工 一式 排水工 一式 付帯工 一式 舗装工 一式
変 更 の 理 由	和歌山県公安委員会及び国土交通省との協議により、一部施工については、開通直前に行う必要が生じたことによる工期延長。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000287号
工 事 名	緊急避難道路整備工事 貴志地区中野
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	張出歩道設置 108.7m 舗装工 876㎡ 防護柵設置工 136.1m 転落防止柵設置工 140.1m 足場工 1式
変更の理由	張り出し歩道の支柱設置に伴い水路に用水が常時流入しているため足場が必要となったため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000301号
工 事 名	舗装維持修繕工事 野崎地区狐島外1箇所
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工（昼間）・・・・・・ A = 200 m ² 舗装工（夜間）・・・・・・ A = 380 m ² 区画線工・・・・・・ 1式
変更の理由	舗装構成に相違があり、工法変更を行った。また、工法変更に際し地元の調整に不足の日数を要したため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000304号
工 事 名	東中学校教室床張替工事
変 更 後 の 工 事 場 所	
変 更 後 の 工 事 概 要	教室床フローリング張替え (2教室) ・ ・ 1 1 8 m ² 防蟻処理 一式
変 更 の 理 由	既存フローリングを捲ったところ、大引のぐらつきや音鳴りが見受けられたことから、補強のアンカーボルトの施工に伴う増工となる。また、フローリングを水平になるよう施工すると、既存巾木と新設フローリングの間に隙間ができる箇所があることから、シーリング施工が必要となり増工に至った。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000315号
工 事 名	施設設置工事（待避所設置）その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工・・・・・・・・・・1式 床版工・・・・・・・・・・1式 舗装工・・・・・・・・・・2.5m ² 雑工・・・・・・・・・・1式
変 更 の 理 由	道路擁壁の嵩上げコンクリート撤去の増工。また、地元協議の結果、舗装復旧の面積が少なくなったため設計変更。

様式第2号

(変更契約用)

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000321号
工 事 名	舗装維持修繕工事 四箇郷地区加納から新在家
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 区画線工 $A=990\text{ m}^2$ 1 式
変 更 の 理 由	夜間施工に変更となったため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000327号
工 事 名	施設設置工事（待避所設置）その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工・・・ 1式 排水工・・・ 1式 舗装工・・・ 42.5m ²
変 更 の 理 由	本工事において、工事着手後、地元より通行止めに対する同意が得られなく、日々交通開放をするために現場打ち工法から、二次製品による工法に変更した。