

平成29年度変更契約(4月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変 更 契 約 し た 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額			
下建設	平成 28 年度	H28.10.25	中央処理区支線工事その6	第五工業(株)	53,958,960	51,840,000		H28.10.26	H28.10.26	変更理由へのリンク
	第 128 号	H29.4.14					H29.4.23	H29.6.30		
下管理	平成 28 年度	H28.10.13	下水路整備工事 西山東地区口須佐	(株)吉本園芸	23,965,200	20,498,400	21,299,760	H28.10.14		変更理由へのリンク
	第 135 号	H29.4.14			24,902,640		801,360	H29.4.30		
道建設	平成 28 年度	H28.11.17	宮前87号線道路改良工事	(株)創和建设	23,782,680	20,358,000	22,071,960	H28.11.18		変更理由へのリンク
	第 159 号	H29.4.26			25,785,000		1,713,960	H29.5.16		
下管理	平成 28 年度	H28.11.4	下水路整備工事 西和佐地区出島	角谷産業(株)	7,400,160	6,231,600	8,089,200	H28.11.5		変更理由へのリンク
	第 163 号	H29.4.23			9,606,600		1,857,600	H29.4.30		
第二阪	平成 28 年度	H28.12.2	南港山東線道路照明設置(その2)工事	近畿電設工業(株)	14,241,960	12,268,800		H28.12.2	H28.12.2	変更理由へのリンク
	第 235 号	H29.4.6					H29.4.10	H29.5.26		
道建設	平成 28 年度	H28.12.1	砂山コミュニティ道路関連工事その2	(株)柳原重機工業	10,765,440	9,288,000	8,873,280	H28.12.2		変更理由へのリンク
	第 245 号	H29.4.5			10,284,840		-414,720	H29.4.14		
下建設	平成 28 年度	H28.12.22	マンホールトイレ設置工事その26	(株)寺本工務店	17,569,440	15,336,000	16,180,560	H28.12.23		変更理由へのリンク
	第 283 号	H29.4.25			18,538,200		844,560	H29.5.31		
都市整	平成 28 年度	H29.1.13	紀三井寺駅前自転車等駐車場増設工事	(株)坂口興業	8,813,880	7,668,000	8,069,760	H29.1.14		変更理由へのリンク
	第 312 号	H29.4.10			9,276,120		401,760	H29.4.13		
下建設	平成 28 年度	H29.3.14	中央処理区支線工事その1	(株)日紀建設	140,243,400	119,475,324	119,769,840	H29.3.15		変更理由へのリンク
	第 324 号	H29.4.10			140,590,080		294,516	H29.10.20		

年 度	平成28年度																		
工 事 番 号	第16000128号																		
工 事 名	中央処理区支線工事その6																		
変更後の工事場所																			
変更後の工事概要	<table><tr><td>φ200mmVP管推進工 低耐荷力圧入方式</td><td>L=57.80m</td></tr><tr><td>φ200mmVU管布設工</td><td>L=197.10m</td></tr><tr><td>φ200mmPRP管布設工</td><td>L=37.10m</td></tr><tr><td>φ600mmVU管布設工</td><td>L=5.10m</td></tr><tr><td>マンホール工(組立1号6ヶ,組立Y号1ヶ,塩ど6ヶ)</td><td>13箇所</td></tr><tr><td>取付管およびます工</td><td>28箇所</td></tr><tr><td>付帯工</td><td>1式</td></tr><tr><td>水道管移設工</td><td>1式</td></tr><tr><td>整備面積(分流・汚水)</td><td>A=0.89ha</td></tr></table>	φ200mmVP管推進工 低耐荷力圧入方式	L=57.80m	φ200mmVU管布設工	L=197.10m	φ200mmPRP管布設工	L=37.10m	φ600mmVU管布設工	L=5.10m	マンホール工(組立1号6ヶ,組立Y号1ヶ,塩ど6ヶ)	13箇所	取付管およびます工	28箇所	付帯工	1式	水道管移設工	1式	整備面積(分流・汚水)	A=0.89ha
φ200mmVP管推進工 低耐荷力圧入方式	L=57.80m																		
φ200mmVU管布設工	L=197.10m																		
φ200mmPRP管布設工	L=37.10m																		
φ600mmVU管布設工	L=5.10m																		
マンホール工(組立1号6ヶ,組立Y号1ヶ,塩ど6ヶ)	13箇所																		
取付管およびます工	28箇所																		
付帯工	1式																		
水道管移設工	1式																		
整備面積(分流・汚水)	A=0.89ha																		
変更の理由	本工事区間において、支障となるガス管の移設工事を依頼していたが、想定以上の期間がかかり、舗装復旧の工程に大幅な遅れが生じたため。																		

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000135号
工 事 名	下水路整備工事 西山東地区口須佐
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 構造物撤去工 1式 コンクリート構造物工 1式 排水構造物工 1式 舗装工 1式 給水管移設工 1式 仮設工 1式 交通誘導警備員設置工 1式 家屋調査（事前調査） 1式
変 更 の 理 由	このことについて、I.P2～E.P区間のボックスカルバート敷設の埋戻において、当初、流用土としていたが、埋戻材として適さないためRC-40に変更し、これにともなう建設発生土処分量の増加することによる変更。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000159号
工 事 名	宮前87号線道路改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 撤去工 一式 箱型函渠工 一式 排水工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式
変更の理由	舗装工に際して道路管理者を交え、現場立会を実施した結果、接続する南側交差点付近の既存路面の状態が芳しくなく、復旧範囲の増工を行った。また、復旧には交差点を含む作業となるため、誘導員を別途2名追加で配置を行った。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第 16000163 号
工 事 名	下水路整備工事 西和佐地区出島
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 排水構造物工 L=121.65m 水道管布設工 1式 仮設工 1式 交通誘導員警備費 1式
変 更 の 理 由	暗渠管布設にあたり、水道管が支障となり移設することが必要となったため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第 1 6 0 0 0 2 3 5 号
工 事 名	南港山東線道路照明設置（その2）工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路照明設備工 1式 付帯工 1式
変更の理由	関係機関との調整に不測の日数を要し工事着手に遅れが生じたため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第 16000245 号
工 事 名	砂山コミュニティ道路関連工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 擁壁工 1式 仮設工 1式
変 更 の 理 由	隣接工事業者との協議の結果、仮設工（暗渠排水、自由勾配側溝）は今回工事とは別途施工とするため減工となる。よって、減額変更をいたしたい。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000283号
工 事 名	マンホールトイレ設置工事その26
変更後の工事場所	和歌山市築港4丁目地内（港公園）
変更後の工事概要	マンホールトイレ工 1式 設置基数（組数） 10基（2組） マンホール 1号3組、小型塩ビ 1組 付帯工 1式
変 更 の 理 由	本工事施工箇所において、当初計画していた復旧面積より広範囲となったため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000312号
工 事 名	紀三井寺駅前自転車等駐車場増設工事
変更後の工事場所	和歌山市三葛地内
変更後の工事概要	土工 1式 構造物撤去工 1式 排水工 1式 舗装工 1式 電気設備工 1式 立入防止柵設置工 1式
変 更 の 理 由	本工事は、JR敷地内での施工の為、列車の安全を図るために、立入防止柵及び舗装の取合せ追加変更が必要で、地元からの夜間照明の改善要望、既設歩道地下埋設物の土被り不足対策のため、変更が必要となったもので、増額変更をいたしたい（建設工事請負契約書第19条第1項、第18条第1項第4号）

年 度	平成28年度										
工 事 番 号	第16000324号										
工 事 名	中央処理区支線工事その1										
変更後の工事場所	和歌山市中之島地内										
変更後の工事概要	<table><tr><td>φ250mmHP管推進工 高耐荷力泥水方式</td><td>L=402m</td></tr><tr><td>立坑工</td><td>1式</td></tr><tr><td>マンホール工(2号-8ヶ)</td><td>8箇所</td></tr><tr><td>付帯工</td><td>1式</td></tr><tr><td>整備面積</td><td>0ha</td></tr></table>	φ250mmHP管推進工 高耐荷力泥水方式	L=402m	立坑工	1式	マンホール工(2号-8ヶ)	8箇所	付帯工	1式	整備面積	0ha
φ250mmHP管推進工 高耐荷力泥水方式	L=402m										
立坑工	1式										
マンホール工(2号-8ヶ)	8箇所										
付帯工	1式										
整備面積	0ha										
変更の理由	平成29年3月から適用している公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に対応し増額。										