

# 平成29年度変更契約(6月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変 更 契 約 した 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額			
道管理	平成 28 年度	H28.10.4	山田橋耐震補強工事	良誠工業(株)	42,411,600	35,579,921	38,052,720	H28.10.5		変更理由へのリンク
	第 114 号	H29.6.26			45,360,000		2,472,799		H29.7.1	
下建設	平成 28 年度	H28.10.25	中央処理区支線工事その6	第五工業(株)	53,958,960	51,840,000	49,980,240	H28.10.26		変更理由へのリンク
	第 128 号	H29.6.7			52,023,600		-1,859,760		H29.6.30	
和城整	平成 28 年度	H28.11.24	岡公園整備工事	(株)日紀建設	76,248,000	66,127,956	70,266,960	H28.11.25		変更理由へのリンク
	第 168 号	H29.6.28			81,021,600		4,139,004		H29.7.22	
下建設	平成 28 年度	H28.11.24	貴志排水区支線工事	中原建設	44,194,680	38,032,416		H28.11.25	H28.11.25	変更理由へのリンク
	第 179 号	H29.6.12					H29.6.17	H29.7.31		
河港湾	平成 28 年度	H28.11.24	前代川護岸改修工事その2	庄司建設工業	41,905,080	36,121,680	37,106,640	H28.11.25		変更理由へのリンク
	第 184 号	H29.6.26			43,048,800		984,960		H29.7.2	
河港湾	平成 28 年度	H28.11.24	前代川護岸改修工事その3	藤本開発(株)	44,245,440	38,131,236	38,139,120	H28.11.25		変更理由へのリンク
	第 185 号	H29.6.20			44,255,160		7,884		H29.7.2	
道管理	平成 28 年度	H28.11.30	市道紀伊149号線 歩道設置工事	(有)川崎組	69,648,120	59,741,280	61,034,040	H28.12.1		変更理由へのリンク
	第 200 号	H29.6.5			71,155,800		1,292,760		H29.6.8	
第二阪	平成 28 年度	H28.12.19	市駅和佐線道路改築(その2)工事	(株)貴志安商店	22,200,480	18,964,800	19,109,520	H28.12.20		変更理由へのリンク
	第 204 号	H29.6.16			22,370,040		144,720		H29.6.22	
道管理	平成 28 年度	H28.11.30	道路改良工事 砂山地区砂山南1丁目から砂山南3丁目まで	(株)柳原重機工業	30,498,120	26,331,480	27,322,920	H28.12.1		変更理由へのリンク
	第 219 号	H29.6.22			31,647,240		991,440		H29.6.30	
下施設	平成 28 年度	H28.12.7	加太雨水ポンプ場建築改築工事	(有)西庄西本建設	39,214,800	39,214,800	39,420,000	H28.12.8		変更理由へのリンク
	第 224 号	H29.6.19			39,420,000		205,200		H29.7.5	
河港湾	平成 28 年度	H29.3.1	前代川護岸改修工事その4	(株)松原造園土木 和歌山本社	34,396,920	30,011,040	33,399,000	H29.3.2	H29.3.2	変更理由へのリンク
	第 334 号	H29.6.28			38,280,600		3,387,960		H29.6.29	
下管理	平成 28 年度	H29.3.1	下水路整備工事 西脇地区磯の浦	(株)日紀建設	38,271,960	34,043,868		H29.3.2	H29.3.2	変更理由へのリンク
	第 336 号	H29.6.23					H29.6.29	H29.7.29		
第二阪	平成 28 年度	H29.3.1	南港山東線関連工事	(株)希真産業	1,558,440	1,360,800	1,475,280	H29.3.2		変更理由へのリンク
	第 345 号	H29.6.7			1,690,200		114,480		H29.6.30	
営繕	平成 28 年度	H29.2.23	新南公園便所整備工事	(株)重栄建設	15,228,000	13,705,200	13,770,000	H29.2.24	H29.2.24	変更理由へのリンク
	第 346 号	H29.6.20			15,303,600		64,800		H29.6.23	
公園緑	平成 28 年度	H29.3.2	西庄公園フェンス修繕工事	山路ライン(株)	5,533,920	4,816,800		H29.3.3	H29.3.3	変更理由へのリンク
	第 353 号	H29.6.20					H29.6.25	H29.8.4		
公園緑	平成 28 年度	H29.3.2	本渡公園フェンス修繕工事	(株)人見組	6,896,880	6,004,800	6,187,320	H29.3.3		変更理由へのリンク
	第 354 号	H29.6.5			7,107,480		182,520		H29.6.25	

# 平成29年度変更契約(6月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変 更 契 約 した 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至	
道管理	平成 28 年度	H29.3.23	道路修繕工事 有功地区園部	(株)共立建設	3,217,320	2,797,200	2,911,680	H29.3.24		変更理由へのリンク
	第 374 号	H29.6.8			3,350,160		114,480	H29.6.21		

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000114号
工 事 名	山田橋耐震補強工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	橋梁補修工 1 式 耐震補強工 1 式
変 更 の 理 由	工事着手に際し、橋梁の詳細調査を行ったところ橋座幅について当初設計と現地とに差異があったため、縁端拡幅工を増工したことに伴う増額変更。

年 度	平成28年度																
工 事 番 号	第16000128号																
工 事 名	中央処理区支線工事その6																
変更後の工事場所																	
変更後の工事概要	<table><tr><td>φ200mmVP管推進工 低耐荷力圧入方式</td><td>L=57.80m</td></tr><tr><td>φ200mmVU管布設工</td><td>L=198.40m</td></tr><tr><td>φ600mmVU管布設工</td><td>L=5.10m</td></tr><tr><td>マンホール工(組立1号3ヶ, 組立Y号1ヶ, 塩ビ6ヶ)</td><td>10箇所</td></tr><tr><td>取付管およびます工</td><td>27箇所</td></tr><tr><td>付帯工</td><td>1式</td></tr><tr><td>水道管移設工</td><td>1式</td></tr><tr><td>整備面積(分流・汚水)</td><td>A=0.84ha</td></tr></table>	φ200mmVP管推進工 低耐荷力圧入方式	L=57.80m	φ200mmVU管布設工	L=198.40m	φ600mmVU管布設工	L=5.10m	マンホール工(組立1号3ヶ, 組立Y号1ヶ, 塩ビ6ヶ)	10箇所	取付管およびます工	27箇所	付帯工	1式	水道管移設工	1式	整備面積(分流・汚水)	A=0.84ha
φ200mmVP管推進工 低耐荷力圧入方式	L=57.80m																
φ200mmVU管布設工	L=198.40m																
φ600mmVU管布設工	L=5.10m																
マンホール工(組立1号3ヶ, 組立Y号1ヶ, 塩ビ6ヶ)	10箇所																
取付管およびます工	27箇所																
付帯工	1式																
水道管移設工	1式																
整備面積(分流・汚水)	A=0.84ha																
変更の理由	本工事において、385路線の不施工により減工。																

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000168号
工 事 名	岡公園整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	基盤整備 1式 植栽 1式 施設整備 1式
変 更 の 理 由	柵工において、当初は蒸気機関車のフェンス移設箇所みの施工となっていたが、現地調査したところ全体的にフェンスの老朽化が著しく、支柱が根腐りしており危険であるためフェンス全体を取り換える必要が生じた。また、茶室エリア西側の園路整備について要望があり、園路整備工を増工としたため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000179号
工 事 名	貴志排水区支線工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	排水構造物工 自由勾配側溝工(W700×H700~H900) L=183.0m 管路工(重圧管φ250 L=7.10m、重圧管φ300 L=4.40m) L=11.50m 集水柵工 N=1か所 付帯工 1式 水道移設工 1式
変 更 の 理 由	自由勾配側溝工において、当初想定していなかった位置に送水管φ700が既設水路に近接して布設されており、送水管の位置確認及び既設水路の取壊しに不測の日数を要したため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000184号
工 事 名	前代川護岸改修工事その2
変更後の工事場所	和歌山市吉礼地内
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・河川土工 1式</li><li>・法覆護岸工 1式</li><li>・地盤改良工 1式</li><li>・擁壁工 1式</li><li>・水路工 1式</li><li>・構造物撤去工 1式</li><li>・仮設工 1式</li><li>・付帯工 1式</li><li>・地質調査 1式</li></ul>
変 更 の 理 由	工事施工にあたり、地盤改良工の改良材配合試験結果を受けて、改良材添加量を増工を増工することとした。以上により、建設工事請負契約書第19条に基づき増額変更をおこなう。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000185号
工 事 名	前代川護岸改修工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・河川土工 1式</li><li>・地盤改良工 1式</li><li>・法覆護岸工 1式</li><li>・擁壁護岸工 1式</li><li>・河床張コンクリート工 1式</li><li>・構造物撤去工 1式</li><li>・仮設工 1式</li><li>・用水路工 1式</li><li>・地質調査 1式</li><li>・機械設備工 1式</li><li>・電気設備工 1式</li></ul>
変 更 の 理 由	<p>地元から重力式擁壁について施工延長の要望があり、場所打擁壁工を増工。また、右岸側の既設水路壁の影響を考慮し、河床張コンクリート幅について減工変更。</p> <p>以上の内容による工事の増減を合算した結果、増額が生じたため。</p>



年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000200号
工 事 名	市道紀伊149号線 歩道設置工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工・・・・・・・・・・1式 擁壁工・・・・・・・・・・1式 排水工・・・・・・・・・・1式 舗装工・・・・・・・・・・1式 付帯工・・・・・・・・・・1式 防護柵工・・・・・・・・・・1式 雑工・・・・・・・・・・1式 区画線・・・・・・・・・・1式 仮設工・・・・・・・・・・1式
変 更 の 理 由	既設鍬止擁壁に影響を及ぼし、復旧が必要となったため増工とする。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000204号
工 事 名	市駅和佐線道路改築(その2)工事
変更後の工事場所	和歌山市鳴神地内
変更後の工事概要	土工 一式 構造物撤去工 一式 舗装工 一式 道路附属施設工 一式 付帯工 一式
変 更 の 理 由	新設乗入設置工事を追加とし、撤去工における有筋構造物の撤去数量が減ったため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000219号
工 事 名	道路改良工事 砂山地区砂山南1丁目から砂山南3丁目まで
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 構造物撤去工 1式 路面排水工 1式 道路附属施設工 1式 舗装工 1式 付帯工 1式
変更の理由	舗装を撤去した際、車道と歩道の舗装下にコンクリートが埋設されていたため、撤去を要した。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第 16000224 号
工 事 名	加太雨水ポンプ場建築改築工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	屋上防水改修工事 一式 外壁塗装改修工事 一式 内装改修工事 一式 浸水対策改修工事 一式
変更の理由	外壁改修工事において、軒裏露筋欠損部補修及び外壁ひび割れ補修、外壁モルタル浮き部補修等の施工数量が工事着手後精査した結果、変更が生じたため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000334号
工 事 名	前代川護岸改修工事その4
変更後の工事場所	和歌山市吉礼地内から相坂地内まで
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・河川土工 1式</li><li>・法覆護岸工 1式</li><li>・河床工 1式</li><li>・排水工 1式</li><li>・付帯工 1式</li><li>・仮設工 1式</li></ul>
変 更 の 理 由	<p>工事施工にあたり、一部掘削土の土質が悪く、利用に適さないため土砂処分を増工することとした。また、支柱保護工の形状について地権者との協議に不測の時間を要した。以上により、建設工事請負契約書第19条、第23条に基づき増額変更、工期延期をおこなう。</p>

年 度	平成 28 年度
工 事 番 号	第 16000336 号
工 事 名	下水路整備工事 西脇地区磯の浦
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	施工前管路内調査工 一式 管路内面被覆工 第1管路 $\phi 350$ L=43.5m 第2管路 $\phi 350$ L=47.1m 第3管路 $\phi 350$ L=39.8m 第4管路 $\phi 450$ L=43.9m 第5管路 $\phi 450$ L=41.3m 第6管路 $\phi 450$ L=10.3m 附帯工 一式
変更の理由	本工事において、汚水取付管移設工の増工により、工期内での工事完成ができなくなったため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第 1 6 0 0 0 3 4 5 号
工 事 名	南港山東線関連工事
変 更 後 の 工 事 場 所	
変 更 後 の 工 事 概 要	境界ブロック工 一式 舗装工 一式 構造物撤去工 一式 付帯工 一式
変 更 の 理 由	地中からコンクリート基礎があらわれ、撤去する必要が生じたため。また、隣地との地盤高に差が生じ、舗装のすり合わせを行う必要が生じたため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000346号
工 事 名	新南公園便所整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>●新南公園便所整備工事 解体：プレハブ造 平屋建て 8.00㎡ 新築：RC造ユニット式 平屋建て 13.34㎡</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 建築工事 . . . 一式</li><li>・ 電気設備工事 . . . 一式</li><li>・ 機械設備工事 . . . 一式</li></ul>
変 更 の 理 由	<p>和歌山市建設発生土取扱基準の一部改正に伴い、新たに土壌検査の対象項目が2項目追加され、追加試験を行ったため増額変更が必要となった。また、土壌検査の追加検査と分析を行った結果、ユニットトイレ設置工事に不測の日数が生じ、工期延長が必要となったため。</p>



年度	平成28年度
工事番号	第16000353号
工事名	西庄公園フェンス修繕工事
変更後の工事場所	和歌山市西庄216番
変更後の工事概要	公園施設等撤去工 1式 公園施設等設置工 1式
変更の理由	隣接する他工事との調整に不測の日数を要したため、工期を40日間延長。

年度	平成28年度
工事番号	第16000354号
工事名	本渡公園フェンス修繕工事
変更後の工事場所	和歌山市本渡369番
変更後の工事概要	公園施設等撤去工 一式 公園施設等設置工 一式
変更の理由	既存の重力式擁壁周辺を掘削した結果、擁壁の寸法が想定断面と異なっていたため、土工事を増量し、増額。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000374号
工 事 名	道路修繕工事 有功地区園部
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	撤去工・・・・・・・・・・1式 床版工・・・・・・・・・・38.0m
変更の理由	当初設計での施工延長38.0mに対し、現地踏査の結果、施工延長が40.0mとなったため、増工となった。