

平成29年度変更契約(8月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変 更 契 約 した 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額			
下建設	平成 28 年度	H28.6.1	新堀第3雨水幹線工事その1	(株)紀の川建設	93,156,480	80,786,160	89,676,720	H28.6.2		変更理由へのリンク
	第 10 号	H29.8.23			103,407,840		8,890,560	H29.8.31		
営繕	平成 28 年度	H28.10.19	中消防署南分署庁舎新築機械設備工事	(株)長谷川冷機	62,910,000	56,586,600	57,975,480	H28.10.20		変更理由へのリンク
	第 117 号	H29.8.10			64,454,400		1,388,880	H29.8.15		
下建設	平成 28 年度	H28.11.25	今福排水区支線工事	(株)幸輝開発	144,663,840	118,214,532		H28.11.26	H28.11.26	変更理由へのリンク
	第 144 号	H29.8.7						H29.8.22	H29.12.20	
第二阪	平成 28 年度	H29.1.18	松島本渡線道路改築工事	(株)幸輝開発	50,534,280	44,515,440		H29.1.19	H29.1.19	変更理由へのリンク
	第 285 号	H29.8.1						H29.8.16	H29.11.30	
下建設	平成 28 年度	H29.3.3	湊南第2排水区支線工事	弘安建設(株)	149,155,560	125,114,041		H29.3.4	H29.3.4	変更理由へのリンク
	第 309 号	H29.8.23						H29.9.19	H30.2.28	
道管理	平成 28 年度	H29.2.7	道路改良工事 砂山地区砂山南1丁目から今福地区今福1丁目まで	(株)寺本工務店	79,247,160	70,314,951		H29.2.8	H29.2.8	変更理由へのリンク
	第 316 号	H29.8.9						H29.8.16	H29.11.20	
下建設	平成 28 年度	H29.3.14	中央処理区支線工事その1	(株)日紀建設	140,590,080	119,769,840	149,508,720	H29.3.15		変更理由へのリンク
	第 324 号	H29.8.18			175,497,840		29,738,880	H29.10.20		
下建設	平成 28 年度	H29.3.10	野崎排水区支線工事	中村設備工業(株)	19,429,200	17,010,000	17,929,080	H29.3.11		変更理由へのリンク
	第 339 号	H29.8.16			20,480,040		919,080	H29.8.31		
公園緑	平成 28 年度	H29.3.2	西庄公園フェンス修繕工事	山路ライン(株)	5,533,920	4,816,800		H29.3.3	H29.3.3	変更理由へのリンク
	第 353 号	H29.8.2						H29.8.4	H29.9.20	
道管理	平成 28 年度	H29.3.28	広瀬歩道橋補修工事	司建設工業(株)	53,914,680	46,799,640		H29.3.29	H29.3.29	変更理由へのリンク
	第 360 号	H29.8.23						H29.8.25	H29.10.24	
公園緑	平成 29 年度	H29.5.11	松江北中央児童遊園フェンス修繕工事	(株)玉置建材	6,742,440	5,864,400	5,978,880	H29.5.12		変更理由へのリンク
	第 38 号	H29.8.21			6,874,200		114,480	H29.9.3		
下建設	平成 29 年度	H29.5.11	中央処理区支線工事その4関連工事	(有)山口工業	9,475,920	8,240,400	7,779,240	H29.5.12		変更理由へのリンク
	第 39 号	H29.8.4			8,946,720		-461,160	H29.8.24		
教施設	平成 29 年度	H29.5.11	岡崎小学校屋外プール解体撤去工事	(有)ユートピア建設	17,841,600	16,048,800	17,097,480	H29.5.12		変更理由へのリンク
	第 40 号	H29.8.28			19,008,000		1,048,680	H29.8.29		
道建設	平成 29 年度	H29.5.16	市駅和佐線道路新設改良関連工事	(有)和西建設	2,236,680	1,954,800	2,212,920	H29.5.17		変更理由へのリンク
	第 44 号	H29.8.14			2,532,600		258,120	H29.8.24		

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000010号
工 事 名	新堀第3雨水幹線工事その1
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	RCボックスカルバート□1200×1200 函渠工 L=176.7m 付帯工 1式 水道管移設工 1式
変更の理由	当該工事区間の通行量が想定より多く、工事用の迂回路も複雑となったため、交通誘導員を増員する必要が生じた。また、道路排水を円滑に行うためL型側溝を設置した。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000117号
工 事 名	中消防署南分署庁舎新築機械設備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	機械設備工事 一式 昇降機設備工事 一式
変 更 の 理 由	①空調設備 機器の増工 ②空調設備 配管・ダクト設備の増工 ③換気設備 ダクト設備の増工 ④給水設備の増工 ⑤給水設備 給水引込工事の減工 ⑥汚水通気設備の減工 ⑦給湯設備の減工 ⑧都市ガス設備の減工 ⑨液化石油ガス設備の減工 ⑩発生材運搬処分の増工

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000144号
工 事 名	今福排水区支線工事
変更後の工事場所	和歌山市今福5丁目地内から西小二里3丁目地内まで
変更後の工事概要	雨水 φ1000mmFRPM管 布設工 L=116.2m φ900mmFRPM管 布設工 L=59.1m φ800mmFRPM管 布設工 L=40.3m 取付管およびます工 15箇所 汚水 φ200mmVP管 推進工 低耐荷力圧入方式 L=118.5m φ200mmPRP管 布設工 L=197.7m マンホール工 12箇所 (1号-8箇所、楢円-1箇所、塩ビ-3箇所) 取付管およびます工 26箇所 付帯工 1式 水道管移設工 1式 整備面積 (分流・雨水) A=0.66ha 整備面積 (分流・汚水) A=0.99ha
変更の理由	施工現場が狭隘道路であり、電柱近接掘削に伴う電柱所有者との協議が生じた。また、管布設時に旧雑排水管が複数埋設されており、撤去に不測の日数を生じたため工期延長とした。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000285号
工 事 名	松島本渡線道路改築工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 擁壁工 一式 排水工 一式 縁石工 一式 舗装工 一式 付帯工 一式 撤去工 一式 植栽工 一式 仮設工 一式
変更の理由	同施工区間の他調査業務との調整により、 工事着手に遅れが生じたため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000309号
工 事 名	湊南第2排水区支線工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p> $\phi 800$mmHP管 推進工 L = 206.4m $\phi 500$mmVM管 推進工 L = 23.4m マンホール工 6箇所 (3号-1箇所、2号-4箇所、1号-1箇所) $\phi 500$mmVU管 布設工 L = 44.3m $\phi 350$mmVU管 布設工 L = 25.9m 取付管及びます 5箇所 (取付-3箇所、ます-2箇所) 付帯工 1式 水道管移設工 1式 </p>
変更の理由	<p>開削工事を施工するにあたり、近接工事の工事車両が通行できなくなるので、開削工事が近接工事完了後の施工となるため。</p>

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000316号
工 事 名	道路改良工事 砂山地区砂山南1丁目から今福地区今福1丁目まで
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工・・・・・・・・1式 構造物撤去工・・・1式 路面排水工・・・・1式 道路付帯施設工・1式 舗装工・・・・・・・・1式 付帯工・・・・・・・・1式
変 更 の 理 由	関係機関との協議に不測の日数を要したため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000324号
工 事 名	中央処理区支線工事その1
変更後の工事場所	和歌山市中之島地内
変更後の工事概要	<p>φ250mmHP管推進工 高耐荷力泥水方式 L=402m 立坑工 1式 マンホール工(2号-8ヶ) 8箇所 付帯工 1式</p> <p>整備面積 0ha</p>
変更の理由	<p>本工事施工にあたり、試験掘削の結果、推進工事が地下埋設物と干渉するため、管底高を低くすることにより、地層が砂から砂礫に変わったため、工法変更により増額。</p>

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000339号
工 事 名	野崎排水区支線工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>φ600mmVU管 開削工 L=87.7m φ500mmVU管 開削工 L= 6.2m マンホール工 (1号 2ヶ) 2箇所 取付管工 5箇所 付帯工 1式</p> <p>整備面積 (分流、雨水) A=0.35ha</p>
変 更 の 理 由	既設側溝から本管への取付管を追加施工した事による増額変更。

年度	平成28年度
工事番号	第16000353号
工事名	西庄公園フェンス修繕工事
変更後の工事場所	和歌山市西庄216番
変更後の工事概要	公園施設等撤去工 1式 公園施設等設置工 1式
変更の理由	フェンス下部に打設する防草用コンクリートの幅を拡幅することによる増工のため、工期を47日間延長。

様式第2号

(変更契約用)

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000360号
工 事 名	広瀬歩道橋補修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	補修工 1 式 仮設工 1 式
変 更 の 理 由	近隣住民による騒音等に対する苦情への対応により進捗に遅れが生じたため。

年度	平成29年度
工事番号	第17000038号
工事名	松江北中央児童遊園フェンス修繕工事
変更後の工事場所	和歌山市松江北二丁目779番25
変更後の工事概要	公園施設等撤去工 1式 公園施設等設置工 1式
変更の理由	新設するスロープに補強用の溶接金網を追加設置し、増額。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000039号
工 事 名	中央処理区支線工事その4 関連工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	路面復旧工 1式 付帯工 1式
変 更 の 理 由	本工事について、路面復旧工にあたり現場精査の結果、復旧面積を減工したため。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第 17000040 号
工 事 名	岡崎小学校屋外プール解体撤去工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	屋外プール解体撤去、焼却炉撤去、受水槽撤去、一部外構撤去等 構内給水設備工事・・・一式
変更の理由	当初ブロック塀の転倒防止のため山留壁の施工を予定していたが、地盤が想定より安定しており、山留壁の施工を取りやめたため減工。また、既設ポンプ庫からアスベストが検出されたため、これを撤去したことにより増工となった。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000044号
工 事 名	市駅和佐線道路新設改良関連工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 躯体工 1式 舗装撤去復旧工 1式 付帯工 1式
変 更 の 理 由	周辺の狭小道路の安全対策として、側溝形状を変更して排水能力を向上させるためとして増工をした。