

平成30年度変更契約(1月分)

建設総務課 No 1

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変 更 契 約 した 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額			
下建設	平成 28 年度	H28.12.14	北部第11污水幹線工事その3	(株)関組	154,162,440	127,275,840		H28.12.15	H28.12.15	変更理由へのリンク
	第 127 号	H30.1.12					H30.1.18	H30.1.31		
下建設	平成 28 年度	H28.12.14	北部第11污水幹線工事その3	(株)関組	154,162,440	127,275,840	121,996,800	H28.12.15		変更理由へのリンク
	第 127 号	H30.1.25			147,768,840		-5,279,040	H30.1.31		
下建設	平成 28 年度	H29.3.3	湊南第2排水区支線工事	弘安建設(株)	149,155,560	125,114,041	132,618,600	H29.3.4		変更理由へのリンク
	第 309 号	H30.1.17			154,267,200		7,504,559	H30.2.28		
下建設	平成 28 年度	H29.3.8	北部処理区支線工事その3	益田工業(有)	136,495,800	114,679,800		H29.3.9	H29.3.9	変更理由へのリンク
	第 326 号	H30.1.24					H30.2.1	H30.3.30		
道管理	平成 28 年度	H29.3.8	報國橋補修工事	ワタ力建設(株)	82,188,000	80,784,000	83,521,800	H29.3.9		変更理由へのリンク
	第 337 号	H30.1.26			84,974,400		2,737,800	H30.2.28		
下建設	平成 28 年度	H29.3.8	北部処理区支線工事その4	(株)白洋建設	99,461,520	88,484,659	94,629,600	H29.3.9		変更理由へのリンク
	第 340 号	H30.1.25			106,369,200		6,144,941	H30.1.31		
道建設	平成 29 年度	H29.6.27	西脇277号線道路新設改良工事その5	(株)吉本建設	76,371,120	68,688,000		H29.6.28	H29.6.28	変更理由へのリンク
	第 56 号	H30.1.31					H30.2.7	H30.3.30		
営繕	平成 29 年度	H29.6.22	福祉交流館北側外壁工事	(株)蔭山組	16,254,000	14,623,200	15,044,400	H29.6.23		変更理由へのリンク
	第 59 号	H30.1.25			16,729,200		421,200	H30.1.31		
和城整	平成 29 年度	H29.8.16	史跡和歌山城西の丸西側石垣保護工事	力土建(有)	15,750,720	13,899,600	15,355,440	H29.8.17		変更理由へのリンク
	第 84 号	H30.1.30			17,400,960		1,455,840	H30.2.12		
第二阪	平成 29 年度	H29.8.16	南港山東線道路照明設置(その3)工事	(有)新和電機	8,690,760	7,635,600	7,696,080	H29.8.17		変更理由へのリンク
	第 99 号	H30.1.17			8,759,880		60,480	H30.1.31		
河港湾	平成 29 年度	H29.8.30	雄の山川河川改良工事	(株)中野建設	9,396,000	8,305,200		H29.8.31	H29.8.31	変更理由へのリンク
	第 110 号	H30.1.16					H30.1.17	H30.2.16		
河港湾	平成 29 年度	H29.8.30	雄の山川河川改良工事	(株)中野建設	9,396,000	8,305,200	7,905,600	H29.8.31		変更理由へのリンク
	第 110 号	H30.1.22			8,944,560		-399,600	H30.2.16		
河港湾	平成 29 年度	H29.9.12	前代川護岸改修工事その1	(株)吉本園芸	34,145,280	30,520,260		H29.9.13	H29.9.13	変更理由へのリンク
	第 115 号	H30.1.11					H30.1.20	H30.3.11		
教施設	平成 29 年度	H29.9.21	伏虎義務教育学校雄湊グラウンド整備機械設備工事	(株)関西通管	4,355,640	3,909,600	4,007,880	H29.9.22		変更理由へのリンク
	第 134 号	H30.1.16			4,465,800		98,280	H30.1.19		
道管理	平成 29 年度	H29.9.28	新和歌浦中之島紀三井寺線外2路線照明設備修繕工事	(株)ハタノ設備	12,098,160	10,681,200	11,185,560	H29.9.29		変更理由へのリンク
	第 140 号	H30.1.22			12,669,480		504,360	H30.1.26		
道管理	平成 29 年度	H29.10.2	市駅和佐線外1路線照明設備修繕工事	(株)土井電設工業	11,413,440	10,054,800	11,478,240	H29.10.3		変更理由へのリンク
	第 143 号	H30.1.22			13,030,200		1,423,440	H30.1.30		

平成30年度変更契約(1月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変 更 契 約 した 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額			
道管理	平成 29 年度	H29.10.5	坂田橋補修工事	(株)矢田建設	18,938,880	16,588,800	16,865,280	H29.10.6		変更理由へのリンク
	第 145 号	H30.1.26			19,255,320		276,480		H30.2.2	
公園緑	平成 29 年度	H29.9.28	和歌山東公園木製遊具撤去更新整備工事	角谷産業(株)	20,238,120	17,992,800		H29.9.29	H29.9.29	変更理由へのリンク
	第 157 号	H30.1.15						H30.1.16	H30.3.17	
道管理	平成 29 年度	H29.10.17	道路修繕工事 四箇郷地区有本	角谷産業(株)	2,847,960	2,505,600		H29.10.18	H29.10.18	変更理由へのリンク
	第 176 号	H30.1.11						H30.1.15	H30.2.14	
第二阪	平成 29 年度	H29.10.5	南港山東線道路改築舗装工事	(株)杖村舗装建設	13,899,600	12,258,000	13,488,120	H29.10.6		変更理由へのリンク
	第 181 号	H30.1.9			15,294,960		1,230,120	H30.1.31		
下管理	平成 29 年度	H29.10.17	下水路整備工事 雑賀地区関戸四丁目	(有)塩崎組	2,085,480	1,825,200	1,854,360	H29.10.18	H29.10.18	変更理由へのリンク
	第 189 号	H30.1.23			2,118,960		29,160	H30.1.25	H30.2.14	
道管理	平成 29 年度	H29.10.27	小規模橋梁補修工事	(株)三愛基礎工業	6,700,320	5,810,400		H29.10.28	H29.10.28	変更理由へのリンク
	第 199 号	H30.1.24						H30.1.25	H30.3.30	
道管理	平成 29 年度	H29.10.27	小規模橋梁補修工事その2	(有)ロータリーサー ビス	9,637,920	8,380,800	9,954,360	H29.10.28	H29.10.28	変更理由へのリンク
	第 200 号	H30.1.24			11,448,000		1,573,560	H30.1.25	H30.3.16	
第二阪	平成 29 年度	H29.10.27	市駅和佐線道路標識設置工事	良誠工業(株)	15,026,040	13,381,200		H29.10.28	H29.10.28	変更理由へのリンク
	第 201 号	H30.1.24						H30.1.25	H30.2.14	
営繕	平成 29 年度	H29.11.16	宮連絡所外壁及び防水改修工事	(有)シールテック	7,009,200	6,307,200	7,085,880	H29.11.17		変更理由へのリンク
	第 226 号	H30.1.19			7,292,000		778,680	H30.3.16		
河港湾	平成 29 年度	H29.10.26	打手川災害復旧工事	(株)玉置建材	3,485,160	3,414,960	2,991,600	H29.10.27		変更理由へのリンク
	第 298 号	H30.1.25			3,053,160		-423,360	H30.2.3		

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000127号
工 事 名	北部第11汚水幹線工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>φ200mmVP管推進工 低耐荷力圧入方式 L = 187 m</p> <p>φ250mmSHP管推進工 高耐荷力泥水方式 L = 90 m</p> <p>φ200mmVU管推進工 鋼製さや管ボ-リング方式 (φ300mm) L = 7 m</p> <p>φ200mmPRP管布設工 L = 109 m</p> <p>マンホール工 10箇所 (2号-5ヶ, 1号-1ヶ, 楕円-2ヶ, 小型マン-2ヶ)</p> <p>取付管およびます工 11箇所</p> <p>付帯工 1式</p> <p>水道管移設工 1式</p> <p>整備面積(汚水) A = 0, 44 ha</p>
変更の理由	舗装工において、通行止の規制を行うにあたり、地元調整等に不測の日数を要したため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000127号
工 事 名	北部第11汚水幹線工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>φ200mmVP管推進工 低耐荷力泥土圧方式 L = 143m φ250mmSHP管推進工 高耐荷力泥水方式 L = 92m φ200mmPRP管布設工 L = 107m マンホール工 8箇所 (2号-3ヶ, 1号-1ヶ, 楢円-2ヶ, 小型レジン-2ヶ) 取付管およびます工 12箇所 付帯工 1式 水道管移設工 1式 整備面積(汚水) A = 0, 44ha</p>
変更の理由	<p>推進工及び開削工において当初夜間での施工を予定していたが、地元の要望もあり各関係機関と協議を行った結果、一部昼間での施工が可能となったため。</p>

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000309号
工 事 名	湊南第2排水区支線工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p> $\phi 800$mmHP管 推進工 L=206.4m $\phi 500$mmVM管 推進工 L=22.0m マンホール工 6箇所 (3号-1箇所、2号-4箇所、1号-1箇所) $\phi 500$mmVU管 布設工 L=43.5m $\phi 350$mmVU管 布設工 L=25.8m 取付管及び柵 7箇所 (取付-4箇所、柵-3箇所) 付帯工 1式 整備面積(分流・雨水) A=2.27ha </p>
変更の理由	<p> 本工事施工にあたり、交通誘導員を当初2人配置する予定であったが、道路管理者と協議した結果、通学路であるため、交通誘導員を3人に増員して配置することになった。また、次期工事で舗装を本復旧する予定であったが、本工事での支障移設となっていた地下埋設物の復旧が予定よりも早く完了したので、舗装を本復旧することとなり、結果増額となった。 </p>

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000326号
工 事 名	北部処理区支線工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>φ200mmVP管推進工 低耐荷力圧入方式 L=519.10m φ350mm鋼製さや管推進工 L= 4.30m φ200mmVU管 布設工 L= 67.20m マンホール工 (1号8ヶ, 楕円2ヶ, 0号5ヶ, 塩ビ9ヶ) 24箇所 取付管およびます工 44箇所 付帯工 1式 水道移設工 1式</p>
変更の理由	<p>工事区間の道路幅員が狭く家屋も近接しており、施工前の調査及び検討に不測の日数を要したため。</p>

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000337号
工 事 名	報國橋補修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	上部工補修工 1 式 下部工補修工 1 式 仮設工 1 式
変 更 の 理 由	橋梁の事前調査を行ったところ、コンクリート部材に新たなうき、剥離箇所が見られたため、断面修復工を増工したこと、また取合せ舗装範囲を増工したことに伴う増額。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000340号
工 事 名	北部処理区支線工事その4
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>φ200mmVP管推進工 低耐荷力泥土圧1工程方式 L = 6 m φ200mmPRP管布設工 L = 417 m マンホール工 18箇所 (2号-1ヶ, 1号-15ヶ, 楢円-2ヶ) 取付管およびます工 50箇所 付帯工 1式 水道管移設工 1式 整備面積(汚水) A = 1,08ha</p>
変更の理由	<p>地元の要望を受け協議をした結果、和歌山市所有の公衆用道路内にて施工が可能となり、下水道本管の路線を追加したため。</p>

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第 17000056 号
工 事 名	西脇277号線道路新設改良工事その5
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 . . . 1式 法面整形・植生工 . . . 1式 アンカー工 . . . 1式 張りコンクリート工（法面） . . . 1式 法枠工 . . . 1式 排水工 . . . 1式 舗装工 . . . 1式 付帯工 . . . 1式
変 更 の 理 由	本工事において、No, 7～No, 8付近南側法面において設置するグラウンドアンカー工の施工に必要となるクレーン車の搬入及び作業スペースが、過年度に施工した押え盛土が支障となり確保できない状況であり、その対策に不測の日数を要したため。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000059号
工 事 名	福祉交流館北側外壁工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■福祉交流館北側外壁工事 鉄筋コンクリート造 地下1階 地上7階建て 延床面積58,589.63㎡ ・外壁及びその他改修工事 . . . 一式
変 更 の 理 由	外壁改修工事着手前の施工数量調査の結果、改修が必要なタイルの浮き部の数量が増え、タイルの貼り替え数量が増えた。また、タイル貼り替え作業中、タイルを撤去していると、タイルの下地まで一緒に浮いている箇所もあり、その部分の下地は撤去し、タイル下地を新設したうえで、タイルの貼り替えを行った。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000084号
工 事 名	史跡和歌山城西の丸西側石垣保護工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	石積工 1式 石垣保護工 1式
変 更 の 理 由	石垣清掃後、D面解体修理範囲を確認したところ、石垣の孕みが設計時点より進行しており、安定性を確保するため解体修理範囲を広げたことによる変更。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第 17000099 号
工 事 名	南港山東線道路照明設置（その3）工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路照明工 1式 付帯工 1式
変 更 の 理 由	電線管路敷設の掘削地盤から当初想定外の岩がでてきたため。

年 度	「平成29年度」
工 事 番 号	第17000110号
工 事 名	雄の山川河川改良工事
変更後の工事場所	和歌山市中筋日延地内から湯屋谷地内まで
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・ 浚渫工 1. 2. 3. 4. 5. 6工区 L=154. 0m (3工区 B. P. からNO. 3+10. 0まで)・ 河床工 3工区 L=106. 0m (NO. 3+10. 0からE. Pまで) (河床コンクリート工 L=106. 0m 浚渫工 L=106. 0m)
変 更 の 理 由	台風21号及び22号の影響から河川内の状況が変動し、施工内容の調整を行う必要があったため、30日間の工期延期。

年 度	「平成29年度」
工 事 番 号	第17000110号
工 事 名	雄の山川河川改良工事
変更後の工事場所	和歌山市中筋日延地内から湯屋谷地内まで
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・ 浚渫工 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7工区 L=233. 7m (3工区 B. P. からNO. 3+15. 0まで)・ 河床工 3工区 L=90. 3m (NO. 4からE. Pまで) (河床コンクリート工 L=90. 3m 浚渫工 L=90. 3m)
変 更 の 理 由	台風21号及び22号の影響より河川内の状況が大きく変動し、浚渫土量の確認及び浚渫箇所調整を行いました。堆積土が減ったため、浚渫土量の減工を致したい。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000115号
工 事 名	前代川護岸改修工事その1
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・河川土工 1式・地盤改良工 1式・構造物撤去工 1式・付帯工 1式・仮設工 1式・地質調査 1式
変 更 の 理 由	地盤改良工の掘削時においてガス管が埋設されており、布設位置の確認に不測の日数を要したため工期延期。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000134号
工 事 名	伏虎義務教育学校雄湊グラウンド整備機械設備工事
変更後の工事場所	和歌山市東坂ノ上丁3番
変更後の工事概要	機械設備工事 . . . 一式
変 更 の 理 由	屋外配管埋設部の掘削における処分量が増加となったため。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000140号
工 事 名	新和歌浦中之島紀三井寺線外1路線照明設備修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路照明設備工（昼間）・・・6基（建柱含む） 道路照明設備工（夜間）・・・3基（灯具のみ）
変更の理由	中之島地内において、掘削方法がアースオーガから手掘りへ変更したため。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000143号
工 事 名	市駅和佐線外1路線照明設備修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路照明設備工 11基（建柱9基 電柱 恭架 2基）
変更の理由	全箇所掘削方法がアースオーガから手掘り に変更となったため。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000145号
工 事 名	坂田橋補修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	上部補修工 1 式 下部補修工 1 式 仮設工 1 式
変 更 の 理 由	本工事における現地調査により、断面修復工においては、新たな損傷が見つかったため補修箇所を追加となり、伸縮装置設置工においては、実測延長が設計延長より長かったため増工。(建設工事請負契約書第18条第4項第2号)

年度	平成29年度
工事番号	第17000157号
工事名	和歌山東公園木製遊具撤去更新整備工事
変更後の工事場所	和歌山市北出島133番
変更後の工事概要	公園施設等撤去工 1式 遊戯施設整備工 1式
変更の理由	工事着手にあたり関係機関との協議に不測の日数を要したため、60日間延長。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000176号
工 事 名	道路修繕工事 四箇郷地区有本
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	取壊工 1式 床版工 97.0m
変 更 の 理 由	通行止めによる地元との調整に不測の日数を要したため。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第 17000181 号
工 事 名	南港山東線道路改築舗装工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路改良工 1式 付帯工 1式
変 更 の 理 由	現場精査の結果、設計数量に変更が生じたため。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000189号
工 事 名	下水路整備工事 雑賀地区関戸四丁目
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	水路工 L=107.60m
変 更 の 理 由	本工事において、水路壁補強柱工の配筋の加工が困難なため、スパイラル筋に変更。また、地元調整に日数を要したため。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000199号
工 事 名	小規模橋梁補修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	断面修復工・・・1式 仮設工・・・・・・・・1式
変 更 の 理 由	RC床版の製作に不測の日数を要したため。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000200号
工 事 名	小規模橋梁補修工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	断面修復工 1 式 仮設工 1 式 対象橋梁4橋 (床版橋2 1380, 床版橋1 3102, 床版橋2 3104, 床版橋1 3114)
変更の理由	現地踏査をしたところ、断面修復工の厚みが当初設計よりも厚くなったため。また、現場調査及び通行規制の調整等に不測の日数を要したため。

様式第2号

(変更契約用)

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000201号
工 事 名	市駅和佐線道路標識設置工事
変更後の工事場所	和歌山市出水地内から太田地内まで
変更後の工事概要	標識板設置工 3基
変 更 の 理 由	標識板レイアウトの変更に伴い、標識板の製作に期間を要したため。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000226号
工 事 名	宮連絡所外壁及び防水改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	宮連絡所外壁及び防水改修工事 外壁改修工事・・・一式 防水改修工事・・・一式
変 更 の 理 由	施工箇所事前調査の結果、設計図書に明記した箇所の他に、新たにモルタルの浮き・ひび割れ・欠損部の補修が必要な箇所を確認した。 剥落及び雨水の侵入のおそれのある箇所はすべて補修するため、追加改修を行う。

年 度	「平成29年度」
工 事 番 号	第17000298号
工 事 名	打手川災害復旧工事
変更後の工事場所	和歌山市平井地内
変更後の工事概要	災害復旧工 第1工区 護岸復旧工 L=10.0m 第2工区 河道掘削工 L=63.7m
変 更 の 理 由	第2工区の河道掘削工において、台風後の緊急浚渫より河川内の土量変動から掘削土が30 m ³ 減ったため、河道掘削工の減工。