

# 平成30年度変更契約(2月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変 更 契 約 し た 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額			
公園緑	平成 28 年度	H29.1.18	御手洗池公園橋梁撤去更新下部工工事	(株)東部建設	80,559,360	71,646,586	70,470,000	H29.1.19		変更理由へのリンク
	第 293 号	H30.2.20			79,237,440		-1,176,586		H30.2.28	
下施設	平成 28 年度	H29.3.28	加太雨水ポンプ場電気設備改築工事	第一電機設備工業(株)	82,716,120	70,565,040	71,515,440	H29.3.29		変更理由へのリンク
	第 314 号	H30.2.9			83,830,680		950,400		H30.3.23	
営繕	平成 29 年度	H29.8.2	旧芦原文化会館解体撤去工事	三笠建設(株)	73,872,000	66,484,800		H29.8.3	H29.8.3	変更理由へのリンク
	第 83 号	H30.2.27						H30.2.28	H30.3.23	
教施設	平成 29 年度	H29.8.16	岡崎小学校屋外プール改築工事	アサカワリフォーム(株)	146,124,000	131,511,600		H29.8.17	H29.8.17	変更理由へのリンク
	第 89 号	H30.2.1						H30.2.12	H30.3.4	
教施設	平成 29 年度	H29.8.16	岡崎小学校屋外プール改築工事	アサカワリフォーム(株)	146,124,000	131,511,600	132,192,000	H29.8.17		変更理由へのリンク
	第 89 号	H30.2.23			146,880,000		680,400		H30.3.4	
河港湾	平成 29 年度	H29.8.9	和田川(本流)河川改良工事	(株)吉本園芸	2,325,240	2,041,200	1,924,560	H29.8.10	H29.8.10	変更理由へのリンク
	第 93 号	H30.2.13			2,193,480		-116,640		H30.2.15	
道建設	平成 29 年度	H29.8.29	砂山手平線歩道整備工事	(株)柳原重機工業	57,278,880	51,440,140		H29.8.30	H29.8.30	変更理由へのリンク
	第 95 号	H30.2.16						H30.2.25	H30.3.31	
教施設	平成 29 年度	H29.9.28	青少年国際交流センター(仮称)改築改修工事(債務H29-H30)	中平建設・弘安建設特定建設工事共同企業体	1,149,120,000	1,034,208,000	1,049,760,000	H29.9.29		変更理由へのリンク
	第 97 号	H30.2.6			1,166,400,000		15,552,000		H30.6.25	
河港湾	平成 29 年度	H29.9.12	前代川護岸改修工事その1	(株)吉本園芸	34,145,280	30,520,260	31,815,720	H29.9.13		変更理由へのリンク
	第 115 号	H30.2.13			35,595,720		1,295,460		H30.3.11	
下管理	平成 29 年度	H29.8.23	和歌川処理区遮集幹線改築工事	(株)中山建設	29,324,160	29,160,000	28,962,360	H29.8.24		変更理由へのリンク
	第 117 号	H30.2.26			29,125,440		-197,640		H30.3.11	
河港湾	平成 29 年度	H29.9.8	旧大門川河川改良工事	(株)中野建設	13,339,080	11,674,800		H29.9.9	H29.9.9	変更理由へのリンク
	第 121 号	H30.2.8						H30.2.15	H30.3.27	
道建設	平成 29 年度	H29.9.29	紀伊149号線道路改良工事	(株)中澤工業	14,769,000	13,046,400		H29.9.29	H29.9.29	変更理由へのリンク
	第 139 号	H30.2.28						H30.3.2	H30.3.30	
道管理	平成 29 年度	H29.10.3	傳法橋補修工事	(株)貴志安商店	49,053,600	44,065,890	47,102,040	H29.10.4		変更理由へのリンク
	第 155 号	H30.2.28			52,434,000		3,036,150		H30.3.22	
公園緑	平成 29 年度	H29.10.12	天王緑地木製遊具撤去更新整備工事	(株)松風園	20,124,720	17,895,600		H29.10.13	H29.10.13	変更理由へのリンク
	第 182 号	H30.2.1						H30.2.14	H30.3.26	
教施設	平成 29 年度	H29.10.12	雑賀崎幼稚園遊戯室増築工事	(株)小野住建	20,422,800	18,370,800	18,684,000	H29.10.13	H29.10.13	変更理由へのリンク
	第 185 号	H30.2.5			20,779,200		313,200		H30.2.9	
教施設	平成 29 年度	H29.10.12	雑賀崎幼稚園遊戯室増築工事	(株)小野住建	20,779,200	18,684,000	18,511,200	H29.10.13		変更理由へのリンク
	第 185 号	H30.2.22			20,584,800		-172,800		H30.3.11	

# 平成30年度変更契約(2月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変 更 契 約 し た 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額			
和城整	平成 29 年度	H29.10.17	和歌山城天守閣前売店改修工事	(株)日紀建設	37,238,400	33,512,400		H29.10.18	H29.10.18	変更理由へのリンク
	第 187 号	H30.2.9					H30.2.14	H30.3.16		
耕地	平成 29 年度	H29.11.9	水路改良工事 和佐地区下和佐	(株)森上土木	5,096,520	4,482,000	5,261,760	H29.11.10	H29.11.10	変更理由へのリンク
	第 218 号	H30.2.16			5,983,200		779,760	H30.2.17	H30.3.19	
耕地	平成 29 年度	H29.11.9	小規模土地改良事業 永山水路改良工事	(株)東部建設	6,060,960	5,346,000	6,896,880	H29.11.10		変更理由へのリンク
	第 220 号	H30.2.5			7,820,280		1,550,880	H30.3.30		
道管理	平成 29 年度	H29.11.14	施設設置工事(待避所設置)	新光テック(株)	4,002,480	3,520,800		H29.11.15	H29.11.15	変更理由へのリンク
	第 223 号	H30.2.8					H30.2.12	H30.2.28		
住宅2	平成 29 年度	H29.11.16	栄谷第5団地外壁塗装改修その他工事	三笠建設(株)	9,132,480	8,218,800	9,026,640	H29.11.17		変更理由へのリンク
	第 237 号	H30.2.13			10,031,040		807,840	H30.2.24		
住宅2	平成 29 年度	H29.11.27	栄谷第4団地22号棟外7棟外壁塗装改修工事	三協樹脂建材(株)	23,716,800	21,340,800	21,394,800	H29.11.28		変更理由へのリンク
	第 244 号	H30.2.21			23,781,600		54,000	H30.3.27		
下管理	平成 29 年度	H29.12.7	下水路整備工事 加太地区加太	(株)ヴァイオス	6,842,880	6,004,800	6,442,200	H29.12.8		変更理由へのリンク
	第 269 号	H30.2.9			7,341,840		437,400	H30.3.7		
河港湾	平成 29 年度	H29.11.22	前代川河川改良工事	(株)希真産業	2,360,880	2,235,600		H29.11.23	H29.11.23	変更理由へのリンク
	第 282 号	H30.2.1					H30.2.20	H30.3.30		
道管理	平成 29 年度	H29.12.13	舗装維持修繕工事 宮地区有家外1箇所	(有)山口工業	3,555,360	3,121,200	2,892,240	H29.12.14		変更理由へのリンク
	第 285 号	H30.2.16			3,295,080		-228,960	H30.3.3		
道管理	平成 29 年度	H29.12.14	舗装維持修繕工事 砂山地区舟津町4丁目	木下建設(株)	5,857,920	5,140,800		H29.12.15	H29.12.15	変更理由へのリンク
	第 286 号	H30.2.16					H30.2.22	H30.3.8		
道管理	平成 29 年度	H29.12.14	舗装維持修繕工事 砂山地区舟津町4丁目	木下建設(株)	5,857,920	5,140,800	5,077,080	H29.12.15		変更理由へのリンク
	第 286 号	H30.2.27			5,785,560		-63,720	H30.3.8		
道管理	平成 29 年度	H29.12.14	舗装維持修繕工事 楠見地区善明寺	(有)和西建設	6,156,000	5,400,000		H29.12.15	H29.12.15	変更理由へのリンク
	第 287 号	H30.2.16					H30.2.22	H30.3.30		
教施設	平成 29 年度	H29.12.20	和佐小学校屋内運動場軒裏改修工事	和防工業(株)	4,713,120	4,233,600	5,284,440	H29.12.21	H29.12.21	変更理由へのリンク
	第 305 号	H30.2.1			5,883,840		1,050,840	H30.2.18	H30.3.30	

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第16000293号
工 事 名	御手洗池公園橋梁撤去更新下部工工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	橋台・橋脚工 1式 護岸工 1式 付帯工 1式
変 更 の 理 由	本工事 大型土のう工において、施工計画の見直しにより予定した設置数量から減数が計れたため、建設工事請負契約書第19条の規定による設計図書の変更を行い、同第24条の規定による請負代金額（減額）の変更をしたい。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000314号
工 事 名	加太雨水ポンプ場電気設備改築工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	受電設備 一式 自家発電設備 一式 特殊電源設備 一式 運転設備 一式 計装設備 一式 監視制御設備 一式
変更の理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・平成29年3月から適用している公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置による請負金額の増額変更。</li><li>・和歌山市火災予防条例第3条に基づき、自家発電機と燃料小出槽間に遮へいを設けるために自家発電機の仕様をオープン形からキュービクル形に変更したため増額。</li></ul>

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000083号
工 事 名	旧芦原文化会館解体撤去工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■旧芦原文化会館解体撤去工事 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 3階建て 延床面積960.90㎡ ・ 建築解体撤去工事 . . . 一式 ・ 電気設備解体撤去工事 . . . 一式 ・ 機械設備解体撤去工事 . . . 一式 ・ 発生材処理 . . . 一式
変更の理由	現場内において場内残土が発生し搬出する事となり、協議・分析及び残土搬出に不測の日数を要しそのあとの工程にも遅れが生じたため。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第 17000089 号
工 事 名	岡崎小学校屋外プール改築工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	プール新築工事・・・一式 ・プール ステンレス製無塗装プール (高学年用プール 25.000×10.000 (11.200) ) (低学年用プール 25.000×5.000) ・プール施設 鉄筋コンクリート造平屋建 建築面積：303.75㎡ 延床面積：291.49㎡ 外壁解体撤去工事・・・一式 ・CB塀撤去、物置移設
変更の理由	学校行事や地元との工程調整及び架空線等の移設・防護工の期間に不測の日数を要したため

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第 17000089 号
工 事 名	岡崎小学校屋外プール改築工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	プール新築工事・・・一式 ・プール ステンレス製無塗装プール (高学年用プール 25.000×10.000 (11.200) ) (低学年用プール 25.000×5.000) ・プール施設 鉄筋コンクリート造平屋建 建築面積：303.75㎡ 延床面積：291.49㎡ 外壁解体撤去工事・・・一式 ・CB塀撤去、物置移設
変更の理由	地盤改良工事における室内配合試験の結果から設計地耐力を確保するためにセメント固化材添加量を増加したため増工。また、学校との協議において、通常授業、学校行事等の安全面の配慮として交通誘導員を追加配置するよう強い要望があり、配置人員の変更を行ったことから増工。

年 度	「平成29年度」
工 事 番 号	第17000093号
工 事 名	和田川（本流）河川改良工事
変更後の工事場所	和歌山市黒岩地内
変更後の工事概要	河床コンクリート工 L=51.6m (1工区L=13.3m、2工区L=38.3m) 付帯工 1式
変 更 の 理 由	第2工区において、台風21号の影響から新設護岸を設置したことにより河床幅の調整をおこなったため、河床コンクリート工の減工。また、和田川（本流）河川改良工事その2との工程調整を行ったことから、15日間の工期延長。



年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000095号
工 事 名	砂山手平線歩道整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工・・・・・・・・・・1式 撤去工・・・・・・・・・・1式 排水構造物工・・・・・・・・1式 路側工・・・・・・・・・・1式 舗装工・・・・・・・・・・1式 区画線工・・・・・・・・・・1式 付帯工・・・・・・・・・・1式 仮設工・・・・・・・・・・1式
変更の理由	本工事においてNo.7～No.11間で既設暗渠が設計予定より南側歩道の方に寄っており当初の設置材料の変更と施工に不測の日数を要したため。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000097号
工 事 名	青少年国際交流センター（仮称）改築改修工事
変 更 後 の 工 事 場 所	
変 更 後 の 工 事 概 要	管理棟改築工事 一式 RC造一部鉄骨造 2階建 延べ面積1284.16m <sup>2</sup> 宿泊棟改築工事 一式 木造一部鉄骨造 2階建 延べ面積1436.02m <sup>2</sup> 渡り廊下棟改築工事 一式 機械室改築工事 一式 屋外倉庫改築工事 一式 屋外便所改築工事 一式 炊飯場改修工事 一式 駐車場・道路整備工事 一式 ポンプ室改修工事 一式 工作物設置工事 一式 フェンス工事 一式 その他整備工事 一式 取壊し解体工事 一式
変 更 の 理 由	杭打施工において、杭長を変更する必要があることによる請負代金額の増額変更のため。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000115号
工 事 名	前代川護岸改修工事その1
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・河川土工 1式</li><li>・地盤改良工 1式</li><li>・構造物撤去工 1式</li><li>・付帯工 1式</li><li>・仮設工 1式</li><li>・地質調査 1式</li></ul>
変 更 の 理 由	地盤改良工について、コンクリー擁壁L=9.0mが支障となったため撤去工を増工。また、地中に岩塊を確認し、掘削作業の支障となったため岩掘削9m <sup>3</sup> を増工。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000117号
工 事 名	和歌川処理区遮集幹線改築工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	管渠補強工 土工 一式 薬液注入工 L=28.7m 舗装工 A=134.0m <sup>2</sup> 仮設工 一式 安全工 一式
変更の理由	薬液注入工について、地下埋設物が多く、設計通りに薬液注入することが困難であることがわかった為、注入箇所及びガイドパイプ設置箇所を減らしたことによる変更。

年 度	「平成29年度」
工 事 番 号	第17000121号
工 事 名	旧大門川河川改良工事
変更後の工事場所	和歌山市太田地内から秋月地内まで
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・河床コンクリート L=180.0m</li><li>・付帯工 1式</li><li>・用地調査業務（家屋事後調査） 9軒</li></ul>
変 更 の 理 由	家屋事後調査において、調査対象者との協議に時間を要したことから、40日間の工期延期を致したい。

様式第2号

(変更契約用)

年 度	「平成29年度」
工 事 番 号	第17000139号
工 事 名	紀伊149号線道路改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・土工 一式</li> <li>・擁壁工 一式</li> <li>・排水構造物工 一式</li> <li>・舗装工 一式</li> <li>・付帯工 一式</li> <li>・仮設工 一式</li> </ul>
変 更 の 理 由	<p>工事中隣接する土地を借地する必要が生じ、地権者との借地交渉に日数を要したことから、工期内完成が困難となったため。</p>

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000155号
工 事 名	傳法橋補修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	橋梁補修工 1 式 橋面補修工 1 式 仮設工 1 式
変 更 の 理 由	橋梁の事前調査を行ったところ、コンクリート部材に新たな剥離箇所が見られたため、断面修復工を増工したこと、また亜硝酸リチウム圧入工において現地構造物形状から圧入孔位置出しを行ったところ圧入孔数が増工となったことに伴う増額変更。

年度	平成29年度
工事番号	第17000182号
工事名	天王緑地木製遊具撤去更新整備工事
変更後の工事場所	和歌山市中之島503番8
変更後の工事概要	公園施設撤去工 1式 公園施設設置工 1式
変更の理由	工事着手にあたり関係機関との協議に不測の日数を要したため、40日間延長。



年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000185号
工 事 名	雑賀崎幼稚園遊戯室増築工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	遊戯室増築工事 構造：軽量鉄骨造 階数：1階 延床面積：98.8㎡ 建築工事 一式 外構工事 一式
変更の理由	鉄棒の設置に関して、当初設計では既存鉄棒を移設する予定であったが、掘削したところ埋設部分の支柱の腐食が激しく再設置が難しいため、新設に変更することによる増額変更及び工期の延長。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000185号
工 事 名	雑賀崎幼稚園遊戯室増築工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	遊戯室増築工事 構造：軽量鉄骨造 階数：1階 延床面積：98.8㎡ 建築工事 一式 外構工事 一式
変更の理由	仕様変更によるセルフレベリング材の減数に伴う減額変更。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000187号
工 事 名	和歌山城天守閣前売店改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>●和歌山城天守閣前売店改修工事</p> <p>構造：木造 平屋建 建築面積：132.56㎡ 延床面積：132.56㎡</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・建築工事 . . . 一式</li><li>・電気設備工事 . . . 一式</li><li>・機械設備工事 . . . 一式</li></ul>
変 更 の 理 由	<p>工事施工時における現場精査において、既存基礎の形状に設計図書との相違、土台等の構造材に想定外の腐朽箇所を確認したため、補強方法の再検討のための協議及び施工に不測の日数を要した。</p>

## 様式第2号

(変更契約用)

年 度	平成 29 年度
工 事 番 号	第 17000218 号
工 事 名	水路改良工事 和佐地区下和佐
変更後の工事場所	和歌山市下和佐地内
変更後の工事概要	土工 一式 水路工 一式 U型側溝工(600) L = 116.00m 分水工 1箇所 流入工 2箇所 附帯工 一式 仮設工 一式
変更の理由	水路に隣接する石積の根入れが張り出しており掘削時に石積が崩落するおそれがあり、水路法線を変更することにより掘削及び間詰コンクリートの数量増により増額変更。 また、地元調整に不測の日数を要したため工期変更

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000220号
工 事 名	小規模土地改良事業 永山水路改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	水路工 L=60.00m 土工 一式 水路工 一式 鉄筋コンクリート柵渠工 L=60.00m 仮設工 一式
変更の理由	当工事において、豪雨の影響により、当初計画区間から上流の区間で水路法面の洗掘が進行し、早急に整備する必要があるため、施工延長をL=50.00mからL=60.00mに延伸する。

様式第2号

(変更契約用)

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000223号
工 事 名	施設設置工事（待避所設置）
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 床版工 1式
変 更 の 理 由	地元調整に不測の日数を要したため。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第 17000237 号
工 事 名	栄谷第5団地外壁塗装改修その他工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■工事概要 鉄筋コンクリート造 2階建て 3棟 外壁塗装改修工事 外壁塗装 803㎡ 軒天塗装 142㎡ 塗膜防水 130㎡ その他工事 一式
変更の理由	改修工事のモルタル浮き部分補修、露筋欠損部補修及びひび割れ部分処理の設計数量は、目視及び実績で算定しており、外部足場設置後に調査したところ想定以上に外壁が劣化していたので、実施数量の増加に伴い外壁補修費用が増工となったため。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000244号
工 事 名	栄谷第4団地22号棟外7棟外壁塗装改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■工事概要 鉄筋コンクリート壁式構造 2階建 8棟 " 平屋建 (備蓄庫、物 置、プロパン庫)</p> <p>外壁塗装 2,571 m<sup>2</sup> 軒天塗装 475 m<sup>2</sup> 塗膜防水 382 m<sup>2</sup> その他工事 一式</p>
変更の理由	当該改修工事において、外部足場設置後に調査したところ外壁補修に係る工法及び数量の増加に伴い外壁補修費用が増加した。



年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000269号
工 事 名	下水路整備工事 加太地区加太
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	マンホール蓋撤去・設置工 N=27箇所 付帯工 一式
変更の理由	本工事のマンホール蓋取替箇所S13及びS19, S20において、周辺地盤との取合及び平坦性確保のため、舗装工を増工したため。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000282号
工 事 名	前代川河川改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・河川土工 1式</li><li>・水路工 1式</li><li>・構造物撤去工 1式</li><li>・仮排水工 1式</li></ul>
変 更 の 理 由	上流部のため池の樋門が破損したことにより、降水日以降、数日間想定以上の雨水が流入し、河床及び擁壁のコンクリート打設に不測の日数を要したため工期延期。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000285号
工 事 名	舗装維持修繕工事 宮地区有家外1箇所
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 区画線工 $A = 449 \text{ m}^2$ 1式
変 更 の 理 由	現地詳細調査の結果、工事区間の一部をオーバーレイに変更。

様式第2号

(変更契約用)

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000286号
工 事 名	舗装維持修繕工事 砂山地区舟津町4丁目
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 A = 626 m <sup>2</sup> 区画線工 1式
変更の理由	地元調整の結果、工期内での完成が困難となったため工期延期。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000286号
工 事 名	舗装維持修繕工事 砂山地区舟津町4丁目
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 A = 627 m <sup>2</sup> 区画線工 1式
変更の理由	当初設計と既設舗装の厚さに相違があり、アスファルト殻及び不陸整正の補充材の増加と、路側部舗装厚さ減工による変更。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000287号
工 事 名	舗装維持修繕工事 楠見地区善明寺
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 A = 1, 220 m <sup>2</sup> 区画線工 1式
変更の理由	当工区内の別工事との工事日程調整の結果、工期内での完成が困難となったため工期延期。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000305号
工 事 名	和佐小学校屋内運動場軒裏改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■軒裏改修工事 施工数量調査、軒裏欠損部及び浮き部改修・・・一式
変 更 の 理 由	施工に先立ち外壁調査を行った結果、浮き部及び欠損部の剥落の恐れがある部分が新たに発見されたため、それらを補修することについての増工及びこの施工に伴う工期の延長。