

平成29年度工事更改契約調(3月分)

| 担当課 | 年 度 | 当初契約日 | 工 事 名 | 契 約 者 名 | 変更前設計金額 | 変更前請負代金額 | 変更後請負代金額 | 変更前工期 | 変更後工期 | 増減率 | 変更契約した理由 |
|-----|----------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|--------|----------|
| | 工事番号 | 変更契約日 | | | 変更後設計金額 | | 増 減 額 | | | | |
| 下建設 | 平成 28 年度 | H28.11.25 | 今福排水区支線工事 | (株)幸輝開発 | 144,663,840 | 118,214,532 | 118,585,080 | H28.11.26 | | 0.31% | 別紙のとおり |
| | 第 144 号 | H30.3.20 | | | 145,117,440 | | 370,548 | H30.3.30 | | | |
| 道管理 | 平成 28 年度 | H28.11.30 | 道路改良工事 今福地区葵町から今福4丁目まで | (株)丸和商会 | 32,281,200 | 27,638,712 | 32,583,600 | H28.12.1 | | 17.89% | 別紙のとおり |
| | 第 220 号 | H30.3.26 | | | 38,057,040 | | 4,944,888 | H30.3.30 | | | |
| 下建設 | 平成 28 年度 | H29.3.8 | 北部処理区支線工事その3 | 益田工業(有) | 136,495,800 | 114,679,800 | 112,413,960 | H29.3.9 | | -1.98% | 別紙のとおり |
| | 第 326 号 | H30.3.20 | | | 133,800,120 | | -2,265,840 | H30.3.30 | | | |
| 道建設 | 平成 29 年度 | H29.6.29 | 河西橋下部工(P1)橋脚築造工事 | オリエンタル白石・小池組特定建設工事共同企業体 | 367,111,440 | 319,300,920 | 338,098,320 | H29.6.30 | | 5.89% | 別紙のとおり |
| | 第 1 号 | H30.3.1 | | | 388,724,400 | | 18,797,400 | H30.3.16 | | | |
| 道建設 | 平成 29 年度 | H29.6.29 | 河西橋下部工(P1)橋脚築造工事 | オリエンタル白石・小池組特定建設工事共同企業体 | 388,724,400 | 338,098,320 | | H29.6.30 | H29.6.30 | | 別紙のとおり |
| | 第 1 号 | H30.3.6 | | | | | | H30.3.16 | H30.3.30 | | |
| 道建設 | 平成 29 年度 | H29.6.29 | 河西橋下部工(P5、P6)橋脚築造工事 | オリエンタル白石・小池組特定建設工事共同企業体 | 942,319,440 | 819,596,880 | 831,941,280 | H29.6.30 | | 1.51% | 別紙のとおり |
| | 第 2 号 | H30.3.1 | | | 956,512,800 | | 12,344,400 | H30.3.31 | | | |
| 下建設 | 平成 29 年度 | H29.6.7 | 中央処理区支線工事その2 | (株)吉建 | 75,982,320 | 67,286,538 | | H29.6.8 | H29.6.8 | | 別紙のとおり |
| | 第 45 号 | H30.3.7 | | | | | | H30.3.18 | H30.4.27 | | |
| 下建設 | 平成 29 年度 | H29.6.7 | 中央処理区支線工事その2 | (株)吉建 | 75,982,320 | 67,286,538 | 67,971,960 | H29.6.8 | | 1.02% | 別紙のとおり |
| | 第 45 号 | H30.3.16 | | | 76,756,680 | | 685,422 | H30.4.27 | | | |
| 青岸七 | 平成 29 年度 | H29.7.14 | 青岸ストックヤード整備機械設備工事 | (有)ハザマエンジニアリング | 47,250,000 | 47,142,000 | 49,734,000 | H29.7.15 | | 5.50% | 別紙のとおり |
| | 第 47 号 | H30.3.14 | | | 49,852,800 | | 2,592,000 | H30.3.30 | | | |
| 道建設 | 平成 29 年度 | H29.6.27 | 西脇277号線道路新設改良工事その5 | (株)吉本建設 | 76,371,120 | 68,688,000 | 81,772,200 | H29.6.28 | | 19.05% | 別紙のとおり |
| | 第 56 号 | H30.3.26 | | | 90,919,800 | | 13,084,200 | H30.3.30 | | | |
| 教施設 | 平成 29 年度 | H29.7.12 | 青少年国際交流センター(仮称)園内道路改良工事 | (株)土谷組 | 82,766,880 | 74,196,000 | 84,240,000 | H29.7.13 | | 13.54% | 別紙のとおり |
| | 第 62 号 | H30.3.5 | | | 93,979,440 | | 10,044,000 | H30.3.19 | | | |
| 営繕 | 平成 29 年度 | H29.8.2 | 旧芦原文化会館解体撤去工事 | 三笠建設(株) | 73,872,000 | 66,484,800 | 68,399,640 | H29.8.3 | | 2.88% | 別紙のとおり |
| | 第 83 号 | H30.3.15 | | | 75,999,600 | | 1,914,840 | H30.3.23 | | | |
| 道建設 | 平成 29 年度 | H29.8.29 | 砂山手平線歩道整備工事 | (株)柳原重機工業 | 57,278,880 | 51,440,140 | | H29.8.30 | H29.8.30 | | 別紙のとおり |
| | 第 95 号 | H30.3.7 | | | | | | H30.3.31 | H30.5.31 | | |
| 道建設 | 平成 29 年度 | H29.8.29 | 古屋木本線道路改良工事(第1工区) | (有)和西建設 | 63,926,280 | 57,470,040 | 63,377,000 | H29.8.30 | | 10.28% | 別紙のとおり |
| | 第 102 号 | H30.3.26 | | | 70,497,000 | | 5,906,960 | H30.3.30 | | | |
| 河港湾 | 平成 29 年度 | H29.9.8 | 旧大門川河川改良工事 | (株)中野建設 | 13,339,080 | 11,674,800 | 10,869,120 | H29.9.9 | | -6.90% | 別紙のとおり |
| | 第 121 号 | H30.3.19 | | | 12,418,920 | | -805,680 | H30.3.27 | | | |
| 耕地 | 平成 29 年度 | H29.9.14 | 農道舗装改良工事 安原地区相坂 | (株)希真産業 | 3,451,680 | 3,045,600 | | H29.9.15 | H29.9.15 | | 別紙のとおり |
| | 第 126 号 | H30.3.15 | | | | | | H30.3.30 | H30.5.10 | | |

平成29年度工事更改契約調(3月分)

| 担当課 | 年 度 | 当初契約日 | 工 事 名 | 契 約 者 名 | 変更前設計金額 | 変更前請負代金額 | 変更後請負代金額 | 変更前工期 | 変更後工期 | 増減率 | 変更契約した理由 |
|-----|----------|-----------|----------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|--------|----------|
| | 工事番号 | 変更契約日 | | | 変更後設計金額 | | 増 減 額 | 自～至 | 自～至 | | |
| 道建設 | 平成 29 年度 | H29.9.26 | 野崎149号線道路改良工事その1 | 山博組 | 47,724,120 | 42,892,416 | | H29.9.27 | H29.9.27 | | 別紙のとおり |
| | 第 137 号 | H30.3.7 | | | | | H30.3.31 | H30.6.30 | | | |
| 道管理 | 平成 29 年度 | H29.11.1 | 大和橋補修工事 | (株)丸和商会 | 37,842,120 | 33,804,000 | | H29.11.2 | H29.11.2 | | 別紙のとおり |
| | 第 138 号 | H30.3.16 | | | | | H30.3.21 | H30.6.19 | | | |
| 道建設 | 平成 29 年度 | H29.9.29 | 紀伊149号線道路改良工事 | (株)中澤工業 | 14,769,000 | 13,046,400 | 15,246,360 | H29.9.29 | | 16.86% | 別紙のとおり |
| | 第 139 号 | H30.3.16 | | | 17,259,480 | | 2,199,960 | H30.3.30 | | | |
| 道建設 | 平成 29 年度 | H29.10.3 | 小倉67号線道路改良工事 | 根田建設(株) | 31,878,360 | 28,620,000 | 30,179,520 | H29.10.4 | | 5.45% | 別紙のとおり |
| | 第 142 号 | H30.3.20 | | | 33,616,080 | | 1,559,520 | H30.3.30 | | | |
| 公園緑 | 平成 29 年度 | H29.9.28 | 和歌山東公園木製遊具撤去更新整備工事 | 角谷産業(株) | 20,238,120 | 17,992,800 | | H29.9.29 | H29.9.29 | | 別紙のとおり |
| | 第 157 号 | H30.3.15 | | | | | H30.3.17 | H30.3.30 | | | |
| 公園緑 | 平成 29 年度 | H29.9.28 | 和歌山東公園木製遊具撤去更新整備工事 | 角谷産業(株) | 20,238,120 | 17,992,800 | 18,306,000 | H29.9.29 | | 1.74% | 別紙のとおり |
| | 第 157 号 | H30.3.29 | | | 20,591,280 | | 313,200 | H30.3.30 | | | |
| 下管理 | 平成 29 年度 | H29.10.5 | 下水路整備工事 湊地区湊 | (株)里村建設 | 12,179,160 | 10,724,400 | | H29.10.6 | H29.10.6 | | 別紙のとおり |
| | 第 162 号 | H30.3.1 | | | | | H30.3.4 | H30.3.30 | | | |
| 公園緑 | 平成 29 年度 | H29.9.28 | 紀の川第2緑地整備工事 | 原実業 | 5,897,880 | 5,216,400 | 6,712,200 | H29.9.29 | | 28.67% | 別紙のとおり |
| | 第 165 号 | H30.3.15 | | | 7,590,240 | | 1,495,800 | H30.3.17 | | | |
| 道建設 | 平成 29 年度 | H29.10.5 | 坂田磯の浦線工事用進入路設置工事 | 栄建工業(株) | 21,230,640 | 18,802,800 | 19,253,160 | H29.10.6 | | 2.40% | 別紙のとおり |
| | 第 170 号 | H30.3.15 | | | 21,739,320 | | 450,360 | H30.3.29 | | | |
| 下施設 | 平成 29 年度 | H29.10.12 | 和田川雨水簡易ポンプ場流入ゲート設備工事 | (株)タニノプラント産業 | 36,244,800 | 31,807,728 | | H29.10.13 | H29.10.13 | | 別紙のとおり |
| | 第 172 号 | H30.3.11 | | | | | H30.3.11 | H30.6.9 | | | |
| 公園緑 | 平成 29 年度 | H29.10.12 | 天王緑地木製遊具撤去更新整備工事 | (株)松風園 | 20,124,720 | 17,895,600 | 19,813,680 | H29.10.13 | | 10.72% | 別紙のとおり |
| | 第 182 号 | H30.3.23 | | | 22,282,560 | | 1,918,080 | H30.3.26 | | | |
| 和城整 | 平成 29 年度 | H29.10.17 | 和歌山城天守閣前売店改修工事 | (株)日記建設 | 37,238,400 | 33,512,400 | 33,793,200 | H29.10.18 | | 0.84% | 別紙のとおり |
| | 第 187 号 | H30.3.16 | | | 37,551,600 | | 280,800 | H30.3.16 | | | |
| 道管理 | 平成 29 年度 | H29.10.19 | 緊急避難道路整備工事 楠見地区善明寺 | 森田鉄建(株) | 18,437,760 | 16,210,800 | 17,782,200 | H29.10.20 | | 9.69% | 別紙のとおり |
| | 第 191 号 | H30.3.8 | | | 20,226,240 | | 1,571,400 | H30.3.18 | | | |
| 道管理 | 平成 29 年度 | H29.10.27 | 小規模橋梁補修工事 | (株)三愛基礎工業 | 6,700,320 | 5,810,400 | 7,510,320 | H29.10.28 | | 29.26% | 別紙のとおり |
| | 第 199 号 | H30.3.20 | | | 8,661,600 | | 1,699,920 | H30.3.30 | | | |
| 住宅1 | 平成 29 年度 | H29.12.15 | (仮称)岡崎団地新1号棟建設工事 | 中井・第五特定建設工事共同企業体 | 1,164,240,000 | 1,042,200,000 | 1,060,560,000 | H29.12.16 | | 1.76% | 別紙のとおり |
| | 第 203 号 | H30.3.23 | | | 1,184,760,000 | | 18,360,000 | H31.8.7 | | | |
| 道管理 | 平成 29 年度 | H29.11.9 | 甫斉橋耐震補強工事 | (株)貴志安商店 | 26,460,000 | 25,919,998 | | H29.11.10 | H29.11.10 | | 別紙のとおり |
| | 第 212 号 | H30.3.6 | | | | | H30.3.9 | H30.3.30 | | | |

平成29年度工事更改契約調(3月分)

| 担当課 | 年 度 | 当初契約日 | 工 事 名 | 契 約 者 名 | 変更前設計金額 | 変更前請負代金額 | 変更後請負代金額 | 変更前工期 | 変更後工期 | 増減率 | 変更契約した理由 |
|-----|----------|-----------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------|----------|
| | 工事番号 | 変更契約日 | | | 変更後設計金額 | | 増 減 額 | | | | |
| 道管理 | 平成 29 年度 | H29.11.9 | 甫斉橋耐震補強工事 | (株)貴志安商店 | 26,460,000 | 25,919,998 | 27,294,840 | H29.11.10 | | 5.30% | 別紙のとおり |
| | 第 212 号 | H30.3.27 | | | 27,864,000 | | 1,374,842 | H30.3.30 | | | |
| 道管理 | 平成 29 年度 | H29.11.6 | 緊急避難道路整備工事 紀伊地区弘西から府中 | (株)環境クリーンサービス | 18,191,520 | 16,113,600 | 16,153,560 | H29.11.7 | | 0.25% | 別紙のとおり |
| | 第 213 号 | H30.3.20 | | | 18,236,880 | | 39,960 | H30.3.26 | | | |
| 道管理 | 平成 29 年度 | H29.11.7 | 緊急避難道路整備工事 貴志地区土入 | (有)ロータリーサービス | 23,928,480 | 21,211,200 | 22,622,760 | H29.11.7 | | 6.65% | 別紙のとおり |
| | 第 217 号 | H30.3.26 | | | 25,521,480 | | 1,411,560 | H30.3.30 | | | |
| 下管理 | 平成 29 年度 | H29.11.16 | 下水路整備工事 西脇地区西庄 | (有)楠見建材 | 7,554,600 | 6,642,000 | | H29.11.17 | H29.11.17 | | 別紙のとおり |
| | 第 222 号 | H30.3.19 | | | | | | H30.3.26 | H30.6.24 | | |
| 下建設 | 平成 29 年度 | H29.12.13 | 中央処理区支線工事その1 | (有)ユートピア建設 | 149,181,480 | 129,530,820 | 138,251,880 | H29.12.14 | H29.12.14 | 6.73% | 別紙のとおり |
| | 第 228 号 | H30.3.15 | | | 159,226,560 | | 8,721,060 | H30.3.31 | H30.10.29 | | |
| 営繕 | 平成 29 年度 | H29.11.20 | 楠見分団消防車庫新設工事 | アズマハウス(株) | 14,990,400 | 13,489,200 | 13,711,680 | H29.11.21 | | 1.65% | 別紙のとおり |
| | 第 234 号 | H30.3.9 | | | 15,238,800 | | 222,480 | H30.3.20 | | | |
| 営繕 | 平成 29 年度 | H29.11.16 | 四箇郷出張所庁舎改修工事 | オーロン物産(株) | 10,962,000 | 9,860,400 | 10,486,800 | H29.11.17 | | 6.35% | 別紙のとおり |
| | 第 235 号 | H30.3.8 | | | 11,664,000 | | 626,400 | H30.3.16 | | | |
| 営繕 | 平成 29 年度 | H29.11.16 | 松江連絡所外壁及び防水改修工事 | (有)芳野組 | 6,914,160 | 6,220,800 | 6,792,120 | H29.11.17 | | 9.18% | 別紙のとおり |
| | 第 238 号 | H30.3.9 | | | 7,550,280 | | 571,320 | H30.3.16 | | | |
| 教施設 | 平成 29 年度 | H29.12.12 | (仮称)南コミュニティセンター改修工事 | (株)ケイズ 和歌山営業所 | 140,292,000 | 125,236,800 | 125,809,200 | H29.12.13 | | 0.46% | 別紙のとおり |
| | 第 241 号 | H30.3.27 | | | 140,940,000 | | 572,400 | H30.3.31 | | | |
| 教施設 | 平成 29 年度 | H29.12.6 | (仮称)南コミュニティセンター改修電気設備工事 | (株)ハタノ設備 | 58,816,800 | 52,930,800 | 53,859,600 | H29.12.7 | | 1.75% | 別紙のとおり |
| | 第 242 号 | H30.3.12 | | | 59,853,600 | | 928,800 | H30.3.31 | | | |
| 道管理 | 平成 29 年度 | H29.12.14 | 和歌浦橋補修工事 | (株)柳原重機工業 | 8,897,040 | 7,732,800 | | H29.12.15 | H29.12.15 | | 別紙のとおり |
| | 第 255 号 | H30.3.12 | | | | | | H30.3.14 | H30.6.2 | | |
| 河港湾 | 平成 29 年度 | H29.12.21 | 前代川護岸改修関連工事その2 | カ土建(有) | 27,244,080 | 24,512,760 | | H29.12.22 | H29.12.22 | | 別紙のとおり |
| | 第 261 号 | H30.3.14 | | | | | | H30.3.21 | H30.3.30 | | |
| 河港湾 | 平成 29 年度 | H29.12.21 | 前代川護岸改修関連工事その2 | カ土建(有) | 27,244,080 | 24,512,760 | 23,155,200 | H29.12.22 | | -5.54% | 別紙のとおり |
| | 第 261 号 | H30.3.28 | | | 25,735,320 | | -1,357,560 | H30.3.30 | | | |
| 耕地 | 平成 29 年度 | H29.12.13 | 水路改良工事 東山東地区山東中外1箇所 | (有)國友組 | 1,945,080 | 1,717,200 | 2,142,720 | H29.12.14 | | 24.78% | 別紙のとおり |
| | 第 264 号 | H30.3.9 | | | 2,247,480 | | 425,520 | H30.3.13 | | | |
| 教施設 | 平成 29 年度 | H29.12.21 | 有功中学校外壁改修工事 | 三笠建設(株) | 55,857,600 | 50,263,200 | 54,918,000 | H29.12.22 | | 9.26% | 別紙のとおり |
| | 第 266 号 | H30.3.26 | | | 61,040,520 | | 4,654,800 | H30.3.30 | | | |
| 道管理 | 平成 29 年度 | H29.12.14 | 道路修繕工事 西山東地区吉礼 | (有)ユートピア建設 | 3,757,320 | 3,315,600 | 3,634,200 | H29.12.15 | | 9.61% | 別紙のとおり |
| | 第 272 号 | H30.3.13 | | | 4,119,120 | | 318,600 | H30.3.24 | | | |

平成29年度工事更改契約調(3月分)

| 担当課 | 年 度 | 当初契約日 | 工 事 名 | 契 約 者 名 | 変更前設計金額 | 変更前請負代金額 | 変更後請負代金額 | 変更前工期 | 変更後工期 | 増減率 | 変更契約した理由 |
|-----|----------|-----------|-----------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--------|----------|
| | 工事番号 | 変更契約日 | | | 変更後設計金額 | | 増 減 額 | | | | |
| 下管理 | 平成 29 年度 | H29.12.14 | 下水路整備工事 西脇地区磯の浦 | ワタカ建設(株) | 6,699,240 | 5,896,800 | 6,600,960 | H29.12.15 | | 11.94% | 別紙のとおり |
| | 第 279 号 | H30.3.6 | | | 7,499,520 | | 704,160 | H30.3.14 | | | |
| 営繕 | 平成 29 年度 | H29.12.7 | 本町小学校屋外プール解体撤去工事 | (有)一陽建設 | 14,558,400 | 13,100,400 | | H29.12.8 | H29.12.8 | | 別紙のとおり |
| | 第 280 号 | H30.3.7 | | | | | H30.3.7 | H30.3.30 | | | |
| 営繕 | 平成 29 年度 | H29.12.7 | 本町小学校屋外プール解体撤去工事 | (有)一陽建設 | 14,558,400 | 13,100,400 | 17,020,800 | H29.12.8 | | 29.93% | 別紙のとおり |
| | 第 280 号 | H30.3.19 | | | 18,921,600 | | 3,920,400 | H30.3.30 | | | |
| 河港湾 | 平成 29 年度 | H29.11.22 | 前代川河川改良工事 | (株)希真産業 | 2,360,880 | 2,235,600 | 2,349,000 | H29.11.23 | | 5.07% | 別紙のとおり |
| | 第 282 号 | H30.3.13 | | | 2,480,760 | | 113,400 | H30.3.30 | | | |
| 道管理 | 平成 29 年度 | H29.12.26 | 西脇山口線空洞充填工事 | (株)希真産業 | 3,216,240 | 2,797,200 | | H29.12.27 | H29.12.27 | | 別紙のとおり |
| | 第 292 号 | H30.3.1 | | | | | H30.3.6 | H30.3.30 | | | |
| 道管理 | 平成 29 年度 | H29.12.26 | 西脇山口線空洞充填工事 | (株)希真産業 | 3,216,240 | 2,797,200 | 3,386,880 | H29.12.27 | | 21.08% | 別紙のとおり |
| | 第 292 号 | H30.3.23 | | | 3,894,480 | | 589,680 | H30.3.30 | | | |
| 第二阪 | 平成 29 年度 | H29.12.14 | 松島本渡線道路標識設置工事 | 三笠建設(株) | 9,365,760 | 8,262,000 | | H29.12.15 | H29.12.15 | | 別紙のとおり |
| | 第 297 号 | H30.3.8 | | | | | H30.3.14 | H30.3.23 | | | |
| 教施設 | 平成 29 年度 | H29.12.21 | 広瀬小学校ブロック塀改修工事 | (株)松原園 | 12,366,000 | 11,124,000 | 11,516,040 | H29.12.22 | | 3.52% | 別紙のとおり |
| | 第 308 号 | H30.3.16 | | | 12,802,320 | | 392,040 | H30.3.21 | | | |
| 耕地 | 平成 29 年度 | H29.12.26 | 農道改良工事 和佐地区下和佐 | 浅川道路(株) | 2,980,800 | 2,635,200 | 3,129,840 | H29.12.27 | | 18.77% | 別紙のとおり |
| | 第 314 号 | H30.3.27 | | | 3,541,320 | | 494,640 | H30.3.30 | | | |
| 耕地 | 平成 29 年度 | H29.12.26 | 農道改良工事 小倉地区東田中 | (有)中野運輸 | 4,800,600 | 4,233,600 | 4,814,640 | H29.12.27 | | 13.72% | 別紙のとおり |
| | 第 315 号 | H30.3.27 | | | 5,460,480 | | 581,040 | H30.3.30 | | | |
| 耕地 | 平成 29 年度 | H29.12.21 | 水路改良工事 東山東地区木枕 | (有)光華園 | 5,084,640 | 4,471,200 | 4,330,800 | H29.12.22 | | -3.14% | 別紙のとおり |
| | 第 320 号 | H30.3.23 | | | 4,925,880 | | -140,400 | H30.3.26 | | | |
| 道管理 | 平成 29 年度 | H29.12.21 | 道路修繕工事 雑賀地区塩屋3丁目 | (有)塩崎組 | 5,401,080 | 4,752,000 | 4,993,920 | H29.12.22 | | 5.09% | 別紙のとおり |
| | 第 326 号 | H30.3.9 | | | 5,676,480 | | 241,920 | H30.3.21 | | | |
| 教施設 | 平成 29 年度 | H29.12.21 | 宮前小学校外1校ブロック塀改修工事 | (株)柳原重機工業 | 6,140,880 | 5,518,800 | | H29.12.22 | H29.12.22 | | 別紙のとおり |
| | 第 329 号 | H30.3.20 | | | | | H30.3.21 | H30.3.30 | | | |
| 第二阪 | 平成 29 年度 | H29.12.21 | 南港山東線道路改築舗装(その2)工事 | 良誠工業(株) | 7,363,440 | 6,458,400 | 6,869,880 | H29.12.22 | | 6.37% | 別紙のとおり |
| | 第 331 号 | H30.3.5 | | | 7,833,240 | | 411,480 | H30.3.11 | | | |
| 道管理 | 平成 29 年度 | H29.12.21 | 舗装維持修繕工事 西脇地区つつじが丘1丁目からつつじが丘7丁目まで | 松浦舗道建設(株) | 5,158,080 | 4,525,200 | 4,631,040 | H29.12.22 | | 2.34% | 別紙のとおり |
| | 第 333 号 | H30.3.8 | | | 5,279,040 | | 105,840 | H30.3.16 | | | |
| 教施設 | 平成 29 年度 | H29.12.21 | 岡崎小学校屋外プール外構工事 | (株)幸輝開発 | 16,653,600 | 14,979,600 | 14,396,400 | H29.12.22 | H29.12.22 | -3.89% | 別紙のとおり |
| | 第 334 号 | H30.3.20 | | | 16,005,600 | | -583,200 | H30.3.21 | H30.3.30 | | |

平成29年度工事更改契約調(3月分)

| 担当課 | 年 度 | 当初契約日 | 工 事 名 | 契 約 者 名 | 変更前設計金額 | 変更前請負代金額 | 変更後請負代金額 | 変更前工期 自～至 | 変更後工期 自～至 | 増減率 | 変更契約した理由 |
|-----|----------|----------|---------------------------|-----------|------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------|----------|
| | 工事番号 | 変更契約日 | | | 変更後設計金額 | | 増 減 額 | | | | |
| 教施設 | 平成 29 年度 | H30.1.11 | (仮称)南コミュニティセンター外部附帯工 事 | (株)希真産業 | 17,863,200 | 16,070,400 | | H30.1.12 | H30.1.12 | | 別紙のとおり |
| | 第 349 号 | H30.3.30 | | | | | H30.3.30 | H30.4.30 | | | |
| 教施設 | 平成 29 年度 | H30.2.8 | 高松小学校ブロック塀改修工事 | (有)和歌山西開発 | 6,013,440 | 5,378,400 | 5,442,120 | H30.2.9 | | 1.18% | 別紙のとおり |
| | 第 350 号 | H30.3.19 | | | 6,085,800 | | 63,720 | H30.3.31 | | | |
| 道管理 | 平成 29 年度 | H30.2.13 | 舗装維持修繕工事 野崎地区狐島外1箇 所 | 三笠建設(株) | 2,852,280 | 2,484,000 | | H30.2.14 | H30.2.14 | | 別紙のとおり |
| | 第 371 号 | H30.3.19 | | | | | H30.3.25 | H30.3.30 | | | |
| 耕地 | 平成 29 年度 | H30.2.13 | 小規模土地改良事業 平尾農道舗装工事 | (株)吉本園芸 | 3,331,800 | 2,948,400 | 3,571,560 | H30.2.14 | | 21.14% | 別紙のとおり |
| | 第 376 号 | H30.3.22 | | | 4,037,040 | | 623,160 | H30.3.30 | | | |
| 耕地 | 平成 29 年度 | H30.2.20 | 農道舗装改良工事 東山東地区矢田 | 庄司建設工業 | 4,794,120 | 4,244,400 | | H30.2.21 | H30.2.21 | | 別紙のとおり |
| | 第 377 号 | H30.3.27 | | | | | H30.3.27 | H30.3.30 | | | |

| | |
|----------|---|
| 年 度 | 平成28年度 |
| 工 事 番 号 | 第16000144号 |
| 工 事 名 | 今福排水区支線工事 |
| 変更後の工事場所 | 和歌山市今福5丁目地内から西小二里3丁目地内まで |
| 変更後の工事概要 | 雨水 φ1000mmFRPM管 布設工 L=116.2m φ900mmFRPM管 布設工 L=59.1m φ800mmFRPM管 布設工 L=40.3m 取付管およびます工 26箇所 汚水 φ200mmVP管 推進工 低耐荷力圧入方式 L=117.6m φ200mmPRP管 布設工 L=197.6m マンホール工 12箇所 (1号-7箇所、楯円-2箇所、塩ビ-3箇所) 取付管およびます工 28箇所 付帯工 1式 水道管移設工 1式 整備面積 (分流・雨水) A=0.66ha 整備面積 (分流・汚水) A=0.99ha |
| 変更の理由 | 雨水管布設時に、宅内雑排水を受けるためのコンクリート柵の設置が必要となったため。 |

| | |
|-----------|--|
| 年 度 | 平成28年度 |
| 工 事 番 号 | 第16000220号 |
| 工 事 名 | 道路改良工事 今福地区葵町から今福4丁目まで |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 土工・・・・・・・・1式 構造物撤去工・・・1式 路面排水工・・・・1式 道路付帯施設工・1式 舗装工・・・・・・・・1式 付帯工・・・・・・・・1式 |
| 変 更 の 理 由 | 当初より施工手順を変更したことに伴い、 仮復旧工の追加や道路面の高さを下げる際、 支障となる仕切弁等の撤去・移設を要したため。 |

| | |
|----------|--|
| 年 度 | 平成28年度 |
| 工 事 番 号 | 第16000326号 |
| 工 事 名 | 北部処理区支線工事その3 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | <p>φ200mmVP管推進工低耐荷力圧入方式 L=496.49m</p> <p>φ350mm鋼製さや管推進工 L= 4.07m</p> <p>φ200mmVU管 布設工 L= 66.83m</p> <p>マンホール工 (組立1号6ヶ, 組立楕円2ヶ, 組立0号5ヶ, 塩ビ9ヶ, レジン1ヶ) 23箇所</p> <p>取付管およびます工 41箇所</p> <p>付帯工 1式</p> <p>水道移設工 1式</p> <p>整備面積 (汚水) A=1.33ha</p> |
| 変更の理由 | <p>汚水ます設置位置が当初設計から変更となり、それに伴い推進工 (L=23.2m) が減工となった。また、これに付随する立坑・人孔、水道移設工も減工となった事による変更。</p> |

| | |
|----------|---|
| 年 度 | 平成29年度 |
| 工 事 番 号 | 第17000001号 |
| 工 事 名 | 河西橋下部工 (P1) 橋脚築造工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 橋梁下部工 (P1) 1基 橋脚コンクリート 414m ³ ニューマチックケーソン (L=19.5m) 1基 |
| 変更の理由 | 工事用仮設電力の引き込み位置変更により、電圧低下による周辺地域への影響を低減するための対策強化の必要が生じたことによる請負代金額の増額変更のため。 |

| | |
|----------|---|
| 年 度 | 平成29年度 |
| 工 事 番 号 | 第17000001号 |
| 工 事 名 | 河西橋下部工（P1）橋脚築造工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 橋梁下部工（P1） 1基 橋脚コンクリート 414m ³ ニューマチックケーソン（L=19.5m） 1基 |
| 変更の理由 | 仮設備工の増工に伴う工期延期 |

| | |
|----------|--|
| 年 度 | 平成29年度 |
| 工 事 番 号 | 第17000002号 |
| 工 事 名 | 河西橋下部工 (P5、P6) 橋脚築造工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 橋梁下部工 (P5、P6) 1基 橋脚コンクリート 596m ³ ニューマチックケーソン (L=18.0m) 1基 ニューマチックケーソン (L=19.0m) 1基 |
| 変更の理由 | 掘削土の運搬方法の変更によりストック設備を設置する必要が生じたことによる請負代金額の増額変更のため。 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------|----------|---------------|----------|--------|------|---------------------------------|--|-----------|------|-----|----|--------|----|-------------|----------|
| 年 度 | 平成29年度 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工 事 番 号 | 第17000045号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工 事 名 | 中央処理区支線工事その2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 変更後の工事場所 | 和歌山市西浜2丁目地内外2か所 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 変更後の工事概要 | <table><tr><td>φ200mmVU管布設工</td><td>L=406.6m</td></tr><tr><td>φ200mmPRP管布設工</td><td>L= 97.0m</td></tr><tr><td>マンホール工</td><td>28か所</td></tr><tr><td>(1号-14ヶ、楕円-1ヶ、小型塩ビ-12ヶ、小型レン-1ヶ)</td><td></td></tr><tr><td>取付管およびます工</td><td>57か所</td></tr><tr><td>付帯工</td><td>1式</td></tr><tr><td>水道管移設工</td><td>1式</td></tr><tr><td>整備面積(分流・汚水)</td><td>A=1.44ha</td></tr></table> | φ200mmVU管布設工 | L=406.6m | φ200mmPRP管布設工 | L= 97.0m | マンホール工 | 28か所 | (1号-14ヶ、楕円-1ヶ、小型塩ビ-12ヶ、小型レン-1ヶ) | | 取付管およびます工 | 57か所 | 付帯工 | 1式 | 水道管移設工 | 1式 | 整備面積(分流・汚水) | A=1.44ha |
| φ200mmVU管布設工 | L=406.6m | | | | | | | | | | | | | | | | |
| φ200mmPRP管布設工 | L= 97.0m | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マンホール工 | 28か所 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1号-14ヶ、楕円-1ヶ、小型塩ビ-12ヶ、小型レン-1ヶ) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取付管およびます工 | 57か所 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 付帯工 | 1式 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水道管移設工 | 1式 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整備面積(分流・汚水) | A=1.44ha | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 変更の理由 | <p>本工事施工にあたり、支障となるガス管の移設工事において、試験掘削の結果、当初予定していた移設以外の一部移設が必要となったため、移設及び復旧に想定以上の期間を要し、舗装本復旧の工程に大幅な遅れが生じたため。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|----------|---------------|----------|--------|------|--|--|-----------|------|-------|----|--------|----|--------------|----------|
| 年 度 | 平成29年度 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工 事 番 号 | 第17000045号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工 事 名 | 中央処理区支線工事その2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 変更後の工事場所 | 和歌山市西浜2丁目地内外2か所 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 変更後の工事概要 | <table><tr><td>φ200mmVU管布設工</td><td>L=405.2m</td></tr><tr><td>φ200mmPRP管布設工</td><td>L= 84.2m</td></tr><tr><td>マンホール工</td><td>28か所</td></tr><tr><td colspan="2">(1号-11ヶ、Y号-3ヶ、楢円-1ヶ、小型塩ビ-12ヶ、小型ビョン-1ヶ)</td></tr><tr><td>取付管およびます工</td><td>56か所</td></tr><tr><td>付 帯 工</td><td>1式</td></tr><tr><td>水道管移設工</td><td>1式</td></tr><tr><td>整備面積 (分流・汚水)</td><td>A=1.44ha</td></tr></table> | φ200mmVU管布設工 | L=405.2m | φ200mmPRP管布設工 | L= 84.2m | マンホール工 | 28か所 | (1号-11ヶ、Y号-3ヶ、楢円-1ヶ、小型塩ビ-12ヶ、小型ビョン-1ヶ) | | 取付管およびます工 | 56か所 | 付 帯 工 | 1式 | 水道管移設工 | 1式 | 整備面積 (分流・汚水) | A=1.44ha |
| φ200mmVU管布設工 | L=405.2m | | | | | | | | | | | | | | | | |
| φ200mmPRP管布設工 | L= 84.2m | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マンホール工 | 28か所 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1号-11ヶ、Y号-3ヶ、楢円-1ヶ、小型塩ビ-12ヶ、小型ビョン-1ヶ) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取付管およびます工 | 56か所 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 付 帯 工 | 1式 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水道管移設工 | 1式 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整備面積 (分流・汚水) | A=1.44ha | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 変 更 の 理 由 | 本工事施工にあたり、布設延長の減及び既設水路撤去復旧工事追加による増額。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-----------|---|
| 年 度 | 平成29年度 |
| 工 事 番 号 | 第17000047号 |
| 工 事 名 | 青岸ストックヤード整備機械設備工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | <ul style="list-style-type: none">・空気調和設備 一式・換気設備 一式・機器設備 一式・衛生器具設備 一式・給水設備 一式・排水通気設備 一式・給湯設備 一式・消火設備 一式・脱臭集塵設備 一式・安全対策設備 一式・その他設備 一式 |
| 変 更 の 理 由 | 汚水ポンプをレール式（取外し可）に変更することにより増工。また安全対策とし、車止め、カーブミラーを設置したことによる増工。 |

| | |
|----------|---|
| 年 度 | 平成29年度 |
| 工 事 番 号 | 第 1000056 号 |
| 工 事 名 | 西脇277号線道路新設改良工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 土工・・・・・・・・1式 法面整形・植生工・・・・・・・・1式 アンカー工・・・・・・・・1式 法枠工・・・・・・・・1式 排水工・・・・・・・・1式 舗装工・・・・・・・・1式 付帯工・・・・・・・・1式 |
| 変更の理由 | 本工事において、歩道設置部（BP～No, 19）において、関係機関の強い要望により、歩道照明の設置及び点字シートの設置が必要となったため、照明柱基礎工事及び配線用空配管工事、点字シート工の増工を行った。 |

| | |
|-----------------|---|
| 年 度 | 平成29年度 |
| 工 事 番 号 | 第17000062号 |
| 工 事 名 | 青少年国際交流センター（仮称）園内道路改築工事 |
| 変 更 後 の 工 事 場 所 | |
| 変 更 後 の 工 事 概 要 | 道路改良工 一式 舗装工 一式 附帯工 一式 |
| 変 更 の 理 由 | 本工事の施工による関連工事での搬入出等の影響を考慮し、本工事で予定していた、側溝新設をやめ既設側溝を流用し側溝蓋新設とした。また給水管布設については道路側壁への露出配管設置としたことにより増工に至った。 |

| | |
|----------|--|
| 年 度 | 平成29年度 |
| 工 事 番 号 | 第17000083号 |
| 工 事 名 | 旧芦原文化会館解体撤去工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | <p>■旧芦原文化会館解体撤去工事 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 3階建て 延床面積960.90㎡</p> <ul style="list-style-type: none">・ 建築解体撤去工事 . . . 一式・ 電気設備解体撤去工事 . . . 一式・ 機械設備解体撤去工事 . . . 一式・ 発生材処理 . . . 一式 |
| 変更の理由 | <p>アスベスト撤去範囲拡大したことにより増工。 自立山留軽量鋼矢板一部圧入の必要がなく、設計時から9枚減少したことにより減工。 設計G.Lと現況G.L高さに相違があり残土が発生し、基礎解体部埋戻しの必要がなくなったため減工。 残りの残土搬出したことにより増工。</p> |

| | |
|-----------|---|
| 年 度 | 平成29年度 |
| 工 事 番 号 | 第17000095号 |
| 工 事 名 | 砂山手平線歩道整備工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 土工・・・・・・・・・・1式 撤去工・・・・・・・・・・1式 排水構造物工・・・・・・・・1式 路側工・・・・・・・・・・1式 舗装工・・・・・・・・・・1式 区画線工・・・・・・・・・・1式 付帯工・・・・・・・・・・1式 仮設工・・・・・・・・・・1式 |
| 変 更 の 理 由 | 本工事において歩道に隣接する店舗との施工日程等の調整に不測の日数を要したため。 |

| | |
|----------|--|
| 年 度 | 「平成29年度」 |
| 工 事 番 号 | 第17000102号 |
| 工 事 名 | 古屋木本線道路改良工事（第1工区） |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 土工 一式 排水工 一式 給水管移設工 一式 路側工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 撤去工 一式 仮設工 一式 信号移設 一式 家屋調査 一式 |
| 変更の理由 | 本工事において、既設水路掘削時に地下水の湧出が発生したため、ウェルポイントの施工を行ったことによる増額変更や、当初設計で床掘となっていた既設水路底がコンクリート版であったため、床掘をコンクリート取壊しに変更したことによる増額変更が必要となった。 |

| | |
|-----------|---|
| 年 度 | 「平成29年度」 |
| 工 事 番 号 | 第17000121号 |
| 工 事 名 | 旧大門川河川改良工事 |
| 変更後の工事場所 | 和歌山市太田地内から秋月地内まで |
| 変更後の工事概要 | <ul style="list-style-type: none">・河床コンクリート L=180.0m・付帯工 1式・用地調査業務（家屋事後調査） 8軒 |
| 変 更 の 理 由 | 家屋事後調査において、地元自治会との協議により調査対象家屋の減工。 |

様式第2号

(変更契約用)

| | |
|----------|--|
| 年 度 | 平成 29 年度 |
| 工 事 番 号 | 第 17000126 号 |
| 工 事 名 | 農道舗装改良工事 安原地区相坂 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 道路土工 1式 構造物撤去工 1式 舗装工 1式 道路付属施設工 1式 |
| 変更の理由 | 当工事の施工にあたり、平成29年10月22日から23日にかけて襲来した台風21号の影響により嵩上げ部が倒壊し、復旧に不測の日数を要したため。 |

| | |
|-----------|---|
| 年 度 | 平成29年度 |
| 工 事 番 号 | 第17000137号 |
| 工 事 名 | 野崎149号線道路改良工事その1 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 土工 1式 撤去工 1式 擁壁工 1式 付属施設工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式 |
| 変 更 の 理 由 | 河川管理者との協議及び近接工事との調整に不測の日数を要したため。 |

様式第2号

(変更契約用)

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| 年 度 | 平成29年度 |
| 工 事 番 号 | 第17000138号 |
| 工 事 名 | 大和橋補修工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 上部補修工 1 式 下部補修工 1 式 仮設工 1 式 |
| 変 更 の 理 由 | 地元調整により不測の日数を要したため。 |

| | |
|-----------|--|
| 年 度 | 「平成29年度」 |
| 工 事 番 号 | 第17000139号 |
| 工 事 名 | 紀伊149号線道路改良工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | <ul style="list-style-type: none">・土工 一式・擁壁工 一式・排水構造物工 一式・舗装工 一式・付帯工 一式・仮設工 一式 |
| 変 更 の 理 由 | <p>本工事において、プレキャストL型擁壁の据付作業を、当初は道路側から行う計画であったが、作業時に架空線が支障となるため、隣接地の借用および養生用敷鉄板の敷設を行ったことによる増額変更、プレキャストL型擁壁据付後、埋戻し掘削土を流用する予定であったが、転圧できない土質であることが判明したため、セメント系固化材による改良を行った。また、それに伴う室内配合試験を行ったことによる増額変更、現場から処分場へ土砂搬出する際、土壌検査の必要が生じたことによる増額変更が必要となった。</p> |

| | |
|----------|--|
| 年 度 | 平成29年度 |
| 工 事 番 号 | 第17000142号 |
| 工 事 名 | 小倉67号線道路改良工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 土工 一式 擁壁工 一式 排水工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 安全施設工 一式 撤去工 一式 付帯工 一式 |
| 変更の理由 | 既設重力式擁壁取壊し・処分工を増工し、ポ ラメッシュ擁壁の地盤支持力確認のため平板 載荷試験1箇所追加。また、測量精査の結 果、張芝工を当初35㎡から142㎡に増工。 |

| | |
|----------|--|
| 年度 | 平成29年度 |
| 工事番号 | 第17000157号 |
| 工事名 | 和歌山東公園木製遊具撤去更新整備工事 |
| 変更後の工事場所 | 和歌山市北出島133番 |
| 変更後の工事概要 | 公園施設等撤去工 1式 遊戯施設整備工 1式 |
| 変更の理由 | 基礎工事で発生した土砂に石が混在し、園内敷均しに適さないため、発生土処分に変更したことにより、13日間延長。 |

| | |
|----------|---------------------------------|
| 年度 | 平成29年度 |
| 工事番号 | 第17000157号 |
| 工事名 | 和歌山東公園木製遊具撤去更新整備工事 |
| 変更後の工事場所 | 和歌山市北出島133番 |
| 変更後の工事概要 | 公園施設等撤去工 1式 遊戯施設整備工 1式 |
| 変更の理由 | 遊具使用時の安全を考慮してゴムチップ舗装の範囲を拡幅し、増額。 |

| | |
|-----------|--|
| 年 度 | 平成29年度 |
| 工 事 番 号 | 第17000162号 |
| 工 事 名 | 下水路整備工事 湊地区湊 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 自由勾配側溝工 50.0m 付帯工 一式 |
| 変 更 の 理 由 | 下水路整備工事 湊地区湊(和歌山市湊地内)について、本工事自由勾配側溝工における製品が特殊規格のため、製造・納品に日数を要した。 また、交通規制等における地元調整に日数を要したため契約工期内(平成29年10月6日から平成30年3月4日まで)の竣工が困難となった。 |

| | |
|----------|---|
| 年度 | 平成29年度 |
| 工事番号 | 第17000165号 |
| 工事名 | 紀の川第2緑地整備工事 |
| 変更後の工事場所 | 和歌山市出島字田井ノ瀬15番地先 |
| 変更後の工事概要 | 公園緑地整備・改修 1式 |
| 変更の理由 | 平成29年10月22日に本市に接近した台風21号により、本工事区域が冠水及び軟弱土砂堆積の被害を受けたため、グラウンド整地面積を拡大し、増額。 |

| | |
|-----------|---|
| 年 度 | 平成29年度 |
| 工 事 番 号 | 第17000170号 |
| 工 事 名 | 坂田磯の浦線工事中用進入路設置工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 工事中用進入路工 土 工 1式 法 面 工 1式 排 水 工 1式 仮 設 工 1式 堤川橋梁関連工 土 工 1式 護 岸 工 1式 擁 壁 工 1式 排水構造物 1式 撤 去 工 1式 仮 設 工 1式 |
| 変 更 の 理 由 | 本工事中において、既設水路の堤川放流接続管（HP-φ500）について、河川占用許可条件として、管渠の布設箇所の変更及び基礎形状を90°基礎から360°固定基礎に変更した。また、吐口工と会所柵工を増工したため。 |

| | |
|-----------|---|
| 年 度 | 平成29年度 |
| 工 事 番 号 | 第17000172号 |
| 工 事 名 | 和田川雨水簡易ポンプ場流入ゲート設備工事 |
| 変更後の工事場所 | 和歌山市神前字貝原632番1 |
| 変更後の工事概要 | 鋳鉄製電動スライドゲート 1,000W×1,000H 1門 その他附帯設備 一式 |
| 変 更 の 理 由 | 和田川雨水簡易ポンプ場流入ゲート設備工事の施工にあたり、地元調整に時間を有したため、90日間の工期延長が必要となった。 |

| | |
|----------|--|
| 年度 | 平成29年度 |
| 工事番号 | 第17000182号 |
| 工事名 | 天王緑地木製遊具撤去更新整備工事 |
| 変更後の工事場所 | 和歌山市中之島503番8 |
| 変更後の工事概要 | 公園施設撤去工 1式 公園施設設置工 1式 |
| 変更の理由 | 複合遊具のゴムチップ舗装において、転落等の安全を考慮し、ゴムチップ舗装の面積を拡大し、増額。 |

| | |
|-----------|--|
| 年 度 | 平成29年度 |
| 工 事 番 号 | 第17000187号 |
| 工 事 名 | 和歌山城天守閣前売店改修工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | <p>●和歌山城天守閣前売店改修工事</p> <p>構造：木造 平屋建 建築面積：132.56㎡ 延床面積：132.56㎡</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 建築工事 . . . 一式 ・ 電気設備工事 . . . 一式 ・ 機械設備工事 . . . 一式 |
| 変 更 の 理 由 | <p>工事施工時の現場精査において、既存基礎の形状に設計図書との相違を確認したため、基礎の補強計画を変更した。このことにより、発生材及び資材の数量に変更が生じた。</p> <p>根切り工事の際、土の他に瓦・煉瓦等が発生したため、処分の対象とした。</p> <p>内装解体後に、土台等の構造材の一部に不良箇所を確認したため、部材の取替えをおこなった。また、小屋組補強のため、火打ち等を追加施工した。</p> |

| | |
|----------|--|
| 年 度 | 平成29年度 |
| 工 事 番 号 | 第17000191号 |
| 工 事 名 | 緊急避難道路整備工事 楠見地区善明寺 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 土工 1式 擁壁工 1式 排水工 1式 舗装工 1式 付帯工 1式 |
| 変更の理由 | 本工事において、ボックスカルバート及び擁壁を施工するにあたり、①隣接家屋が近接しており、家屋に影響を与える可能性があるため、家屋調査（事前）を増工。 ②既設擁壁を撤去するにあたり、樹木が支障となり、撤去処分が必要となった。③隣接家屋の給水管及び昇降設備が支障となり、撤去復旧が必要となった。 |

| | |
|-----------|---|
| 年 度 | 平成29年度 |
| 工 事 番 号 | 第17000199号 |
| 工 事 名 | 小規模橋梁補修工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 断面修復工・・・・・・・・1式 床版架け替え工・・・・・・・・1式 仮設工・・・・・・・・1式 |
| 変 更 の 理 由 | 断面修復工の厚みが大きくなったため。 |

| | |
|----------|--|
| 年 度 | 平成29年度 |
| 工 事 番 号 | 第 17000203 号 |
| 工 事 名 | (仮称) 岡崎団地新1号棟建設工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | <p><概要> 用途：共同住宅 構造/階数：鉄筋コンクリート構造 地上7階 (一部6階) 建築面積：住戸棟 電気室 ガスボンベ庫 駐輪場 (合計 820.26㎡) 延床面積：住戸棟 電気室 ガスボンベ庫 駐輪場 (合計 3465.59㎡)</p> <p><工事範囲> 住戸棟本体工事、電気室建設工事、ガスボンベ庫建設工事、駐輪場及び外構整備工事</p> |
| 変更の理由 | 杭工事及び基礎工事の準備のため地盤調査として掘削地盤面まで試掘を行ったところ、砂泥層より予想以上の被圧水が認められたため鋼矢板打設の増工。 |

| | |
|-----------|---|
| 年 度 | 平成29年度 |
| 工 事 番 号 | 第17000212号 |
| 工 事 名 | 甫斉橋耐震補強工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 補修工 1 式 耐震補強工 1 式 |
| 変 更 の 理 由 | 交通規制に係る調整に日数を要し、工期内での完成が困難となったため、平成30年3月30日まで(21日間)の工期延期。 |

| | |
|-----------|---|
| 年 度 | 平成29年度 |
| 工 事 番 号 | 第17000212号 |
| 工 事 名 | 甫斉橋耐震補強工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 補修工 1 式 耐震補強工 1 式 |
| 変 更 の 理 由 | 橋面防水工、舗装打替工及び伸縮継手補修工を施工時の警察協議により昼間施工から夜間施工に変更したことに伴う増額変更。 |

| | |
|-----------|---|
| 年 度 | 平成29年度 |
| 工 事 番 号 | 第17000213号 |
| 工 事 名 | 緊急避難道路整備工事 紀伊地区弘西から府中 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 取壊し工・・・・・・・・・・1式 土工・・・・・・・・・・1式 側溝・水路工・・・・・・・・1式 (自由勾配側溝L=121m) 舗装工・・・・・・・・・・1式 |
| 変 更 の 理 由 | 施工区間内に用水の取水口が確認されたので管理樹の追加とこれに伴う自由勾配側溝の施工延長の減工。 また、整備前の水路に接続されている取付管が多数あったため、復旧管の増工。 |

| | |
|----------|---|
| 年 度 | 平成29年度 |
| 工 事 番 号 | 第17000217号 |
| 工 事 名 | 緊急避難道路整備工事 貴志地区土入 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 取壊・撤去工 1式 土工 1式 張出歩道設置工（支柱受桁・現場打・高欄据付・支柱間3m・幅員1.5m） L=8.2m 重力式擁壁工 安全施設工（ガードパイプ） 1式 アスファルト舗装工 1式 |
| 変更の理由 | 本工事の取壊・撤去工において、既設コンクリート量が想定以上であり、増工が生じた。 また交通誘導員配置において、当初2人配置の予定であったが、さらに北の交差点部に1人追加配置が必要となった。 |

| | |
|----------|--|
| 年 度 | 平成29年度 |
| 工 事 番 号 | 第17000222号 |
| 工 事 名 | 下水路整備工事 西脇地区西庄 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 水路工 U型フリーム（製品） L = 60 m 現場打ちU型水路工 L = 27 m 土間コンクリート工 A = 48 m ² |
| 変更の理由 | 本工事において、工事隣接地で開発行為を行う事業者との工程調整により、工事着手が遅れたため。 |

| | |
|----------|---|
| 年 度 | 平成29年度 |
| 工 事 番 号 | 第17000228号 |
| 工 事 名 | 和歌山市鳴神地内 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | <p>φ250mmHP管推進工 高耐荷力泥土圧方式 L=174.0m φ200mmPRP管布設工 L=292.2m マンホール工 20か所 (組立2号-6, 組立1号-4, 組立楕円-2, 塩ビ-8) 取付管およびます工 37か所 付帯工 1式 水道管移設工 1式</p> <p>整備面積 (分流・汚水) A=1.15ha</p> |
| 変更の理由 | <p>次期工事で舗装を本復旧する予定であったが、道路が狭く、仮舗装の維持管理が困難なため、道路管理者と再度協議した結果、本工事で舗装を本復旧することとなったため、結果増額となった。</p> |

| | |
|----------|---|
| 年 度 | 平成29年度 |
| 工 事 番 号 | 第17000234号 |
| 工 事 名 | 楠見分団消防車庫新設工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | ■楠見分団消防車庫新設工事 <新築> 消防分団倉庫付自動車車庫（軽量鉄骨造） 延床面積 36.14㎡ 詰所（軽量鉄骨造）延床面積 24.58㎡ ・建築工事・・・一式 ・電気設備工事・・・一式 ・機械設備工事・・・一式 |
| 変更の理由 | 物置を追加する必要が生じたため増工。 |

| | |
|-----------|---|
| 年 度 | 平成29年度 |
| 工 事 番 号 | 第17000235号 |
| 工 事 名 | 四箇郷出張所庁舎改修工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | <p>●四箇郷出張所庁舎改修工事 鉄筋コンクリート造 2階建て 延床面積213.76㎡</p> <ul style="list-style-type: none">・防水改修工事 . . . 一式・外壁改修工事 . . . 一式・塗装改修工事 . . . 一式・その他改修工事 . . . 一式・電気改修工事 . . . 一式 |
| 変 更 の 理 由 | 外壁及び防水改修工事着手前の施工数量調査の結果、改修が必要なひび割れ部、浮き部の数量が増加し、追加改修を行う必要が生じた。 |

| | |
|-----------|--|
| 年 度 | 平成29年度 |
| 工 事 番 号 | 第 17000238 号 |
| 工 事 名 | 松江連絡所外壁及び防水改修工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 松江連絡所外壁及び防水改修工事 外壁改修工事・・・一式 防水改修工事・・・一式 |
| 変 更 の 理 由 | 外壁事前調査の結果、モルタルの浮き・ひび割れが新たに確認されたため、追加改修を行う。 防水改修工事内のモルタル浮き部については、改修不要と判断される部分があったため、数量を減少する。 |

| | |
|----------|--|
| 年 度 | 平成29年度 |
| 工 事 番 号 | 第17000241号 |
| 工 事 名 | (仮称)南コミュニティセンター改修工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | <p>〈建物概要〉 建築面積：1131.43m² 延床面積：3829.1m² 構造/階数：鉄筋コンクリート構造（一部鉄骨造） 5階</p> <p>〈内容〉 上記建物内の内部改修 各階便所の乾式及び洋式化改修 コミュニティセンター、サービスセンターの設置 観光案内所の設置（ビジターセンター、展示コーナー）</p> |
| 変更の理由 | <p>関係関連部署との調整により、施設の使用形態の変更による建具の取りやめ及び形状変更による減工。2階授乳室へ新設洗面台追加による増工。また、外部消火栓へのカバー設置により増工とする。</p> <p>解体後の調査により、既設木製下地が健全で再利用可能だったことにより減工とする。</p> |

| | |
|-----------------|---|
| 年 度 | 平成29年度 |
| 工 事 番 号 | 第17000242号 |
| 工 事 名 | (仮称) 南コミュニティセンター改修電気設備工事 |
| 変 更 後 の 工 事 場 所 | |
| 変 更 後 の 工 事 概 要 | <p>電気設備改修工事・・・一式 機械設備改修工事・・・一式</p> |
| 変 更 の 理 由 | <p>受注者による現地調査の結果、以下の通り増工となりました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・天井ボード改修により照明器具の取付数が増えたことによる増工。 ・感知器が故障していたことにより、取替数が増えたことによる増工。 ・テレビ共聴設備（館内）の老朽化により改修部分の増工。 ・エレベーター改修により、既設情報設備との互換性がなく、それを更新したことによる増工。 <p>このことから、工事請負契約書第18条第1項第5号に基づき精査した結果、第18条第4項第2号に該当すると認められる為、第18条第5項及び第24条の規定を適用し、増額変更とするものである。</p> |

様式第2号

(変更契約用)

| | |
|-----------|-------------------|
| 年 度 | 平成29年度 |
| 工 事 番 号 | 第17000255号 |
| 工 事 名 | 和歌浦橋補修工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 橋梁補修工 1 式 |
| 変 更 の 理 由 | 地元調整に不測の日数を要したため。 |

変更契約用

様式第2号

(変更契約用)

| | |
|----------|--|
| 年 度 | 平成29年度 |
| 工 事 番 号 | 第17000261号 |
| 工 事 名 | 前代川護岸改修関連工事その2 |
| 変更後の工事場所 | 和歌山市吉礼地内 |
| 変更後の工事概要 | <ul style="list-style-type: none"> ・河川土工 1式 ・地盤改良工 1式 ・仮設工 1式 ・地質調査 1式 |
| 変更の理由 | <p>工事施工にあたり、地元調整や隣接工事との協議に不測の日数を要したため、建設工事請負契約書第21条により工期延長をおこなう。</p> |

| | |
|----------|---|
| 年 度 | 平成29年度 |
| 工 事 番 号 | 第17000261号 |
| 工 事 名 | 前代川護岸改修関連工事その2 |
| 変更後の工事場所 | 和歌山市吉礼地内 |
| 変更後の工事概要 | <ul style="list-style-type: none">・河川土工 1式・地盤改良工 1式・仮設工 1式・地質調査 1式 |
| 変更の理由 | 工事施工にあたり、地盤改良工の改良材配合試験結果を受けて、改良材添加量を減工することとした。以上により建設工事請負契約書第19条に基づき減額変更をおこなう。 |

| | |
|-----------|---|
| 年 度 | 平成29年度 |
| 工 事 番 号 | 第17000264号 |
| 工 事 名 | 水路改良工事 東山東地区山東中外1箇所 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 1 工区 土工 一式 水路工 一式 U型側溝工 L=42m 2 工区 撤去工 一式 嵩上げ工 左岸 L=81.0m 右岸 L=74.0m 仮設工 一式 |
| 変 更 の 理 由 | 本工事において、現場と設計書の照査の結果、相違が認められ、それに伴い設計変更が必要となったため。 |

| | |
|-----------------|--|
| 年 度 | 平成29年度 |
| 工 事 番 号 | 第17000266号 |
| 工 事 名 | 有功中学校外壁改修工事 |
| 変 更 後 の 工 事 場 所 | |
| 変 更 後 の 工 事 概 要 | ■中学校校舎外壁改修 施工数量調査、外壁改修工事、防水改修工事、塗装改修工事・・・一式 |
| 変 更 の 理 由 | 当初設計の外壁改修数量においては、調査の可能な部分（1階建物周囲）の外壁調査を行い各々の改修数量を拾い出したうえ階数を乗じ積算していましたが、現場施工に伴う足場設置後の施工数量調査により、当初設計数量と実数量に大幅な差異が生じ増工に至りました。 |

| | |
|-----------|--|
| 年 度 | 平成29年度 |
| 工 事 番 号 | 第 17000272 号 |
| 工 事 名 | 道路修繕工事 西山東地区吉礼 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 土工 1式 擁壁工 46.4m 舗装工 150.0㎡ |
| 変 更 の 理 由 | 本工事において①現地測量の結果、擁壁高の変更が生じたため。②コンクリート舗装復旧面積が増工となったため③土砂処分について、既存土壌検査結果証明書では処分できず、不足の2品目を追加検査をおこなった。 |

| | |
|----------|---|
| 年 度 | 平成29年度 |
| 工 事 番 号 | 第17000279号 |
| 工 事 名 | 下水路整備工事 西脇地区磯の浦 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | φ350mmVU管 布設工 L=43.1m 付帯工 1式 |
| 変更の理由 | 本工事において、工事場所付近のマンホール蓋が経年劣化により、破損していたためマンホール蓋設置・撤去工を増工 |

| | |
|----------|--|
| 年 度 | 平成29年度 |
| 工 事 番 号 | 第17000280号 |
| 工 事 名 | 本町小学校屋外プール解体撤去工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 屋外プール解体撤去工事 RC造【小学校用25m×15m・児童用15m×10m】 |
| 変更の理由 | 仮囲いの追加設置及びプールの解体後の真砂土等の運搬・敷き均しを行うことに不測の日数が生じたため。 |

| | |
|----------|---|
| 年 度 | 平成29年度 |
| 工 事 番 号 | 第17000280号 |
| 工 事 名 | 本町小学校屋外プール解体撤去工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 屋外プール解体撤去工事 RC造【小学校用25m×15m・児童用15m×10m】 |
| 変更の理由 | 防音シートの範囲拡大、高さの延長をするため増工。 プール解体後、真砂土等を追加するため増工。 |

| | |
|-----------|--|
| 年 度 | 平成29年度 |
| 工 事 番 号 | 第17000282号 |
| 工 事 名 | 前代川河川改良工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | <ul style="list-style-type: none">・河川土工 1式・水路工 1式・構造物撤去工 1式・仮排水工 1式 |
| 変 更 の 理 由 | 隣接工事との調整により、擁壁の形状を変更したため、重力式擁壁工1m3増工。 |

| | |
|-----------|--|
| 年 度 | 平成29年度 |
| 工 事 番 号 | 第17000292号 |
| 工 事 名 | 西脇山口線空洞充填工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 空洞充填工（開削4箇所・注入2箇所）1 式 |
| 変 更 の 理 由 | No.6において、夜間施工となり、警察協議及び地元調整に不測の日数を要したため。 |

| | |
|----------|---------------------------------|
| 年 度 | 平成29年度 |
| 工 事 番 号 | 第17000292号 |
| 工 事 名 | 西脇山口線空洞充填工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 空洞充填工（開削4箇所・注入2箇所） 1式 |
| 変更の理由 | No.6において、掘削面積が大きくなり、夜間施工となったため。 |

| | |
|-----------|------------------------------|
| 年 度 | 平成29年度 |
| 工 事 番 号 | 第17000297号 |
| 工 事 名 | 松島本渡線道路標識設置工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 標識板設置工 2基 標識板設置工 (添架式) 1基 |
| 変 更 の 理 由 | 標識板レイアウトの変更に伴い、製作に期間を要したため。 |

| | |
|----------|---|
| 年 度 | 平成29年度 |
| 工 事 番 号 | 第 17000308 号 |
| 工 事 名 | 広瀬小学校ブロック塀改修工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | ブロック塀撤去工事一式 築山撤去工事一式 目隠しフェンス新設工事一式 その他改修工事一式 |
| 変更の理由 | ブロック塀と一体の花壇の撤去に伴い、花壇上部の防球ネットに児童が接触する恐れがあるため、学校からの要望で、安全上の配慮から防球ネット下部の衝撃緩衝材を取替えたため。 |

様式第2号

(変更契約用)

| | |
|----------|---|
| 年 度 | 平成 29 年度 |
| 工 事 番 号 | 第 17000314 号 |
| 工 事 名 | 農道改良工事 和佐地区下和佐 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 土工 一式 路側工 一式 舗装止めコンクリート工 L = 56.80 m 舗装工 一式 アスファルト舗装工 A = 308.00 m ² |
| 変更の理由 | 地元要望により、アスファルト舗装工の施工を延長したことにより増工 |

様式第2号

(変更契約用)

| | |
|----------|---|
| 年 度 | 平成 29 年度 |
| 工 事 番 号 | 第 17000315 号 |
| 工 事 名 | 農道改良工事 小倉地区東田中 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 土工 一式 路側工 一式 路側擁壁工 L = 60.60m 仮設工 一式 |
| 変更の理由 | 地元要望により、路側擁壁の施工を延長したことにより増工 |

変更契約用

様式第2号

(変更契約用)

| | |
|-----------|---|
| 年 度 | 平成29年度 |
| 工 事 番 号 | 第17000320号 |
| 工 事 名 | 水路改良工事 東山東地区木枕 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 土工 1式 水路工 L=28.5m 仮設工 1式 |
| 変 更 の 理 由 | 当工事の施工にあたり、地元調整の結果、水路工の施工延長及び擁壁高さに変更があったため。 |

| | |
|-----------|--|
| 年 度 | 平成29年度 |
| 工 事 番 号 | 第17000326号 |
| 工 事 名 | 道路修繕工事 雑賀地区塩屋3丁目 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 取壊工 1式 床版工 30.1m 舗装工 196.4m ² 付帯工 1式 |
| 変 更 の 理 由 | 本工事において、①迂回路の変更により、交通整理員に減工が生じた。また、舗装復旧において工事影響により舗装復旧面積が増えた。②施工割付区間の変更により、コンクリート床版、および配筋の変更が生じた。③水路内の堆積土砂を撤去したため。 |

| | |
|----------|--|
| 年 度 | 平成29年度 |
| 工 事 番 号 | 第17000329号 |
| 工 事 名 | 宮前小学校外1校ブロック塀改修工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | ■宮前小学校 ブロック塀撤去工事一式 目隠しフェンス新設工事一式 ■吹上小学校 ブロック塀撤去工事一式 目隠しフェンス新設工事一式 |
| 変更の理由 | 地元調整に時間を要したことによる工期延長。 |

| | |
|-----------|------------------------|
| 年 度 | 平成29年度 |
| 工 事 番 号 | 第 1 7 0 0 0 3 3 1 号 |
| 工 事 名 | 南港山東線道路改築舗装（その2）工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 道路改良工 1式 付帯工 1式 |
| 変 更 の 理 由 | 現場精査の結果、設計数量に変更が生じたため。 |

| | |
|-----------|---|
| 年 度 | 平成29年度 |
| 工 事 番 号 | 第17000333号 |
| 工 事 名 | 舗装維持修繕工事 西脇地区つつじが丘1丁目からつつじが丘7丁目まで |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 切削オーバーレイ工 A=952m ² 区画線工 1式 |
| 変 更 の 理 由 | 本工事E. P付近の施工範囲外箇所において、表層のひび割れ深さが想定以上に深いため、切削オーバーレイ工の施工区間を南へ15m延長し、修繕することになった。 |

| | |
|-----------|--|
| 年 度 | 平成29年度 |
| 工 事 番 号 | 第 17000334 号 |
| 工 事 名 | 岡崎小学校屋外プール外構工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 外構工事 一式 |
| 変 更 の 理 由 | 建築本体工事で残置した土留め用のH形鋼及びプール排水管等が側溝を敷設する位置で干渉するため、取合い上の関係から南側を土間排水、西側を現場打ち側溝としたため。 |

| | |
|-----------|--|
| 年 度 | 平成29年度 |
| 工 事 番 号 | 第17000349号 |
| 工 事 名 | (仮称)南コミュニティセンター外部附帯工 事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 屋外附帯(外構)改修工事一式 屋外サイン改修工事一式 |
| 変 更 の 理 由 | 工事に伴う騒音及び振動について、地元住民との協議に不測の日数を要し、取りまとめに時間を要したため工期の延長。 |

| | |
|-----------|---|
| 年 度 | 平成29年度 |
| 工 事 番 号 | 第17000350号 |
| 工 事 名 | 高松小学校ブロック塀改修工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | ■ブロック塀撤去 及びフェンス設置工事…一式 給水設備移設工事…一式 |
| 変 更 の 理 由 | ・倒壊の恐れがあるブロック塀の撤去及びコンクリート塀の新設、フェンスの延長について増工。 ・新設カーブミラーの基礎と、地中で発見された既設ブロック塀の基礎と干渉することが発見されたため、基礎の形状を変更することについて減工。 |

様式第2号

(変更契約用)

| | |
|----------|--|
| 年 度 | 平成29年度 |
| 工 事 番 号 | 第17000371号 |
| 工 事 名 | 舗装維持修繕工事 野崎地区狐島外1箇所 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 舗装工・・・・・・・・A=451m ² 区画線工・・・・・・・・1式 |
| 変更の理由 | 地元調整に不測の日数を要したため。 |

| | |
|----------|---|
| 年 度 | 平成29年度 |
| 工 事 番 号 | 第17000376号 |
| 工 事 名 | 小規模土地改良事業 平尾農道舗装工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 道路工 L=122.20m 土工 一式 舗装工 一式 |
| 変更の理由 | 地元自治会より、農道舗装について強い要望があり、また、地盤が軟弱であることから、農業用機械や車両のスムーズな往来が出来ず、営農に支障をきたしているため、施工区間をL=105.70mからL=122.20mに増工する。 |

変更契約用

様式第2号

(変更契約用)

| | |
|-----------|--|
| 年 度 | 平成29年度 |
| 工 事 番 号 | 第17000377号 |
| 工 事 名 | 農道舗装改良工事 東山東地区矢田 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | <p>1工区 土工 一式 コンクリート舗装工 A = 500 m²</p> <p>2工区 土工 一式 水路工 L = 18.2 m</p> |
| 変 更 の 理 由 | 当工事の施工にあたり、地元調整に不測の日数を要し、工程に遅れが生じたため。 |