

平成30年度工事更改契約調(8月分)

| 担当課 | 年 度 | 当初契約日 | 工 事 名 | 契 約 者 名 | 変更前設計金額 | 変更前請負代金額 | 変更後請負代金額 | 変更前工期 | 変更後工期 | 増減率 | 変更契約した理由 |
|-----|----------|-----------|----------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--------|----------|
| | 工事番号 | 変更契約日 | | | 変更後設計金額 | | 増 減 額 | | | | |
| 道建設 | 平成 29 年度 | H29.8.29 | 砂山手平線歩道整備工事 | (株)柳原重機工業 | 57,278,880 | 51,440,140 | 55,375,920 | H29.8.30 | | 7.65% | 別紙のとおり |
| | 第 95 号 | H30.8.29 | | | 61,661,520 | | 3,935,780 | H30.8.31 | | | |
| 道建設 | 平成 29 年度 | H29.10.17 | 砂山コミュニティ道路整備工事その2 | (株)平成建機 | 80,430,840 | 72,230,538 | | H29.10.18 | H29.10.18 | | 別紙のとおり |
| | 第 169 号 | H30.8.20 | | | | | H30.8.23 | H30.11.30 | | | |
| 河港湾 | 平成 29 年度 | H29.12.21 | 前代川護岸改修関連工事その3 | 力土建(有) | 28,847,880 | 25,955,640 | 27,883,440 | H29.12.22 | | 7.43% | 別紙のとおり |
| | 第 262 号 | H30.8.23 | | | 30,991,680 | | 1,927,800 | H30.8.28 | | | |
| 河港湾 | 平成 29 年度 | H30.2.27 | 前代川護岸改修工事その3 | 坂田建設(有) | 48,226,320 | 43,187,040 | | H30.2.28 | H30.2.28 | | 別紙のとおり |
| | 第 378 号 | H30.8.20 | | | | | H30.8.26 | H30.11.24 | | | |
| 第二阪 | 平成 29 年度 | H30.3.1 | 南港山東線道路植栽工事 | (株)森上土木 | 23,305,320 | 20,552,400 | | H30.3.2 | H30.3.2 | | 別紙のとおり |
| | 第 383 号 | H30.8.6 | | | | | H30.8.23 | H30.11.30 | | | |
| 第二阪 | 平成 29 年度 | H30.3.2 | 南港山東線道路標識設置工事 | オーノ保安工業(株) | 11,565,720 | 10,249,200 | | H30.3.3 | H30.3.3 | | 別紙のとおり |
| | 第 384 号 | H30.8.3 | | | | | H30.8.4 | H30.8.31 | | | |
| 第二阪 | 平成 29 年度 | H30.3.2 | 南港山東線道路標識設置工事 | オーノ保安工業(株) | 11,565,720 | 10,249,200 | 10,606,680 | H30.3.3 | | 3.49% | 別紙のとおり |
| | 第 384 号 | H30.8.24 | | | 11,969,640 | | 357,480 | H30.8.31 | | | |
| 道建設 | 平成 30 年度 | H30.5.11 | 小倉67号線道路改良工事その2 | 平松建設 | 6,051,240 | 5,324,400 | 6,920,640 | H30.5.12 | | 29.98% | 別紙のとおり |
| | 第 12 号 | H30.8.7 | | | 7,865,640 | | 1,596,240 | H30.8.19 | | | |
| 教施設 | 平成 30 年度 | H30.5.31 | 市立和歌山高等学校洗心館天井撤去改修工事 | (株)日記建設 | 21,211,200 | 19,083,600 | 19,364,400 | H30.6.1 | | 1.47% | 別紙のとおり |
| | 第 18 号 | H30.8.30 | | | 21,524,400 | | 280,800 | H30.9.8 | | | |

| | |
|-----------|---|
| 工 事 番 号 | 平成29年度 |
| 工 事 名 | 第 17000095 号 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 土工・・・・・・・・・・1式 撤去工・・・・・・・・・・1式 排水構造物工・・・・・・・・1式 路側工・・・・・・・・・・1式 舗装工・・・・・・・・・・1式 区画線工・・・・・・・・・・1式 付帯工・・・・・・・・・・1式 仮設工・・・・・・・・・・1式 |
| 変 更 の 理 由 | 本工事において、車道部の舗装工で一部切削オーバーレイ工で施工できない箇所を打換工に変更。また、区画線工、点字シート設置工を夜間施工に変更したことに伴う増工を行った。 |

| | |
|----------|--|
| 年 度 | 平成29年度 |
| 工 事 番 号 | 第17000169号 |
| 工 事 名 | 砂山コミュニティ道路整備工事その2 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 道路改良工 1式 舗装工 1式 附属施設工 1式 撤去工 1式 仮設工 1式 |
| 変更の理由 | 近接工事（下水道工事・ガス工事）との調整に不測の日数を要したため。 |

| | |
|-----------|--|
| 工 事 番 号 | 第17000262号 |
| 工 事 名 | 前代川護岸改修関連工事その3 |
| 変更後の工事場所 | 和歌山市吉礼地内 |
| 変更後の工事概要 | <ul style="list-style-type: none">・ 躯体工 1 式・ 鉄筋工 1 式・ 河川土工 1 式・ 仮設工 1 式 |
| 変 更 の 理 由 | 工事施工にあたり、設計書を精査した結果、躯体工の止水板を耐震型として変更する。以上により、建設工事請負契約書第19条に基づき増額変更をおこなう。 |

| | |
|----------|---|
| 工 事 番 号 | 第17000378号 |
| 工 事 名 | 前代川護岸改修工事その3 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | <ul style="list-style-type: none">・河川土工 1式・法覆護岸工 1式・函渠工 1式・護岸擁壁工 1式・階段工 1式・水路工 1式・構造物撤去工 1式・仮設工 1式 |
| 変更の理由 | 豪雨により法覆護岸工の施工に不測の日数を要しているため工期延期。 |

| | |
|----------|-----------------------|
| 年 度 | 平成29年度 |
| 工 事 番 号 | 第 17000383 号 |
| 工 事 名 | 南港山東線道路植栽工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 道路植栽工 1式 付帯工 1式 |
| 変更の理由 | 隣接工事との調整に不測の日数を要したため。 |

様式第2号

(変更契約用)

| | |
|----------|----------------------|
| 工 事 番 号 | 第17000384号 |
| 工 事 名 | 南港山東線道路標識設置工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 道路標識設置工 1式 付帯工 1式 |
| 変更の理由 | 関係機関との調整に不測の日数を要したため |

様式第2号

(変更契約用)

| | |
|----------|-------------------------------------|
| 工 事 番 号 | 第17000384号 |
| 工 事 名 | 南港山東線道路標識設置工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 道路標識設置工 1式 付帯工 1式 |
| 変更の理由 | 土質試験の結果、地盤が想定より軟弱であり、杭長の変更が必要となったため |

| | |
|----------|--|
| 工 事 番 号 | 第18000012号 |
| 工 事 名 | 小倉67号線道路改良工事その2 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 土工 一式 排水工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 撤去工 一式 仮設工 一式 |
| 変更の理由 | 本現場において、隣接田に配水が流入するため、街渠工を増工し、自由勾配側溝設置を5.0m延長および重圧管布設を3.0m減工。また、隣接地への乗り入れ確保のため仮設道設置を増工。舗装撤去についても撤去厚50mmから80mmに変更し、取壊し、運搬処分を増工。 |

| | |
|----------|---|
| 工 事 番 号 | 第18000018号 |
| 工 事 名 | 市立和歌山高等学校洗心館天井撤去改修工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | <ul style="list-style-type: none">・ 建築工事・・・一式 天井改修工事 <ul style="list-style-type: none">・ 電気設備工事・・・一式 照明器具等改修工事 |
| 変更の理由 | <ul style="list-style-type: none">・ 既存天井を撤去した所、想定していた位置に既存母屋が無かったため、適切な位置への天井吊元受材の設置による変更。・ 越屋根既存天井を撤去した所、母屋の寸法が想定していた寸法と違ったため、現況寸法に合わせて天井吊元受材を設置することについて変更。・ 換気口300角から250*300へ変更することについての変更。 |