

平成30年度工事更改契約調(9月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額				
河港湾	平成 29 年度	H29.12.6	前代川護岸改修関連工事その1	力土建(有)	40,340,160	36,133,560	36,278,280	H29.12.7		0.40%	別紙のとおり
	第 245 号	H30.9.4			40,502,160		144,720	H30.9.7			
道管理	平成 29 年度	H30.1.30	宮北跨線橋耐震補強工事	弘安建設(株)	104,220,000	90,100,594	91,314,000	H30.1.31		1.35%	別紙のとおり
	第 258 号	H30.9.20			105,624,000		1,213,406	H30.10.27			
河港湾	平成 29 年度	H30.2.27	前代川護岸改修工事その3	坂田建設(有)	48,226,320	43,187,040	44,629,920	H30.2.28		3.34%	別紙のとおり
	第 378 号	H30.9.11			49,837,680		1,442,880	H30.11.24			
公建築	平成 30 年度	H30.4.26	委員会室及び全員協議会室電気設備改修工事	古川電設(株)	11,178,000	10,044,000	10,208,160	H30.4.27		1.63%	別紙のとおり
	第 7 号	H30.9.12			11,361,600		164,160	H30.9.23			
農林	平成 30 年度	H30.5.18	雑賀崎漁港駐車場用地舗装工事	加建工業(株)	10,527,840	9,266,400		H30.5.19	H30.5.19		別紙のとおり
	第 10 号	H30.9.19					H30.9.20	H31.3.30			
公建築	平成 30 年度	H30.6.7	委員会室及び全員協議会室改修工事	(株)ReR建築事務所	6,329,880	5,680,800	6,042,600	H30.6.8		6.37%	別紙のとおり
	第 23 号	H30.9.12			6,733,800		361,800	H30.9.15			
教施設	平成 30 年度	H30.6.28	四箇郷小学校トイレ改修工事	中村設備工業(株)	39,376,800	35,438,343	37,897,200	H30.6.29		6.94%	別紙のとおり
	第 28 号	H30.9.25			42,109,200		2,458,857	H30.9.26			
教施設	平成 30 年度	H30.6.27	西脇小学校トイレ改修工事	(株)平成建機	38,836,800	34,952,294	34,873,200	H30.6.28		-0.23%	別紙のとおり
	第 29 号	H30.9.21			38,750,400		-79,094	H30.9.25			
教施設	平成 30 年度	H30.6.28	野崎小学校トイレ改修工事	中村設備工業(株)	49,615,200	44,651,664	45,198,000	H30.6.29		1.22%	別紙のとおり
	第 30 号	H30.9.21			50,230,800		546,336	H30.9.26			
教施設	平成 30 年度	H30.7.5	太田小学校トイレ改修工事	アズマハウス(株)	45,522,000	40,968,496	41,061,600	H30.7.6		0.23%	別紙のとおり
	第 35 号	H30.9.28			45,630,000		93,104	H30.10.3			
教施設	平成 30 年度	H30.7.4	名草小学校トイレ改修工事	三協樹脂建材(株)	38,901,600	35,002,800	34,495,200	H30.7.5		-1.45%	別紙のとおり
	第 36 号	H30.9.27			38,340,000		-507,600	H30.10.2			
道建設	平成 30 年度	H30.6.28	野崎149号線道路改良関連工事	ライトエンジニアリング(株)	3,701,160	3,261,600	3,332,880	H30.6.29		2.19%	別紙のとおり
	第 40 号	H30.9.6			3,783,240		71,280	H30.9.26			
公建築	平成 30 年度	H30.7.4	紀伊小学校屋外プール解体撤去その他工事	(株)三崎工業	35,208,000	31,687,200	32,292,000	H30.7.5		1.91%	別紙のとおり
	第 41 号	H30.9.21			35,888,400		604,800	H30.10.2			

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000245号
工 事 名	前代川護岸改修関連工事その1
変更後の工事場所	和歌山市吉礼地内
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・取水ピット工 1式・配管工 1式・水路工 1式・機械設備工 1式・電気設備工 1式
変更の理由	<p>設計図書の既設構造物について、掘削により想定形状と相違があることが確認され、構造物の形状に変更が生じた。</p> <p>以上により、建設工事請負契約書第18条第1項第4号に基づき増額変更をおこなう。</p>

様式第2号

(変更契約用)

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000258号
工 事 名	宮北跨線橋耐震補強工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	補修工 1 式 耐震補強工 1 式
変更の理由	現地詳細調査による鋼材寸法の変更に伴う増額変更。

工 事 番 号	第 17000378 号
工 事 名	前代川護岸改修工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・河川土工 1式・法覆護岸工 1式・函渠工 1式・護岸擁壁工 1式・階段工 1式・水路工 1式・構造物撤去工 1式・仮設工 1式
変更の理由	函渠工の施工にあたり、隣接工事と調整の結果、工事車両進入のため使用していた仮橋を引き続き利用することとなり、仮橋工を増工。

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000007号
工 事 名	委員会室及び全員協議会室電気設備改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	電気設備工事 ・電灯設備・・・一式 ・弱電設備・・・一式
変更の理由	委員会室及び全員協議会室のカメラの撮影範囲の変更のため。

工 事 番 号	第18000010号
工 事 名	雑賀崎漁港駐車場用地舗装工事
変更後の工事場所	和歌山市雑賀崎地内
変更後の工事概要	土工 1式 舗装工 1式
変更の理由	本工事範囲が、平成30年9月4日の台風21号の影響を受けたため、工期内に完成することができなくなった。

工 事 番 号	第18000023号
工 事 名	委員会室及び全員協議会室改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	委員会室及び全員協議会室改修工事 内装改修工事・・・一式
変更の理由	①委員会室の床躯体に2cm程度の不陸が見つかったため、床のレベル調整を追加する必要が出た。 ②施工完了後に、別発注している電気工事で設置したカメラの位置を変更する必要が出たため。

工 事 番 号	第18000028号
工 事 名	四箇郷小学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■小学校トイレ乾式化改修及びブロック塀改修</p> <ul style="list-style-type: none">・改修トイレ床面積 72.8㎡(3フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事…一式・ブロック塀改修 既存ブロック塀撤去及びフェンス設置L=57.9m 建築工事、電気設備工事…一式
変更の理由	<ul style="list-style-type: none">・石綿分析調査において、廊下床シートより石綿(非飛散性)が検出されたため、適正に撤去運搬処分することについての増額。・運動場の仮設駐車場への鉄板敷きを無しとすることについて減工。・運動場の仮設駐車場の周囲にガードフェンスを設置することについての増額。・東側既存ブロック塀について、倒壊の恐れがあるため撤去し、新たに目隠しフェンスを設置することについて増工。

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000029号
工 事 名	西脇小学校トイレ改修工事
変 更 後 の 工 事 場 所	
変 更 後 の 工 事 概 要	■小学校トイレ乾式化改修 改修トイレ床面積 72㎡(3フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事 ・・・一式
変 更 の 理 由	天井ボードの撤去処分に当たり、石綿含有調査を行った結果、石綿(非飛散性)が含有していたため増額となった。また、R20アルミジョイナーの施工箇所減少、壁点検口の大きさの変更及び箇所数が減ったため減額に至った。

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000030号
工 事 名	野崎小学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■小学校トイレ乾式化改修 改修床面積 119㎡(3フロア) 建築・電気設備・機械設備…一式
変更の理由	既存天井ボードから石綿(非飛散性)が検出されたことによる、撤去・処分費等の増額変更。

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000035号
工 事 名	太田小学校トイレ改修工事
変 更 後 の 工 事 場 所	和歌山市黒田字東川田7番1
変 更 後 の 工 事 概 要	■小学校トイレ乾式化改修 改修トイレ床面積 121.2㎡(3フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式
変 更 の 理 由	天井ボードの撤去処分に当たり、石綿含有調査を行った結果、石綿（非飛散性）が含有していたため増額となった。また、壁点検口の大きさの変更及び箇所数が減ったため減工に至った。

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000036号
工 事 名	名草小学校トイレ改修工事
変 更 後 の 工 事 場 所	
変 更 後 の 工 事 概 要	■小学校トイレ乾式化改修 改修トイレ床面積 76.6㎡ (3フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式
変 更 の 理 由	2階トイレと廊下とのレベル差が床撤去後実測した結果、20mm程度しかなかったため溶接金網、軽量コンクリートの施工中止及びトイレブースの変更により減額に至った。

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000040号
工 事 名	野崎149号線道路改良関連工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 撤去工 1式 擁壁工 1式 附属施設工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式
変 更 の 理 由	本工事において、擁壁工施工箇所に隣接する土地で新築予定があり、地権者との協議の結果、擁壁工施工延長を減工した。また、地元要望により階段及びスロープに手すりを設置した。 よって、契約書第18条第4項及び第19条の規定により、設計書の増額をしたい。

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000041号
工 事 名	紀伊小学校屋外プール解体撤去その他工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■紀伊小学校屋外プール解体撤去その他工事 屋外プール解体撤去、忠魂碑及び卒業記念碑の移設、植栽の伐採・伐根、一部外構撤去等 構内給水設備工事・・・一式
変更の理由	学校との協議により、忠魂碑について幅・奥行の寸法について縮小する必要があったこと、また、近隣対策として学校裏門東側の樹木を剪定したこと、最終仕上げ床付面にて湧水を確認しL=75.8m素掘り側溝を設置したことなど数量等を変更する必要が生じたため。